

	A	B	C	D	E	G	H	I
1								
2	9/26/2024							
3	BD							
5	Adresse	Ny adresse	Rum / kvm / type			Fraflytnings-dag	Overdragelse af bolig til Bo-Vest	
6			Rum	Kvm	Type			
7								
8	Torv 5, 13	Torv 513	5	130	B5	3. juli 2023	September 2024	
9	Torv 5, 15	Torv 515	5	130	B5	3. juli 2023	September 2024	
10	Torv 5, 17	Torv 517	5	130	B5	3. juli 2023	September 2024	
11	Torv 5, 19	Torv 519	5	130	B5	3. juli 2023	September 2024	
12								
13	Torv 5, 14	Torv 514	5	130	B5	3. juli 2023	September 2024	
14	Torv 5, 16	Torv 516	5	130	B5	3. juli 2023	September 2024	
15	Torv 5, 18	Torv 518	5	130	B5	3. juli 2023	September 2024	
16	Torv 5, 20	Torv 520	5	130	B5	3. juli 2023	September 2024	
17								
18	Torv 5, 1	Torv 501	4	87	C4	3. juli 2023	Oktober 2024	
19	Torv 5, 3	Torv 503	2	58.5	C2	3. juli 2023	Oktober 2024	
20	Torv 5, 5	Torv 505	3	72.7	C3	3. juli 2023	Oktober 2024	
21	Torv 5, 7	Torv 507	3	72.7	C3	3. juli 2023	Oktober 2024	
22	Torv 5, 9	Torv 509	4	87	C4	3. juli 2023	Oktober 2024	
23	Torv 5, 11	Torv 511	2	58.5	C2	3. juli 2023	Oktober 2024	
24								
25	Torv 5, 2	Torv 502	2	58.5	C2	3. juli 2023	Oktober 2024	
26	Torv 5, 4	Torv 504	4	87	C4	3. juli 2023	Oktober 2024	
27	Torv 5, 6	Torv 506	3	72.7	C3	3. juli 2023	Oktober 2024	
28	Torv 5, 8	Torv 508	3	72.7	C3	3. juli 2023	Oktober 2024	
29	Torv 5, 10	Torv 510	2	58.5	C2	3. juli 2023	Oktober 2024	
30	Torv 5, 12	Torv 512	4	87	C4	3. juli 2023	Oktober 2024	
31								
32	Torv 7, 13	Torv 713	5	130	B5	30. oktober 2023	Oktober 2024	
33	Torv 7, 15	Torv 715	5	130	B5	30. oktober 2023	Oktober 2024	
34	Torv 7, 17	Torv 717	5	130	B5	30. oktober 2023	Oktober 2024	
35	Torv 7, 19	Torv 719	5	130	B5	30. oktober 2023	Oktober 2024	
36								
37	Torv 7, 14	Torv 714	5	130	B5	30. oktober 2023	Oktober 2024	
38	Torv 7, 16	Torv 716	5	130	B5	30. oktober 2023	Oktober 2024	
39	Torv 7, 18	Torv 718	5	130	B5	30. oktober 2023	Oktober 2024	
40	Torv 7, 20	Torv 720	5	130	B5	30. oktober 2023	Oktober 2024	
41								
42	Torv 7, 1	Torv 701	4	87	C4	30. oktober 2023	November 2024	
43	Torv 7, 3	Torv 703	2	58.5	C2	30. oktober 2023	November 2024	
44	Torv 7, 5	Torv 705	3	72.7	C3	30. oktober 2023	November 2024	
45	Torv 7, 7	Torv 707	3	72.7	C3	30. oktober 2023	November 2024	
46	Torv 7, 9	Torv 709	4	87	C4	30. oktober 2023	November 2024	

	A	B	C	D	E	G	H	I
3	BD							
5	Adresse	Ny adresse	Rum / kvm / type			Fraflytnings-dag	Overdragelse af bolig til Bo-Vest	
6			Rum	Kvm	Type			
7								
47	Torv 7, 11	Torv 711	2	58.5	C2	30. oktober 2023	November 2024	
48								
49	Torv 7, 2	Torv 702	2	58.5	C2	30. oktober 2023	November 2024	
50	Torv 7, 4	Torv 704	4	87	C4	30. oktober 2023	November 2024	
51	Torv 7, 6	Torv 706	2	58.5	C2	30. oktober 2023	November 2024	
52	Torv 7, 8	Torv 708	4	87	C4	30. oktober 2023	November 2024	
53	Torv 7, 10	Torv 710	2	58.5	C2	30. oktober 2023	November 2024	
54	Torv 7, 12	Torv 712	4	87	C4	30. oktober 2023	November 2024	
55								
56	Torv 9, 1	Torv 901	5	130	B5	30. oktober 2023	November 2024	
57	Torv 9, 3	Torv 903	5	130	B5	30. oktober 2023	November 2024	
58	Torv 9, 5	Torv 905	5	130	B5	30. oktober 2023	November 2024	
59	Torv 9, 7	Torv 907	5	130	B5	30. oktober 2023	November 2024	
60								
61	Torv 9, 2	Torv 902	5	130	B5	30. oktober 2023	November 2024	
62	Torv 9, 4	Torv 904	5	130	B5	30. oktober 2023	November 2024	
63	Torv 9, 6	Torv 906	5	130	B5	30. oktober 2023	November 2024	
64	Torv 9, 8	Torv 908	5	130	B5	30. oktober 2023	November 2024	
65								
66	Øster 3, 1	Øster 301	2	63	D2	27. februar 2023	November 2024	
67	Øster 3, 3					27. februar 2023	November 2024	
68	Øster 1, 2	Øster 102	2	63	D2	27. februar 2023	November 2024	
69	Øster 1, 4					27. februar 2023	November 2024	
70								
71	Øster 3, 5	Øster 303	2	63	D2	27. februar 2023	November 2024	
72	Øster 3, 7					27. februar 2023	November 2024	
73	Øster 1, 6	Øster 104	2	63	D2	27. februar 2023	November 2024	
74	Øster 1, 8					27. februar 2023	November 2024	
75								
76	Øster 5, 1	Øster 501	2	63	D2	27. februar 2023	November 2024	
77	Øster 5, 3					27. februar 2023	November 2024	
78	Øster 3, 2	Øster 302	2	63	D2	27. februar 2023	November 2024	
79	Øster 3, 4					27. februar 2023	November 2024	
80								
81	Øster 5, 5	Øster 503	2	63	D2	27. februar 2023	November 2024	
82	Øster 5, 7					27. februar 2023	November 2024	
83	Øster 3, 6	Øster 304	2	63	D2	27. februar 2023	November 2024	
84	Øster 3, 7					27. februar 2023	November 2024	
85								
86	Øster 7, 1	Øster 701	2	63	D2	27. februar 2023	April 2024	
87	Øster 7, 3					27. februar 2023	April 2024	

Galgebakken - Procesoversigt

Dato: 26-10-2021

Int.: CK

	A	B	C	D	E	G	H	I
3	BD							
5	Adresse	Ny adresse	Rum / kvm / type			Fraflytnings-dag	Overdragelse af bolig til Bo-Vest	
6			Rum	Kvm	Type			
7								
88	Øster 5, 2	Øster 502	2	63	D2	27. februar 2023	April 2024	
89	Øster 5, 4					27. februar 2023	April 2024	
90								
91	Øster 7, 5	Øster 703	2	63	D2	27. februar 2023	April 2024	
92	Øster 7, 7					27. februar 2023	April 2024	
93	Øster 5, 6	Øster 504	2	63	D2	27. februar 2023	April 2024	
94	Øster 5, 8					27. februar 2023	April 2024	
95								
96	Øster 9, 10	Øster 910	5	130	B5	8. januar 2024	December 2024	
97	Øster 9, 12	Øster 912	5	130	B5	8. januar 2024	December 2024	
98	Øster 9, 14	Øster 914	5	130	B5	8. januar 2024	December 2024	
99	Øster 9, 16	Øster 916	5	130	B5	8. januar 2024	December 2024	
100								
101	Øster 9, 2	Øster 902	5	130	B5	8. januar 2024	December 2024	
102	Øster 9, 4	Øster 904	5	130	B5	8. januar 2024	December 2024	
103	Øster 9, 6	Øster 906	5	130	B5	8. januar 2024	December 2024	
104	Øster 9, 8	Øster 908	5	130	B5	8. januar 2024	December 2024	
105								
106	Øster 9, 9	Øster 909	4	87	C4	8. januar 2024	Januar 2025	
107	Øster 9, 11	Øster 911	2	58.5	C2	8. januar 2024	Januar 2025	
108	Øster 9, 13	Øster 913	4	87	C4	8. januar 2024	Januar 2025	
109	Øster 9, 15	Øster 915	2	58.5	C2	8. januar 2024	Januar 2025	
110								
111	Øster 9, 1	Øster 901	4	87	C4	8. januar 2024	Januar 2025	
112	Øster 9, 3	Øster 903	2	58.5	C2	8. januar 2024	Januar 2025	
113	Øster 9, 5	Øster 905	3	72.7	C3	8. januar 2024	Januar 2025	
114	Øster 9, 7	Øster 907	3	72.7	C3	8. januar 2024	Januar 2025	
115								
116	Øster 10, 1	Øster 921	5	130	B5	8. januar 2024	Januar 2025	
117	Øster 10, 3	Øster 923	5	130	B5	8. januar 2024	Januar 2025	
118	Øster 10, 5	Øster 925	5	130	B5	8. januar 2024	Januar 2025	
119	Øster 10, 7	Øster 927	5	130	B5	8. januar 2024	Januar 2025	
120								
121	Øster 10, 9	Øster 929	5	130	B5	8. januar 2024	Januar 2025	
122	Øster 10, 11	Øster 931	5	130	B5	8. januar 2024	Januar 2025	
123	Øster 10, 13	Øster 933	5	130	B5	8. januar 2024	Januar 2025	
124	Øster 10, 15	Øster 935	5	130	B5	8. januar 2024	Januar 2025	
125								
126	Øster 10, 2	Øster 922	2	58.5	C2	8. januar 2024	Februar 2025	
127	Øster 10, 4	Øster 924	4	87	C4	8. januar 2024	Februar 2025	
128	Øster 10, 6	Øster 926	2	58.5	C2	8. januar 2024	Februar 2025	

	A	B	C	D	E	G	H	I
3	BD							
5	Adresse	Ny adresse	Rum / kvm / type			Fraflytnings-dag	Overdragelse af bolig til Bo-Vest	
6			Rum	Kvm	Type			
7								
129	Øster 10, 8	Øster 928	4	87	C4	8. januar 2024	Februar 2025	
130	Øster 10, 10	Øster 930	2	58.5	C2	8. januar 2024	Februar 2025	
131	Øster 10, 12	Øster 932	4	87	C4	8. januar 2024	Februar 2025	
132								
133	Øster 8, 1	Øster 801	4	87	C4	26. februar 2024	Februar 2025	
134	Øster 8, 3	Øster 803	5	58.5	C2	26. februar 2024	Februar 2025	
135	Øster 8, 5	Øster 805	5	87	C4	26. februar 2024	Februar 2025	
136	Øster 8, 7	Øster 807	5	58.5	C2	26. februar 2024	Februar 2025	
137	Øster 8, 9	Øster 809	4	87	C4	26. februar 2024	Februar 2025	
138	Øster 8, 11	Øster 811	2	58.5	C2	26. februar 2024	Februar 2025	
139								
140	Øster 6, 1	Øster 601A	2	35.3	A2	26. februar 2024	Februar 2025	
141	Øster 6, 1	Øster 601	3	93	A3	26. februar 2024	Februar 2025	
142	Øster 6, 2	Øster 602A	1	24.7	A1	26. februar 2024	Februar 2025	
143	Øster 6, 2	Øster 602	4	103.6	A4	26. februar 2024	Februar 2025	
144	Øster 6, 3	Øster 603	2	35.3	A2	26. februar 2024	Februar 2025	
145	Øster 6, 3	Øster 603A	3	93	A3	26. februar 2024	Februar 2025	
146	Øster 6, 4	Øster 604	5	128.3	A5	26. februar 2024	Februar 2025	
147								
148	Øster 4, 1	Øster 401	5	128.3	A5	26. februar 2024	Marts 2025	
149	Øster 4, 2	Øster 402	2	35.3	A2	26. februar 2024	Marts 2025	
150	Øster 4, 2	Øster 402A	3	93	A3	26. februar 2024	Marts 2025	
151	Øster 4, 3	Øster 403	2	35.3	A2	26. februar 2024	Marts 2025	
152	Øster 4, 3	Øster 403A	3	93	A3	26. februar 2024	Marts 2025	
153	Øster 4, 4	Øster 404	5	128.3	A5	26. februar 2024	Marts 2025	
154								
155	Øster 2, 1	Øster 201A	1	24.7	A1	26. februar 2024	Marts 2025	
156	Øster 2, 1	Øster 201	4	103.6	A4	26. februar 2024	Marts 2025	
157	Øster 2, 2	Øster 202A	1	24.7	A1	26. februar 2024	Marts 2025	
158	Øster 2, 2	Øster 202	4	103.6	A4	26. februar 2024	Marts 2025	
159	Øster 2, 3	Øster 203	5	128.3	A5	26. februar 2024	Marts 2025	
160	Øster 2, 4	Øster 204	5	128.3	A5	26. februar 2024	Marts 2025	
161								
162	Øster 7, 2	Øster 702	2	58.5	C2	26. februar 2024	Marts 2025	
163	Øster 7, 4	Øster 704	4	87	C4	26. februar 2024	Marts 2025	
164	Øster 7, 6	Øster 706	2	58.5	C2	26. februar 2024	Marts 2025	
165	Øster 7, 8	Øster 708	4	87	C4	26. februar 2024	Marts 2025	
166								
167	Øster 7, 10	Øster 710	3	72.7	C3	26. februar 2024	Marts 2025	
168	Øster 7, 12	Øster 712	3	72.7	C3	26. februar 2024	Marts 2025	
169	Øster 7, 14	Øster 714	2	58.5	C2	26. februar 2024	Marts 2025	

	A	B	C	D	E	G	H	I
3	BD							
5	Adresse	Ny adresse	Rum / kvm / type			Fraflytnings-dag	Overdragelse af bolig til Bo-Vest	
6			Rum	Kvm	Type			
7								
170	Øster 7, 16	Øster 716	4	87	C4	26. februar 2024	Marts 2025	
171								
172	Over 9, 8	Over 908	5	130	B5	19. april 2024	Marts 2025	
173	Over 9, 10	Over 910	5	130	B5	19. april 2024	Marts 2025	
174	Over 9, 12	Over 912	5	130	B5	19. april 2024	Marts 2025	
175								
176	Over 9, 2	Over 902	5	130	B5	19. april 2024	Marts 2025	
177	Over 9, 4	Over 904	5	130	B5	19. april 2024	Marts 2025	
178	Over 9, 6	Over 906	5	130	B5	19. april 2024	Marts 2025	
179								
180	Over 9, 1	Over 901	3	72.7	C3	19. april 2024	April 2025	
181	Over 9, 3	Over 903	3	72.7	C3	19. april 2024	April 2025	
182	Over 9, 5	Over 905	4	87	C4	19. april 2024	April 2025	
183	Over 9, 7	Over 907	2	58.5	C2	19. april 2024	April 2025	
184	Over 9, 9	Over 909	4	87	C4	19. april 2024	April 2025	
185	Over 9, 11	Over 911	2	58.5	C2	19. april 2024	April 2025	
186								
187	Over 10, 2	Over 922	3	72.7	C3	19. april 2024	Maj 2025	
188	Over 10, 4	Over 924	3	72.7	C3	19. april 2024	Maj 2025	
189	Over 10, 6	Over 926	2	58.5	C2	19. april 2024	Maj 2025	
190	Over 10, 8	Over 928	4	87	C4	19. april 2024	Maj 2025	
191								
192	Over 10, 1	Over 921	5	130	B5	19. april 2024	Maj 2025	
193	Over 10, 3	Over 923	5	130	B5	19. april 2024	Maj 2025	
194	Over 10, 5	Over 925	5	130	B5	19. april 2024	Maj 2025	
195	Over 10, 7	Over 927	5	130	B5	19. april 2024	Maj 2025	
196								
197	Over 10, 9	Over 929	5	130	B5	19. april 2024	Maj 2025	
198	Over 10, 11	Over 931	5	130	B5	19. april 2024	Maj 2025	
199	Over 10, 13	Over 933	5	130	B5	19. april 2024	Maj 2025	
200	Over 10, 15	Over 935	5	130	B5	19. april 2024	Maj 2025	
201								
202	Over 8, 1	Over 801	4	87	C4	3. juni 2024	Maj 2025	
203	Over 8, 3	Over 803	2	58.5	C2	3. juni 2024	Maj 2025	
204	Over 8, 5	Over 805	4	87	C4	3. juni 2024	Maj 2025	
205	Over 8, 7	Over 807	2	58.5	C2	3. juni 2024	Maj 2025	
206	Over 8, 9	Over 809	4	87	C4	3. juni 2024	Maj 2025	
207	Over 8, 11	Over 811	2	58.5	C2	3. juni 2024	Maj 2025	
208								
209	Over 7, 2	Over 702	2	58.5	C2	3. juni 2024	Juni 2025	
210	Over 7, 4	Over 704	4	87	C4	3. juni 2024	Juni 2025	

	A	B	C	D	E	G	H	I
3	BD							
5	Adresse	Ny adresse	Rum / kvm / type			Fraflytnings-dag	Overdragelse af bolig til Bo-Vest	
6			Rum	Kvm	Type			
7								
211	Over 7, 6	Over 706	2	58.5	C2	3. juni 2024	Juni 2025	
212	Over 7, 8	Over 708	4	87	C4	3. juni 2024	Juni 2025	
213	Over 7, 10	Over 710	2	58.5	C2	3. juni 2024	Juni 2025	
214	Over 7, 12	Over 712	4	87	C4	3. juni 2024	Juni 2025	
215								
216	Over 7, 1	Over 701	2	35.3	A2	3. juni 2024	Juni 2025	
217	Over 7, 1	Over 701A	3	93	A3	3. juni 2024	Juni 2025	
218	Over 7, 3	Over 703	5	128.3	A5	3. juni 2024	Juni 2025	
219								
220	Over 5, 1	Over 501	5	128.3	A5	3. juni 2024	Juni 2025	
221	Over 5, 2	Over 502	5	128.3	A5	3. juni 2024	Juni 2025	
222	Over 5, 3	Over 503A	1	24.7	A1	3. juni 2024	Juni 2025	
223	Over 5, 3	Over 503	4	103.6	A4	3. juni 2024	Juni 2025	
224	Over 5, 4	Over 504A	1	24.7	A1	3. juni 2024	Juni 2025	
225	Over 5, 4	Over 504	4	103.6	A4	3. juni 2024	Juni 2025	
226								
227	Over 3, 1	Over 301	5	128.3	A5	3. juni 2024	Juni 2025	
228	Over 3, 2	Over 302	2	35.3	A2	3. juni 2024	Juni 2025	
229	Over 3, 2	Over 302A	3	93	A3	3. juni 2024	Juni 2025	
230	Over 3, 3	Over 303	2	35.3	A2	3. juni 2024	Juni 2025	
231	Over 3, 3	Over 303A	3	93	A3	3. juni 2024	Juni 2025	
232	Over 3, 4	Over 304A	1	24.7	A1	3. juni 2024	Juni 2025	
233	Over 3, 4	Over 304	4	103.6	A4	3. juni 2024	Juni 2025	
234								
235	Over 1, 1	Over 101	5	128.3	A5	3. juni 2024	Juni 2025	
236	Over 1, 2	Over 102	5	128.3	A5	3. juni 2024	Juni 2025	
237	Over 1, 3	Over 103	5	128.3	A5	3. juni 2024	Juni 2025	
238	Over 1, 4	Over 104A	1	24.7	A1	3. juni 2024	Juni 2025	
239								
240	Over 8, 2	Over 802	5	128.3	A5	3. juni 2024	Juli 2025	
241	Over 8, 4	Over 804	5	128.3	A5	3. juni 2024	Juli 2025	
242								
243	Over 6, 1	Over 601	2	35.3	A2	3. juni 2024	Juli 2025	
244	Over 6, 1	Over 601A	3	93	A3	3. juni 2024	Juli 2025	
245	Over 6, 2	Over 602A	1	24.7	A1	3. juni 2024	Juli 2025	
246	Over 6, 2	Over 602	4	103.6	A4	3. juni 2024	Juli 2025	
247	Over 6, 3	Over 603	5	128.3	A5	3. juni 2024	Juli 2025	
248	Over 6, 4	Over 604	5	128.3	A5	3. juni 2024	Juli 2025	
249								
250	Over 4, 1	Over 401	5	128.3	A5	3. juni 2024	August 2025	
251	Over 4, 2	Over 402	2	35.3	A2	3. juni 2024	August 2025	

	A	B	C	D	E	G	H	I
3	BD							
5	Adresse	Ny adresse	Rum / kvm / type			Fraflytnings-dag	Overdragelse af bolig til Bo-Vest	
6			Rum	Kvm	Type			
7								
252	Over 4, 2	Over 402A	3	93	A3	3. juni 2024	August 2025	
253	Over 4, 3	Over 403	2	35.3	A2	3. juni 2024	August 2025	
254	Over 4, 3	Over 403A	3	93	A3	3. juni 2024	August 2025	
255	Over 4, 4	Over 404	2	35.3	A2	3. juni 2024	August 2025	
256	Over 4, 4	Over 404A	3	93	A3	3. juni 2024	August 2025	
257								
258	Over 2, 1	Over 201	5	128.3	A5	3. juni 2024	August 2025	
259	Over 2, 2	Over 202	5	128.3	A5	3. juni 2024	August 2025	
260	Over 2, 3	Over 203	5	128.3	A5	3. juni 2024	August 2025	
261	Over 2, 4	Over 204	5	128.3	A5	3. juni 2024	August 2025	
262								
263	Neder 9, 5	Neder 905	4	87	C4	30. august 2024	August 2025	
264	Neder 9, 7	Neder 907	2	58.5	C2	30. august 2024	August 2025	
265	Neder 9, 9	Neder 909	4	87	C4	30. august 2024	August 2025	
266	Neder 9, 11	Neder 911	2	58.5	C2	30. august 2024	August 2025	
267								
268	Neder 9, 1	Neder 901	4	87	C4	30. august 2024	August 2025	
269	Neder 9, 2	Neder 902	5	130	B5	30. august 2024	August 2025	
270	Neder 9, 3	Neder 903	2	58.5	C2	30. august 2024	August 2025	
271	Neder 9, 4	Neder 904	5	130	B5	30. august 2024	August 2025	
272								
273	Neder 10, 1	Neder 921	5	130	B5	30. august 2024	September 2025	
274	Neder 10, 3	Neder 923	5	130	B5	30. august 2024	September 2025	
275	Neder 10, 5	Neder 925	5	130	B5	30. august 2024	September 2025	
276	Neder 10, 7	Neder 927	5	130	B5	30. august 2024	September 2025	
277								
278	Neder 10, 2	Neder 922	2	58.5	C2	30. august 2024	September 2025	
279	Neder 10, 4	Neder 924	4	87	C4	30. august 2024	September 2025	
280	Neder 10, 6	Neder 926	2	58.5	C2	30. august 2024	September 2025	
281	Neder 10, 8	Neder 928	4	87	C4	30. august 2024	September 2025	
282								
283	Neder 10, 9	Neder 929	5	130	B5	30. august 2024	September 2025	
284	Neder 10, 11	Neder 931	5	130	B5	30. august 2024	September 2025	
285	Neder 10, 13	Neder 933	5	130	B5	30. august 2024	September 2025	
286	Neder 10, 15	Neder 935	5	130	B5	30. august 2024	September 2025	
287								
288	Neder 8, 1	Neder 801	4	87	C4	#####	September 2025	
289	Neder 8, 3	Neder 803	2	58.5	C2	#####	September 2025	
290	Neder 8, 5	Neder 805	3	72.7	C3	#####	September 2025	
291	Neder 8, 7	Neder 807	3	72.7	C3	#####	September 2025	

	A	B	C	D	E	G	H	I
3	BD							
5	Adresse	Ny adresse	Rum / kvm / type			Fraflytnings-dag	Overdragelse af bolig til Bo-Vest	
6			Rum	Kvm	Type			
7								
370	Sønder 7, 2	Sønder 702	3	72.7	C3	#####	Januar 2026	
371	Sønder 7, 4	Sønder 704	3	72.7	C3	#####	Januar 2026	
372	Sønder 7, 6	Sønder 706	2	58.5	C2	#####	Januar 2026	
373	Sønder 7, 8	Sønder 708	4	87	C4	#####	Januar 2026	
374	Sønder 7, 10	Sønder 710	2	58.5	C2	#####	Januar 2026	
375	Sønder 7, 12	Sønder 712	4	87	C4	#####	Januar 2026	
376								
377	Sønder 5, 1	Sønder 501	2	35.3	A2	#####	Januar 2026	
378	Sønder 5, 1	Sønder 501A	3	93	A3	#####	Januar 2026	
379	Sønder 5, 2	Sønder 502	5	128.3	A5	#####	Januar 2026	
380	Sønder 5, 3	Sønder 503	5	128.3	A5	#####	Januar 2026	
381	Sønder 5, 4	Sønder 504	5	128.3	A5	#####	Januar 2026	
382								
383	Sønder 3, 1	Sønder 301	5	128.3	A5	#####	Februar 2026	
384	Sønder 3, 2	Sønder 302	5	128.3	A5	#####	Februar 2026	
385	Sønder 3, 3	Sønder 303	5	128.3	A5	#####	Februar 2026	
386	Sønder 3, 4	Sønder 304	5	128.3	A5	#####	Februar 2026	
387								
388	Sønder 1, 1	Sønder 101	5	128.3	A5	#####	Februar 2026	
389	Sønder 1, 2	Sønder 102	5	128.3	A5	#####	Februar 2026	
390	Sønder 1, 3	Sønder 103 A	1	24.7	A1	#####	Februar 2026	
391	Sønder 1, 3	Sønder 103	4	103.6	A4	#####	Februar 2026	
392	Sønder 1, 4	Sønder 104	5	128.3	A4	#####	Februar 2026	
393								
394	Sønder 8, 1	Sønder 801	5	130	B5	28. februar 2025	Februar 2026	
395	Sønder 8, 3	Sønder 803	5	130	B5	28. februar 2025	Februar 2026	
396	Sønder 8, 5	Sønder 805	5	130	B5	28. februar 2025	Februar 2026	
397	Sønder 8, 7	Sønder 807	5	130	B5	28. februar 2025	Februar 2026	
398								
399	Sønder 8, 2	Sønder 802	5	130	B5	28. februar 2025	Februar 2026	
400	Sønder 8, 4	Sønder 804	5	130	B5	28. februar 2025	Februar 2026	
401	Sønder 8, 6	Sønder 806	5	130	B5	28. februar 2025	Februar 2026	
402	Sønder 8, 8	Sønder 808	5	130	B5	28. februar 2025	Februar 2026	
403								
404	Sønder 6, 1	Sønder 601	4	87	C4	28. februar 2025	Marts 2026	
405	Sønder 6, 3	Sønder 603	2	58.5	C2	28. februar 2025	Marts 2026	
406	Sønder 6, 5	Sønder 605	4	87	C4	28. februar 2025	Marts 2026	
407	Sønder 6, 7	Sønder 607	2	58.5	C2	28. februar 2025	Marts 2026	
408	Sønder 6, 9	Sønder 609	4	87	C4	28. februar 2025	Marts 2026	

Galgebakken - Procesoversigt

Dato: 26-10-2021

Int.: CK

	A	B	C	D	E	G	H	I
3	BD							
5	Adresse	Ny adresse	Rum / kvm / type			Fraflytnings-dag	Overdragelse af bolig til Bo-Vest	
6			Rum	Kvm	Type			
7								
448	Sønder 2, 2	Sønder 202	2	58.5	C2	28. februar 2025	Maj 2026	
449	Sønder 2, 4	Sønder 204	4	87	C4	28. februar 2025	Maj 2026	
450	Sønder 2, 6	Sønder 206	2	58.5	C2	28. februar 2025	Maj 2026	
451	Sønder 2, 8	Sønder 208	4	87	C4	28. februar 2025	Maj 2026	
452	Sønder 2, 10	Sønder 210	2	58.5	C2	28. februar 2025	Maj 2026	
453								
454	Sønder 2, 11	Sønder 211	3	72.7	C3	28. februar 2025	Maj 2026	
455	Sønder 2, 13	Sønder 213	4	87	C4	28. februar 2025	Maj 2026	
456	Sønder 2, 15	Sønder 215	2	58.5	C2	28. februar 2025	Maj 2026	
457	Sønder 2, 12	Sønder 212	4	87	C4	28. februar 2025	Maj 2026	
458	Sønder 2, 14	Sønder 214	2	58.5	C2	28. februar 2025	Maj 2026	
459	Sønder 2, 16	Sønder 216	4	87	C4	28. februar 2025	Maj 2026	













Navn

ETAPE 1

1.1 SKRÆNT

1.1.0. Frist for beboervalg (Skrænt 1, 3)

Overdragelse Periode af Skrænt 1, 3 til E&P

1.1.1. Skrænt 1, 3

3,1 (Nr. 9, 11, 13 og 15)

3,2 (Nr. 10, 12, 14 og 16)

Aflevering af område 3,1 og 3,2 til Bygherre

3,3 (Nr. 1, 3, 4 og 5)

3,4 (Nr. 2, 4, 6 og 8)

Aflevering af område 3,3 og 3,4 til Bygherre

1,1 (Nr. 9, 11, 13 og 15)

1,2 (Nr. 10, 12, 14 og 16)

Aflevering af område 1,1 og 1,2 til Bygherre

1,3 (Nr. 1, 3, 5 og 7)

1,4 (Nr. 2, 4, 6 og 8)

Aflevering af område 1,3 og 1,4 til Bygherre

1.1.0. Frist for beboervalg (Skrænt 2, 4, 6)

Overdragelse Periode af Skrænt 2, 4, 6 + D-boliger til E&P

1.1.2. Skrænt 2, 4, 6

Række 1. Bolig 6.2 - 4.1 - 4.2 - 2.1

Række 2: Bolig 6.4 - 4.3 - 4.4 - 2.3

Aflevering af Række 1 og 2 til Bygherre

Række 3: Bolig 6.6 - 4.5 - 4.6 - 2.5

Række 4: Bolig 6.8 - 4.7 - 4.8 - 2.7

Aflevering af Række 3 og 4 til Bygherre

Række 5: Bolig 1, 3, 5 og 7

Række 5: Bolig 9, 11, 13 og 15

Række 5: Bolig 17 og 19

Aflevering af Række 5 til Bygherre

1.1.1 Frist for beboervalg (D-boliger Skrænt)

1.1.3. D-Boliger Skrænt 2

Skrænt 2 Bolig nr. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16

Skrænt 2 Bolig nr. 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32

Aflevering af D-boliger Skrænt 2 til Bygherre

1.2 MARK

1.2.0. Frist for beboervalg (Mark 2, 4, 6)

1.2.1. Mark, 2, 4, 6

Række 1: Bolig 4.1 - 4.2 - 2.1 - 2.2

Række 2: Bolig 4.3 - 4.4 - 2.3 - 2.4

Aflevering af område Række 1 og 2 til Bygherre

Række 3: Bolig 4.5 - 4.6 - 2.5 - 2.6

Række 4: bolig 4.7 - 4.8 - 2.7 - 2.8

Aflevering af Række 3 og 4 til Bygherre

Række 5: Bolig 1, 3, 5 og 7

Række 5: Bolig 9, 11, 13 og 15

Række 5: Bolig 17 og 19

Aflevering af Række 5 til Bygherre

1.3 STEN

1.3.0. Frist for beboervalg (Sten 2, 4, 6)

1.3.0.1. Frist for beboer køkkenvalg (Sten 2, 4, 6)

Overdragelses periode af Sten 2, 4, 6 + D-boliger til E&P

1.3.1. Sten, 2, 4, 6

Række 1. Bolig 6.2 - 4.1 - 4.2 - 2.1

Række 2: Bolig 6.4 - 4.3 - 4.4 - 2.3

Aflevering af Række 1 og 2 til Bygherre

Række 3: Bolig 6.6 - 4.5 - 4.6 - 2.5

Række 4: Bolig 6.8 - 4.7 - 4.8 - 2.8

Aflevering af Række 3 og 4 til Bygherre

Række 5: Bolig 1, 3, 5 og 7

Række 5: Bolig 9, 11, 13 og 15

Aflevering af Række 5 til Bygherre

1.3.2. D-Boliger

Sten 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16

Sten 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32

Aflevering af D-boliger Sten 2 til Bygherre

ETAPE 2

2.1 VESTER

2.1.0. Frist for beboervalg (Vester 1, 3, 5, 7, 9 + D-boliger) Del 1

Overdragelses periode af Vester 1, 3, 5, 7, 9 Del 1 til E&P

2.1.1. Vester 1, 3, 5, 7, 9 Del 1

Række 1: Bolig 36, 34, 32, 30, 28 og 26

Række 1: Bolig 24, 22, 20, 18, 16 og 14

Aflevering af Række 1 til Bygherre

Række 2: bolig 7.8 - 7.7 - 5.8 - 5.7

Række 2: Bolig 3.8 - 3.7 - 1.8

Aflevering af Række 2 til Bygherre

Række 3: Bolig 7.6 - 7.5 - 5.6 - 5.5

Række 3: Bolig 3.6 - 3.5 - 1.6

Aflevering af Række 3 til Bygherre

2.1.2.1. D-Boliger Vester 1 Del 1

Vester 1 Bolig nr. 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23

Vester 1 Bolig nr. 1,3,5,7

Aflevering af D-Boliger Vester 1 Del 1 til Bygherre

2.1.0.1. Frist for beboervalg (Vester 1, 3, 5, 7, 9 + D-boliger) Del 2

Overdragelses periode af Vester 1, 3, 5, 7 og 9 Del 2 til E&P

2.1.2. Vester 1, 3, 5, 7 og 9 Del 2

Række 4: Bolig 7.4 - 7.3 - 5.4 - 5.3

Række 4: Bolig 3.4 - 3.3 - 1.4

Aflevering af Række 4 til Bygherre

Række 5: Bolig 7.2 - 7.1 - 5.2 - 5.1

Række 5: Bolig 3.2 - 3.1 - 1.2

Aflevering af Række 5 til Bygherre

Række 6: Bolig 12, 10 og 8

Række 6: Bolig 6, 4 og 2

Aflevering af Række 6 til Bygherre

2.1.2.1. D-Boliger Vester 1 Del 2

Vester 1 Bolig nr. 1,3,5,7

Aflevering af D-Boliger Vester 1 Del 2 til Bygherre

2.1.0. Frist for beboervalg (Vester 2, 4, 6, 8 og D-boliger)

Overdragelses periode af Vester 2, 4, 6 og 8 til E&P

2.1.3. Vester 2, 4, 6, 8

Aflevering af område 8,1 til Bygherre

8,1 (Nr. 1, 3, 5, 7, 9 og 11)

Aflevering af område 8,2 til Bygherre

8,2 (Nr. 13, 15, 17, 19, 21 og 23)

Aflevering af område 8,3 til Bygherre

8,3 (Nr. 2, 4, 6, 8, 10 og 12)

Aflevering af område 4,1 til Bygherre

4,1 (Nr.1, 3, 5, 7, 9 og 11)

Aflevering af område 4,2 til Bygherre

4,2 (2, 6, 8, 10, 12)

Aflevering af område 4,3 til Bygherre

4,3 (Nr. 13, 15, 17 og 19)

Aflevering af område 4,4 til Bygherre

4,4 (Nr. 14, 16, 18 og 20)

Aflevering af område 2,1 til Bygherre

2,1 (Nr. 1, 3, 5, 7, 9, og 11)

Aflevering af område 2,2 til Bygherre

2,2 (Nr. 2, 4, 6, 8, 10 og 12)

Aflevering af område 2,3 til Bygherre

2,3 (Nr. 13, 15, 17 og 19)

Aflevering af område 2,4 og 2,5 til Bygherre

2,4 (Nr. 14, 16, 18 og 20)

2,5

Aflevering af D-Boliger Vester 6 til Bygherre

ETAPE 3

3.1 TORV

3.1.0. Frist for beboervalg (Torv 1, 3, 5,)

Overdragelses periode af Torv 1, 3 og 5 til E&P

3.1.1. Torv, 1, 3, 5

1,1 (Nr. 1, 2, 3 og 4)

1,2 (Nr. 5, 6, 7 og 8)

Aflevering af område 1,3 og 1,4 til Bygherre

1,3 (Nr. 13, 15, 17 og 19)

1,4 (Nr. 14, 16, 18, 20)

Aflevering af område 1,1 og 1,2 til Bygherre

1,1 (Nr. 1, 3, 5, 7, 9 og 11)

1,2 (Nr. 2, 4, 6, 8, 10, og 12)

Aflevering af område 3,3 og 3,4 til Bygherre

3,3 (Nr. 13, 15, 17 og 19)

3,4 (Nr. 14, 16, 18 og 20)

Aflevering af område 3,1 og 3,2 til Bygherre

3,1 (Nr. 1, 3, 5, 7, 9 og 11)

3,2 (Nr. 2, 4, 6, 8, 10 og 12)

Aflevering af område 5,3 og 5,4 til Bygherre

5,3 (Nr. 13, 15, 17 og 19)

5,4 (Nr. 14, 16, 18 og 20)

Aflevering af område 5,1 og 5,2 til Bygherre

5,1 (Nr. 1, 3, 5, 7, 9 og 11)

5,2 (Nr. 2, 4, 6, 8, 10 og 12)

3.1.0. Frist for beboervalg (Torv 7, 9)

Overdragelses periode af Torv 7 og 9 til E&P

3.1.2. Torv, 7, 9

Aflevering af område 7,3 og 7,4 til Bygherre

7,3 (Nr. 13, 15, 17 og 19)

7,4 (Nr. 14, 16, 18 og 20)

Aflevering af område 7,1 og 7,2 til Bygherre

7,1 (Nr. 1, 3, 5, 7, 9 og 11)

7,2 (Nr. 2, 4, 6, 8, 10 og 12)

Aflevering af område 9,1 og 9,2 til Bygherre

9,1 (Nr. 1, 2, 3 og 4)

9,2 (Nr. 5, 6, 7 og 8)

ETAPE 5

4.1 SØNDER

5.2.0. Frist for beboervalg (Øster 1, 2, 3 D-boliger)

Overdragelses periode af Øster 1, 2, 3 D-boliger til E&P

Øster 1 Bolig nr. 1, 2, 3, 4, 5, (6), 7, (8)

Øster 3 Bolig nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Øster 5 Bolig nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Aflevering af D-Boliger Øster 1, 3, 5 til Bygherre

5.2 ØSTER

5.2.0. Frist for beboervalg (Øster 9, 10)

5.2.2. Øster 9, 10

Overdragelses periode af Øster 9 og 10 til E&P

Række 1: Bolig 9.10 - 9.12 - 9.14 - 9.16

Række 1: Bolig 9.2 - 9.4 - 9.6 - 9.8

Aflevering af Række 1 til Bygherre

Række 2: Bolig 9.9 - 9.11 - 9.13 - 9.15

Række 2: Bolig 9.1 - 9.3 - 9.5 - 9.7

Aflevering af Række 2 til Bygherre

Række 3: Bolig 10.7 - 10.5 - 10.3 - 10.1

Række 3: Bolig 10.15 - 10.13 - 10.11 - 10.9

Aflevering af Række 3 til Bygherre

Række 4: Bolig 10.12 - 10.10 - 10.8 - 10.6 - 10.4 - 10.2

Aflevering af Række 4 til Bygherre

5.2.0. Frist for beboervalg (Øster 2, 4, 6, 7, 8)

5.2.1. Øster 2, 4, 6, 7, 8

Overdragelses periode af Øster 2, 4, 6, 7 og 8 til E&P

Række 1: Bolig 8.11 - 8.9 - 8.7 - 8.5 - 8.3 - 8.1

Aflevering af Række 8.1 til Bygherre

Række 6: Bolig 6.1, 6.2, 6.3, 6.4

Aflevering af Række 6 til Bygherre

Række 4: Bolig 4.1, 4.2, 4.3, 4.4

Række 2: Bolig 2.1, 2.2, 2.3, 2.4

Aflevering af Række 4 og 2 til Bygherre

Række 7.1: Bolig 7.2 - 7.4 - 7.6 - 7.8

Række 7.2: Bolig 7.10 - 7.12 - 7.14 - 7.16

Aflevering af Række 7.1 og 7.2 til Bygherre

5.1 OVER

5.1.0. Frist for beboervalg (Over 9, 10)

5.1.2. Over 9, 10

Overdragelses periode af Over 1, 3, 5, 7 og 9 til E&P

Række 1: Bolig 9.8 - 9.10 - 9.12

Række 1: Bolig 9.2 - 9.4 - 9.6

Aflevering af Række 1 til Bygherre

Række 2: Bolig 9.1 - 9.3 - 9.5 - 9.7 - 9.9 - 9.11

Aflevering af Række 2 til Bygherre

Række 2: Bolig 10.8 - 10.6 - 10.4 - 10.2

Række 3: Bolig 10.7 - 10.5 - 10.3 - 10.1

Række 3: Bolig 10.15 - 10.13 - 10.11 - 10.9

Aflevering Række 3 til Bygherre

5.1.0. Frist for beboervalg (Over 2, 4, 6, 8)

5.1.1. Over 2, 4, 6, 8

Overdragelses periode af Over 2, 4, 6 og 8 til E&P

Række 1: Bolig 8.11 - 8.9 - 8.7 - 8.5 - 8.3 - 8.1

Aflevering af Række 8.1 til Bygherre

Række 7.1: Bolig 7.2, 7.4, 7.6, 7.8, 7.10, 7.12

Række 7.2: Bolig 7.1, 7.3

Aflevering af Række 7 til Bygherre

Række 5: Bolig 5.1, 5.2, 5.3, 5.4

Række 3: Bolig 3.1, 3.2, 3.3, 3.4

Aflevering af Række 5 og 3 til Bygherre

Række 1: Bolig 1.1, 1.2, 1.3, 1.4

Aflevering af Række 1 til Bygherre

Række 8.2: Bolig 8.4, 8.2

Række 6: Bolig 6.1, 6.2, 6.3, 6.4

Aflevering af Række 8.2 og 6 til Bygherre

Række 4: Bolig 4.1, 4.2, 4.3, 4.4

Række 2: Bolig 2.1, 2.2, 2.3, 2.4

Aflevering af Række 4 og 2 til Bygherre

ETAPE 4

4.2 NEDER

4.2.0. Frist for beboervalg (Neder 1, 3, 5, 7, 9)

4.2.2. Neder 9, 10

Overdragelses periode af Neder 9 og 10 til E&P

Række 9.1: Bolig 9.5, 9.7, 9.9, 9.11

Række 9.2: Bolig 9.2, 9.4, 9.1, 9.3

Aflevering af Række 9 til Bygherre

Række 10.1: Bolig 10.7 - 10.5 - 10.3 - 10.1

Række 10.2: Bolig 10.2, 10.4, 10.6, 10.8

Aflevering af Række 10.1 og 10.2 til Bygherre

Række 10.3: Bolig 10.9, 10.11, 10.13, 10.15

Aflevering af Række 10.3 til Bygherre

4.2.0. Frist for beboervalg (Neder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)

4.2.1. Neder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Overdragelses periode af Neder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 til E&P

Række 1: Bolig 8.11 - 8.9 - 8.7 - 8.5 - 8.3 - 8.1

Aflevering af Række 8.1 til Bygherre

Række 7.1: Bolig 7.2, 7.4, 7.6, 7.8, 7.10, 7.12

Række 7.2: Bolig 7.1, 7.3

Aflevering af Række 7 til Bygherre

Række 5: Bolig 5.1, 5.2, 5.3, 5.4

Række 3: Bolig 3.1, 3.2, 3.3, 3.4

Aflevering af Række 5 og 3 til Bygherre

Række 1: Bolig 1.1, 1.2, 1.3, 1.4

Aflevering af Række 1 til Bygherre

Række 8.2: Bolig 8.2, 8.4

Række 6: Bolig 6.1, 6.2, 6.3, 6.4

Aflevering af Række 8.2 og 6 til Bygherre

Række 4: Bolig 4.1, 4.2, 4.3, 4.4

Række 2: Bolig 2.1, 2.2, 2.3, 2.4

Aflevering af Række 4 og 2 til Bygherre

4.1 SØNDER

4.1.0. Frist for beboervalg (Sønder 1, 3, 5, 7, 9)

4.1.2. Sønder 1, 3, 5, 7, 9

Overdragelses periode af Sønder 1, 3, 5, 7 og 9 til E&P

Række 9.1 (Nr. 9.10, 9.12, 9.14 og 9.16)

Række 9.2 (Nr. 9.2, 9.4, 9.6 og 9.8)

Aflevering af Række 9.1 og 9.2 til Bygherre

Række 9.3 (Nr. 9.9, 9.11, 9.13 og 9.15)

Række 9.4 (Nr. 9.1, 9.3, 9.5 og 9.7)

Aflevering af Række 9.3 og 9.4 til Bygherre

Række 7 (Nr. 7.2, 7.4, 7.6 7.8, 7.10, 7.12)

Aflevering af Række 7 til Bygherre

Række 5 (Nr. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4)

Aflevering af Række 5 til Bygherre

Række 3 (Nr. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4)

Række 1 (Nr. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4)

Aflevering af Række 3 og 1 til Bygherre

4.1.0. Frist for beboervalg (Sønder 2, 4, 6, 8)

Overdragelses periode af Sønder 2, 4, 6 og 8 til E&P

4.1.1. Sønder 2, 4, 6, 8

Række 8.1 (Nr. 8.7, 8.5, 8.3 og 8.1)

Række 8.2 (Nr. 8.8, 8.6, 8.4 og 8.2)

Aflevering af Række 8.1 og 8.2 til Bygherre

Række 6.1 (Nr. 6.1, 6.3, 6.5, 6.7, 6.9)

Række 6.2 (Nr. 6.2, 6.4, 6.6, 6.8, 6.10)

Aflevering af Række 6.1 og 6.2 til Bygherre

Række 6.3 (Nr. 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.17)

Aflevering af Række 6.3 til Bygherre

Række 4.1 (Nr. 4.1, 4.3, 4.5, 4.7, 4.9)

Række 4.2 (Nr. 4.2, 4.4, 4.6, 4.8, 4.10)

Aflevering af Række 4.1 og 4.2 til Bygherre

Række 4.3 (Nr. 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.17)

Aflevering af Række 4.3 til Bygherre

Række 2.1 (Nr. 2.1, 2.3, 2.5, 2.7, 2.9)

Række 2.2 (Nr. 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 2.10)

Aflevering af Række 2.1 og 2.2 til Bygherre

Række 2.3 (Nr. 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2

Aflevering af Række 2.3 til Bygherre

Startdato	Slutdato	Varighed	
11/10/2021	9/7/2023	434 dage	
11/10/2021	5/24/2023	369 dage	
12/15/2021	12/15/2021	0 dage	12/15/2021
1/3/2022	1/14/2022	10 dage	1/3/2022
1/17/2022	1/20/2023	244 dage	
1/17/2022	11/25/2022	209 dage	1/17/2022
1/24/2022	11/28/2022	205 dage	1/24/2022
11/25/2022	11/25/2022	0 dage	11/25/2022
1/31/2022	12/9/2022	209 dage	1/31/2022
2/7/2022	12/12/2022	205 dage	2/7/2022
12/9/2022	12/9/2022	0 dage	12/9/2022
2/14/2022	12/16/2022	204 dage	2/14/2022
2/21/2022	12/19/2022	200 dage	2/21/2022
12/16/2022	12/16/2022	0 dage	12/16/2022
2/28/2022	1/6/2023	204 dage	2/28/2022
3/7/2022	1/9/2023	200 dage	3/7/2022
1/6/2023	1/6/2023	0 dage	1/6/2023
1/3/2022	1/3/2022	0 dage	1/3/2022
2/28/2022	3/11/2022	10 dage	2/28/2022
3/14/2022	5/24/2023	287 dage	
3/14/2022	4/18/2023	263 dage	3/14/2022
3/21/2022	4/24/2023	262 dage	3/21/2022
4/24/2023	4/24/2023	0 dage	4/24/2023
3/28/2022	5/1/2023	262 dage	3/28/2022
4/4/2022	5/8/2023	261 dage	4/4/2022
5/8/2023	5/8/2023	0 dage	5/8/2023
4/11/2022	5/22/2023	265 dage	4/11/2022
4/21/2022	5/30/2023	265 dage	4/21/2022
4/28/2022	6/5/2023	264 dage	4/28/2022
6/5/2023	6/5/2023	0 dage	6/5/2023
11/10/2021	11/10/2021	0 dage	11/10/2021
1/17/2022	5/24/2023	418 dage	1/17/2022
8/19/2022	9/29/2023	265 dage	8/19/2022
9/2/2022	10/20/2023	270 dage	9/2/2022
10/20/2023	10/20/2023	0 dage	10/20/2023
2/21/2022	7/25/2023	335 dage	
2/21/2022	2/21/2022	0 dage	2/21/2022
5/5/2022	7/25/2023	285 dage	
5/5/2022	8/28/2023	304 dage	5/5/2022
5/12/2022	9/4/2023	304 dage	5/12/2022
9/4/2023	9/4/2023	0 dage	9/4/2023
5/20/2022	9/11/2023	304 dage	5/20/2022
5/30/2022	9/15/2023	303 dage	5/30/2022
9/15/2023	9/15/2023	0 dage	9/15/2023
6/7/2022	9/25/2023	304 dage	6/7/2022
6/14/2022	10/2/2023	304 dage	6/14/2022
6/14/2022	10/4/2023	306 dage	6/14/2022
10/4/2023	10/4/2023	0 dage	10/4/2023
4/11/2022	9/7/2023	332 dage	
4/11/2022	4/11/2022	0 dage	4/11/2022
5/11/2022	5/11/2022	0 dage	5/11/2022
6/7/2022	6/20/2022	10 dage	6/7/2022
6/21/2022	9/5/2023	285 dage	
6/21/2022	9/9/2023	304 dage	6/21/2022
6/28/2022	10/16/2023	304 dage	6/28/2022
10/16/2023	10/16/2023	0 dage	10/16/2023
7/5/2022	10/23/2023	304 dage	7/5/2022
7/26/2022	10/30/2023	304 dage	7/26/2022

10/30/2023	10/30/2023	0 dage	10/30/2023
8/2/2022	11/6/2023	304 dage	8/2/2022
8/9/2022	11/13/2023	304 dage	8/9/2022
11/13/2023	11/13/2023	0 dage	11/13/2023
9/16/2022	10/26/2023	234 dage	9/16/2022
9/16/2022	10/12/2023	254 dage	9/16/2022
9/30/2022	10/26/2023	254 dage	9/30/2022
10/30/2023	10/30/2023	0 dage	10/30/2023
5/20/2022	6/11/2024	493 dage?	
5/20/2022	6/11/2024	493 dage?	
5/20/2022	5/20/2022	0 dage	5/20/2022
8/2/2022	8/15/2022	10 dage	8/2/2022
8/16/2022	10/31/2023	295 dage	
8/16/2022	11/27/2023	309 dage	8/16/2022
8/23/2022	12/4/2023	309 dage	8/23/2022
12/4/2023	12/4/2023	0 dage	12/4/2023
8/30/2022	12/11/2023	309 dage	8/30/2022
9/6/2022	12/18/2023	309 dage	9/6/2022
12/18/2023	12/18/2023	0 dage	12/18/2023
9/13/2022	1/2/2024	309 dage	9/13/2022
9/20/2022	1/9/2024	309 dage	9/20/2022
1/9/2024	1/9/2024	0 dage	1/9/2024
11/14/2022	10/31/2023	231 dage	11/14/2022
11/14/2022	1/5/2024	268 dage	11/14/2022
11/28/2022	1/9/2024	208 dage	11/28/2022
1/9/2024	1/9/2024	0 dage	1/9/2024
9/12/2022	9/12/2022	0 dage	9/12/2022
11/7/2022	11/18/2022	10 dage	11/7/2022
11/21/2022	12/12/2023	256 dage	
11/21/2022	1/15/2024	269 dage	11/21/2022
11/28/2022	1/22/2024	269 dage	11/28/2022
1/22/2024	1/22/2024	0 dage	1/22/2024
12/5/2022	1/29/2024	269 dage	12/5/2022
12/12/2022	2/5/2024	269 dage	12/12/2022
2/5/2024	2/5/2024	0 dage	2/5/2024
12/19/2022	2/12/2024	269 dage	12/19/2022
1/2/2023	2/19/2024	269 dage	1/2/2023
2/19/2024	2/19/2024	0 dage	2/19/2024
12/12/2022	1/3/2024	251 dage	12/12/2022
11/28/2022	2/2/2024	278 dage	11/28/2022
2/5/2024	2/5/2024	0 dage	2/5/2024
1/19/2023	1/19/2023	0 dage	1/19/2023
3/16/2023	3/29/2023	10 dage	3/16/2023
3/30/2023	6/11/2024	296 dage	
3/30/2023	2/27/2024	216 dage	3/30/2023
4/11/2023	3/5/2024	216 dage	4/11/2023
3/4/2024	3/4/2024	0 dage	3/4/2024
4/11/2023	3/12/2024	216 dage	4/11/2023
4/17/2023	3/19/2024	216 dage	4/17/2023
3/11/2024	3/11/2024	0 dage	3/11/2024
5/1/2023	3/26/2024	216 dage	5/1/2023
5/8/2023	4/5/2024	216 dage	5/8/2023
3/18/2024	3/18/2024	0 dage	3/18/2024
5/1/2023	3/26/2024	217 dage	5/1/2023
5/8/2023	4/5/2024	217 dage	5/8/2023
3/25/2024	3/25/2024	0 dage	3/25/2024
5/1/2023	3/25/2024	212 dage	5/1/2023
4/8/2024	4/8/2024	0 dage	4/8/2024

5/8/2023	4/8/2024	215 dage	5/8/2023
4/22/2024	4/22/2024	0 dage	4/22/2024
5/15/2023	4/22/2024	220 dage	5/15/2023
4/29/2024	4/29/2024	0 dage	4/29/2024
5/22/2023	4/29/2024	220 dage	5/22/2023
5/6/2024	5/6/2024	0 dage	5/6/2024
6/12/2023	5/6/2024	211 dage	6/12/2023
5/13/2024	5/13/2024	0 dage	5/13/2024
6/19/2023	5/13/2024	210 dage	6/19/2023
5/21/2024	5/21/2024	0 dage	5/21/2024
6/26/2023	5/21/2024	210 dage	6/26/2023
6/3/2024	6/3/2024	0 dage	6/3/2024
7/3/2023	6/3/2024	214 dage	7/3/2023
3/26/2024	3/26/2024	0 dage	3/26/2024
4/24/2023		218 dage	4/24/2023
5/3/2023	11/26/2024	375 dage	
5/3/2023	11/26/2024	375 dage	
5/3/2023	5/3/2023	0 dage	5/3/2023
7/3/2023	8/4/2023	10 dage	7/3/2023
8/7/2023	10/21/2024	289 dage	
8/7/2023	6/11/2024	214 dage	8/7/2023
8/14/2023	6/18/2024	209 dage	8/14/2023
6/17/2024	6/17/2024	0 dage	6/17/2024
8/7/2023	6/17/2024	214 dage	8/7/2023
8/14/2023	6/17/2024	209 dage	6/17/2024
7/1/2024	7/1/2024	0 dage	7/1/2024
8/21/2023	7/1/2024	214 dage	8/21/2023
8/28/2023	7/1/2024	209 dage	7/1/2024
8/12/2024	8/12/2024	0 dage	8/12/2024
9/11/2023	8/12/2024	214 dage	9/11/2023
9/18/2023	8/12/2024	209 dage	8/12/2024
9/2/2024	9/2/2024	0 dage	9/2/2024
9/25/2023	9/2/2024	219 dage	9/25/2023
10/2/2023	9/2/2024	214 dage	9/2/2024
9/23/2024	9/23/2024	0 dage	9/23/2024
10/16/2023	9/23/2024	219 dage	10/16/2023
10/23/2023	9/23/2024	214 dage	9/23/2024
9/7/2024	10/7/2024	0 dage	10/7/2024
10/30/2023	10/7/2024	219 dage	10/30/2023
11/6/2023	10/7/2024	214 dage	10/7/2024
9/4/2023	9/4/2023	0 dage	9/4/2023
10/30/2023	11/10/2023	10 dage	10/30/2023
11/6/2023	11/26/2024	264 dage	
10/28/2024	10/28/2024	0 dage	10/28/2024
11/20/2023	10/28/2024	219 dage	11/20/2023
11/27/2023	10/28/2024	214 dage	11/27/2023
11/11/2024	11/11/2024	0 dage	11/11/2024
12/4/2023	11/11/2024	219 dage	12/4/2023
12/11/2023	11/11/2024	214 dage	12/11/2023
11/25/2024	11/25/2024	0 dage	11/25/2024
1/2/2024	11/25/2024	214 dage	1/2/2024

1/8/2024	11/25/2024	210 dage	1/8/2024
1/16/2023 8:00	8/19/2025 17:00	600 dage	
10/20/2023	5/28/2025	386 dage	
1/16/2023 8:00	1/16/2023 8:00	0 dage	1/16/2023
2/27/2023 8:00	3/10/2024 0:00	10 dage	2/27/2023
6/12/2023 8:00	5/1/2024 17:00	208 dage	
6/26/2023 8:00	5/16/2024 17:00	208 dage	6/26/2023
7/31/2023 8:00	5/31/2024 17:00	208 dage	7/31/2023
5/31/2024 17:00	5/31/2024 17:00	0 dage	5/31/2024
11/3/2023 8:00	4/8/2025 17:00	339 dage	11/3/2023
11/3/2023 8:00	11/3/2023 8:00	0 dage	11/3/2023
12/22/2023 8:00	2/14/2025 17:00	267 dage	2/14/2025
1/8/2024 8:00	1/19/2024 17:00	10 dage	1/8/2024
1/22/2024 8:00	12/10/2024 17:00	211 dage	1/22/2024
1/29/2024 8:00	12/16/2024 17:00	213 dage	1/29/2024
12/19/2024 17:00	12/16/2024 17:00	0 dage	12/16/2024
2/5/2024 8:00	1/7/2025 17:00	214 dage	2/5/2024
2/12/2024 8:00	1/13/2025 17:00	214 dage	2/12/2024
1/14/2025 17:00	1/13/2025 17:00	0 dage	1/13/2025
2/19/2024 8:00	1/21/2025 17:00	214 dage	2/19/2024
2/26/2024 8:00	1/27/2025 17:00	214 dage	2/26/2024
1/28/2025 17:00	1/27/2025 17:00	0 dage	1/27/2025
3/4/2024 8:00	2/3/2025 17:00	214 dage	3/4/2024
2/4/2025 17:00	2/3/2025 17:00	0 dage	2/3/2025
12/22/2023 8:00	12/22/2023 8:00	0 dage	12/22/2023
2/26/2024 8:00	4/8/2025 17:00	264 dage	2/26/2024
2/26/2024 8:00	3/8/2024 17:00	10 dage	2/26/2024
3/11/2024 8:00	2/10/2025 17:00	214 dage	
2/11/2025 17:00	2/10/2025 17:00	0 dage	
3/18/2024 8:00	2/17/2025 17:00	214 dage	
3/18/2025 17:00	2/17/2025 17:00	0 dage	
3/25/2024 8:00	2/28/2025 17:00	217 dage	
4/8/2024 8:00	3/3/2025 17:00	217 dage	
3/18/2025 17:00	3/3/2025 17:00	0 dage	
4/15/2024 8:00	3/17/2025 17:00	217 dage	
4/22/2024 8:00	3/14/2025 17:00	213 dage	
3/25/2025 17:00	3/17/2025 17:00	0 dage	
2/20/2024 8:00	8/19/2025 17:00	341 dage	
2/16/2024 8:00	2/16/2024 8:00	0 dage	2/16/2024
4/19/2024 8:00	5/21/2025 17:00	255 dage	4/19/2024
4/19/2024 8:00	5/3/2024 17:00	10 dage	4/19/2024
5/2/2024 8:00	3/31/2025 17:00	214 dage	
5/10/2024 8:00	3/28/2025 17:00	209 dage	3/28/2025
4/1/2025 17:00	3/31/2025 17:00	0 dage	3/31/2025
5/21/2024 8:00	4/7/2025 17:00	208 dage	
	4/7/2025 17:00		
6/3/2024 8:00	4/28/2025 17:00	212 dage	
5/27/2024 8:00	4/28/2025 17:00	212 dage	
6/10/2024 8:00	5/5/2025 17:00	212 dage	
5/5/2025 17:00	5/5/2025 17:00	0 dage	5/5/2025
4/3/2024 8:00	4/3/2024 8:00	0 dage	4/3/2024
6/3/2024 8:00	8/19/2025 17:00	273 dage	6/3/2024
6/3/2024 8:00	6/14/2024 17:00	10 dage	6/3/2024
6/17/2024 8:00	5/12/2025 17:00	212 dage	5/12/2025
5/12/2025 17:00	5/12/2025 17:00	0 dage	
6/24/2024 8:00	6/2/2025 17:00	219 dage	
7/1/2024 8:00	6/2/2025 17:00	214 dage	
6/2/2025 17:00	6/2/2025 17:00	0 dage	
7/29/2024 8:00	6/16/2025 17:00	217 dage	

8/5/2024 8:00	6/16/2025 17:00	212 dage	
6/16/2025 17:00	6/16/2025 17:00	0 dage	
8/12/2024 8:00	6/23/2025 17:00	212 dage	
6/23/2025 17:00	6/23/2025 17:00	0 dage	
8/19/2024 8:00	7/28/2025 17:00	217 dage	
8/26/2024 8:00	7/28/2025 17:00	212 dage	
7/27/2025 17:00	7/28/2025 17:00	0 dage	
9/2/2024 8:00	8/4/2025 17:00	212 dage	
9/9/2024 8:00	8/4/2025 17:00	207 dage	
8/3/2025 17:00	8/4/2025 17:00	0 dage	
6/17/2024 8:00	6/9/2026 17:00	460 dage	
6/17/2024 8:00	12/18/2025 17:00	350 dage	
6/17/2024 8:00	6/17/2024 8:00	0 dage	6/17/2024
9/2/2024 8:00	9/30/2025 17:00	253 dage	
8/30/2024 8:00	9/13/2024 17:00	10 dage	8/30/2024 8:00
9/16/2024 8:00	8/25/2025 17:00	217 dage	
9/23/2024 8:00	8/25/2025 17:00	212 dage	
8/25/2025 17:00	8/25/2025 17:00	0 dage	
9/30/2024 8:00	9/8/2025 17:00	217 dage	
10/7/2024 8:00	9/8/2025 17:00	212 dage	
9/8/2025 17:00	9/8/2025 17:00	0 dage	
10/14/2024 8:00	9/15/2025 17:00	212 dage	
9/15/2025 17:00	9/15/2025 17:00	0 dage	
8/12/2024 8:00	8/12/2024 8:00	0 dage	8/12/2024
10/7/2024 8:00	12/18/2025 17:00	285 dage	10/7/2024
10/4/2024 8:00	10/18/2024 17:00	10 dage	10/4/2024
10/21/2024 8:00	9/22/2025 17:00	212 dage	
9/22/2025 17:00	9/22/2025 17:00	0 dage	
10/28/2024 8:00	10/6/2025 17:00	217 dage	
11/4/2024 8:00	10/6/2025 17:00	212 dage	
10/6/2025 17:00	10/6/2025 17:00	0 dage	
11/11/2024 8:00	10/20/2025 17:00	217 dage	
11/18/2024 8:00	10/20/2025 17:00	212 dage	
10/20/2025 17:00	10/20/2025 17:00	0 dage	
11/25/2024 8:00	10/27/2025 17:00	212 dage	
10/27/2025 17:00	10/27/2025 17:00	0 dage	
12/2/2024 8:00	11/10/2025 17:00	217 dage	
12/9/2024 8:00	11/10/2025 17:00	212 dage	
11/10/2025 17:00	11/10/2025 17:00	0 dage	
12/16/2025 8:00	12/1/2025 17:00	222 dage	
1/6/2025 8:00	12/1/2025 17:00	214 dage	
12/1/2025 17:00	12/1/2025 17:00	0 dage	
10/31/2024 8:00	6/9/2026 17:00	377 dage	
10/31/2024 8:00	10/31/2024 8:00	0 dage	10/31/2024
1/6/2025 8:00	2/24/2026 17:00	268 dage	
1/3/2025 8:00	1/17/2025 17:00	10 dage	1/3/2025
1/20/2025 8:00	12/22/2025 17:00	219 dage	
1/27/2025 8:00	12/22/2025 17:00	214 dage	
12/22/2025 17:00	12/22/2025 17:00	0 dage	
2/3/2025 8:00	1/12/2025 17:00	217 dage	
2/10/2025 8:00	1/12/2026 17:00	212 dage	
1/12/2026 17:00	1/12/2026 17:00	0 dage	
2/17/2025 8:00	1/19/2026 17:00	212 dage	
1/19/2026 17:00	1/19/2026 17:00	0 dage	
2/24/2025 8:00	1/26/2026 17:00	213 dage	
1/26/2026 17:00	1/26/2026 17:00	0 dage	
3/3/2025 8:00	2/9/2026 17:00	217 dage	
3/10/2025 8:00	2/9/2026 17:00	212 dage	
2/9/2026 17:00	2/9/2026 17:00		

1/6/2025 8:00	1/6/2025 8:00 0 dage	1/6/2025
2/28/2025 8:00	3/14/2025 17:00 10 dage	2/28/2025
3/17/2025 8:00	6/9/2026 17:00 287 dage	
3/17/2025 8:00	2/17/2026 17:00 217 dage	
3/24/2025 8:00	2/23/2026 17:00 212 dage	
2/23/2026 17:00	2/23/2026 17:00 0 dage	
3/31/2025 8:00	3/9/2026 17:00 217 dage	
4/7/2025 8:00	3/9/2026 17:00 212 dage	
3/9/2026 17:00	3/9/2026 17:00 0 dage	
4/14/2025 8:00	3/16/2026 17:00 212 dage	
3/16/2026 17:00	3/16/2026 17:00 0 dage	
4/28/2025 8:00	3/20/2026 17:00 209 dage	
5/5/2025 8:00	3/30/2026 17:00 210 dage	
3/30/2026 17:00	3/30/2026 17:00 0 dage	
5/12/2025 8:00	4/13/2026 17:00 212 dage	
4/13/2026 17:00	4/13/2026 17:00 0 dage	
5/26/2025 8:00	5/4/2026 17:00 217 dage	
6/3/2025 8:00	5/4/2026 17:00 212 dage	
5/4/2026 17:00	5/4/2026 17:00 0 dage	
6/16/2025 8:00	5/11/2026 17:00 210 dage	
5/11/2026 17:00	5/11/2026 17:00 0 dage	



11/25/2022
11/25/2022



12/9/2022
12/9/2022



12/16/2022
12/16/2022



1/6/2023
1/6/2023



4/24/2023
4/24/2023



5/8/2023
5/8/2023



6/5/2023
4/21/2022
4/28/2022



10/20/2023
10/20/2023
10/20/2023



9/4/2023
9/4/2023



9/15/2023
9/15/2023



10/4/2023
10/4/2023
10/4/2023



10/16/2023
10/16/2023



10/30/2023
10/30/2023

11/13/2023
11/13/2023

10/30/2023
10/30/2023
10/30/2023

12/4/2023
12/4/2023

12/18/2023
12/18/2023

1/9/2024
1/9/2024

1/9/2024
1/9/2024
1/9/2024

1/22/2024
1/22/2024

2/5/2024
2/5/2024

2/19/2024
2/19/2024

1/3/2024
2/5/2024

3/4/2024
3/4/2024

3/11/2024
3/11/2024

3/25/2024
3/25/2024

4/5/2024
4/5/2024

4/8/2024

4/22/2024



5/6/2024



5/6/2024



5/13/2024



3/26/2024



6/17/2024

6/17/2024



7/1/2024

7/1/2024



8/12/2024

8/12/2024



9/2/2024

9/2/2024



9/23/2024

9/23/2024



10/7/2024

10/7/2024



1/0/1900

1/0/1900



11/11/2024

11/11/2024



11/25/2024

11/25/2024





5/31/2024
5/31/2024



2/14/2025
11/3/2023



1/8/2024

12/16/2024



1/13/2025
1/13/2025



1/27/2025
1/27/2025



2/3/2025



12/22/2023
2/26/2024



2/16/2024
4/19/2024



5/5/2025



5/12/2025
5/12/2025





8/30/2024 8:00



1/0/1900

10/4/2024



1/6/2025

Deletape 1	Skrænt	
	Overdragelse til E&P	#####
	Midtvejs aflevering	#####
	Overdragelse til BO-Vest	#####
Deletape 2	Mark	
	Overdragelse til E&P	#####
	Midtvejs aflevering	#####
	Overdragelse til BO-Vest	#####
Deletape 3	Sten	
	Overdragelse til E&P	#####
	Midtvejs aflevering	#####
	Overdragelse til BO-Vest	#####
Deletape 4	Vester ulige	
	Overdragelse til E&P	#####
	Midtvejs aflevering	#####
	Overdragelse til BO-Vest	#####
Deletape 5	Vester lige	
	Overdragelse til E&P	#####
	Midtvejs aflevering	#####
	Overdragelse til BO-Vest	#####
Deletape 6	Torv	
	Overdragelse til E&P	Monday, July 3, 2023
	Midtvejs aflevering	#####
	Overdragelse til BO-Vest	#REF!
Deletape 7	Øster	
	Overdragelse til E&P	#####
	Midtvejs aflevering	#####
	Overdragelse til BO-Vest	#####
Deletape 8	Over	
	Overdragelse til E&P	#####
	Midtvejs aflevering	#####
	Overdragelse til BO-Vest	#REF!
Deletape 9	Neder	
	Overdragelse til E&P	#####
	Midtvejs aflevering	#####
	Overdragelse til BO-Vest	#####
Deletape 10	Sønder	
	Overdragelse til E&P	#####
	Midtvejs aflevering	#####
	Overdragelse til BO-Vest	#####

Navn	Varighed
ETAPE 1	486 dage
1.1.0. Frist for beboervalg (Skrænt 1, 3)	0 dage
1.1 SKRÆNT	386 dage
Overdragelse Periode af Skrænt 1, 3 til E&P	10 dage
1.1.1. Skrænt 1, 3	244 dage
3,1 (Nr. 9, 11, 13 og 15)	209 dage
3,2 (Nr. 10, 12, 14 og 16)	205 dage
Aflevering af område 3,1 og 3,2 til Bygherre	0 dage
3,3 (Nr. 1, 3, 4 og 5)	209 dage
3,4 (Nr. 2, 4, 6 og 8)	205 dage
Aflevering af område 3,3 og 3,4 til Bygherre	0 dage
1,1 (Nr. 9, 11, 13 og 15)	204 dage
1,2 (Nr. 10, 12, 14 og 16)	200 dage
Aflevering af område 1,1 og 1,2 til Bygherre	0 dage
1,3 (Nr. 1, 3, 5 og 7)	204 dage
1,4 (Nr. 2, 4, 6 og 8)	200 dage
Aflevering af område 1,3 og 1,4 til Bygherre	0 dage
1.1.0. Frist for beboervalg (Skrænt 2, 4, 6)	0 dage
Overdragelse Periode af Skrænt 2, 4, 6 + D-boliger til E&P	10 dage
1.1.2. Skrænt 2, 4, 6	304 dage
Række 1: Bolig 6.2 - 4.1 - 4.2 - 2.1	263 dage
Række 2: Bolig 6.4 - 4.3 - 4.4 - 2.3	262 dage
Aflevering af Række 1 og 2 til Bygherre	0 dage
Række 3: Bolig 6.6 - 4.5 - 4.6 - 2.5	262 dage
Række 4: Bolig 6.8 - 4.7 - 4.8 - 2.7	261 dage
Aflevering af Række 3 og 4 til Bygherre	0 dage
Række 5: Bolig 1, 3, 5 og 7	265 dage
Række 5: Bolig 9, 11, 13 og 15	265 dage
Række 5: Bolig 17 og 19	264 dage
Aflevering af Række 5 til Bygherre	0 dage
1.1.1 Frist for beboervalg (D-boliger Skrænt)	0 dage
1.1.3. D-Boliger Skrænt 2	344 dage
Skrænt 2 Bolig nr. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	201 dage
Skrænt 2 Bolig nr. 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	196 dage
Aflevering af D-boliger Skrænt 2 til Bygherre	0 dage
1.2.0. Frist for beboervalg (Mark 2, 4, 6)	0 dage
1.2 MARK	356 dage
Overdragelse Periode af Mark 2, 4, 6 til E&P	10 dage
1.2.1. Mark, 2, 4, 6	341 dage
Række 1: Bolig 4.1 - 4.2 - 2.1 - 2.2	304 dage
Række 2: Bolig 4.3 - 4.4 - 2.3 - 2.4	304 dage
Aflevering af område Række 1 og 2 til Bygherre	0 dage
Række 3: Bolig 4.5 - 4.6 - 2.5 - 2.6	304 dage
Række 4: bolig 4.7 - 4.8 - 2.7 - 2.8	303 dage
Aflevering af Række 3 og 4 til Bygherre	0 dage
Række 5: Bolig 1, 3, 5 og 7	304 dage
Række 5: Bolig 9, 11, 13 og 15	304 dage
Række 5: Bolig 17 og 19	306 dage
Aflevering af Række 5 til Bygherre	0 dage
1.3.0. Frist for beboervalg (Sten 2, 4, 6)	0 dage
1.3.0.1. Frist for beboer køkkenvalg (Sten 2, 4, 6)	0 dage
1.3 STEN	349 dage
Overdragelses periode af Sten 2, 4, 6 + D-boliger til E&P	10 dage

1.3.1. Sten, 2, 4, 6	339 dage
Række 1: Bolig 6.2 - 4.1 - 4.2 - 2.1	304 dage
Række 2: Bolig 6.4 - 4.3 - 4.4 - 2.3	304 dage
Aflevering af Række 1 og 2 til Bygherre	0 dage
Række 3: Bolig 6.6 - 4.5 - 4.6 - 2.5	304 dage
Række 4: Bolig 6.8 - 4.7 - 4.8 - 2.8	304 dage
Aflevering af Række 3 og 4 til Bygherre	0 dage
Række 5: Bolig 1, 3, 5 og 7	304 dage
Række 5: Bolig 9, 11, 13 og 15	304 dage
Aflevering af Række 5 til Bygherre	0 dage
1.3.2. D-Boliger	264 dage
Sten 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	254 dage
Sten 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	254 dage
Aflevering af D-boliger Sten 2 til Bygherre	0 dage
ETAPE 2	493 dage?
2.1.0. Frist for beboervalg (Vester 1, 3, 5, 7, 9 + D-boliger) Del 1	0 dage
2.1 VESTER	453 dage?
Overdragelses periode af Vester 1, 3, 5, 7, 9 Del 1 til E&P	10 dage
2.1.1. Vester 1, 3, 5, 7, 9 Del 1	334 dage
Række 1: Bolig 36, 34, 32, 30, 28 og 26	309 dage
Række 1: Bolig 24, 22, 20, 18, 16 og 14	309 dage
Aflevering af Række 1 til Bygherre	0 dage
Række 2: bolig 7.8 - 7.7 - 5.8 - 5.7	309 dage
Række 2: Bolig 3.8 - 3.7 - 1.8	309 dage
Aflevering af Række 2 til Bygherre	0 dage
Række 3: Bolig 7.6 - 7.5 - 5.6 - 5.5	309 dage
Række 3: Bolig 3.6 - 3.5 - 1.6	309 dage
Aflevering af Række 3 til Bygherre	0 dage
2.1.0.1. Frist for beboervalg (Vester 1, 3, 5, 7, 9 + D-boliger) Del 2	0 dage
2.1.2.1. D-Boliger Vester 1 Del 1	270 dage
Vester 1 Bolig nr. 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23	268 dage
Aflevering af D-Boliger Vester 1 Del 1 til Bygherre	0 dage
2.1.2. Vester 1, 3, 5, 7 og 9 Del 2	304 dage
Overdragelses periode af Vester 1, 3, 5, 7 og 9 Del 2 til E&P	10 dage
Række 4: Bolig 7.4 - 7.3 - 5.4 - 5.3	269 dage
Række 4: Bolig 3.4 - 3.3 - 1.4	269 dage
Aflevering af Række 4 til Bygherre	0 dage
Række 5: Bolig 7.2 - 7.1 - 5.2 - 5.1	269 dage
Række 5: Bolig 3.2 - 3.1 - 1.2	269 dage
Aflevering af Række 5 til Bygherre	0 dage
Række 6: Bolig 12, 10 og 8	269 dage
Række 6: Bolig 6, 4 og 2	269 dage
Aflevering af Række 6 til Bygherre	0 dage
2.1.2.1. D-Boliger Vester 1 Del 2	299 dage
Vester 1 Bolig nr. 1,3,5,7	278 dage
Aflevering af D-Boliger Vester 1 Del 2 til Bygherre	0 dage
2.1.0. Frist for beboervalg (Vester 2, 4, 6, 8 og D-boliger)	0 dage
2.1.3. Vester 2, 4, 6, 8	296 dage?
Overdragelses periode af Vester 2, 4, 6 og 8 til E&P	10 dage
8,1 (Nr. 1, 3, 5 og 7)	212 dage
8,2 (Nr. 9, 11, 13 og 15)	212 dage
Aflevering af område 8,1 og 8,2 til Bygherre	0 dage
8,3 (Nr. 17, 19, 21 og 23)	213 dage
8,4 (Nr. 2, 4, 6, 8, 10 og 12)	213 dage

Aflevering af område 8,3 og 8,4 til Bygherre	0 dage
4,1 (Nr. 1, 2, 3 og 4)	213 dage
4,2 (Nr. 5, 6, 7 og 8)	214 dage
Aflevering af område 4,1 og 4,2 til Bygherre	0 dage
4,3 (Nr.9, 10, 11 og 12)	211 dage
4,4 (Nr. 13, 14, 15 og 16)	217 dage
Aflevering af område 4,3 og 4,4 til Bygherre	0 dage
4,5 (17, 18, 19 og 20)	213 dage
2,1(Nr. 1, 2, 3 og 4)	212 dage
Aflevering af område 4,5 og 2,1 til Bygherre	0 dage
2,2 (Nr. 5, 6, 7 og 8)	212 dage
2,3 (Nr. 9, 10, 11 og 12)	211 dage
Aflevering af område 2,2 og 2,3 til Bygherre	0 dage
2,4 (Nr. 13, 14, 15 og 16)	210 dage?
2,5(Nr. 17, 18, 19 og 20)	210 dage
Aflevering af område 2,4 og 2,5 til Bygherre	0 dage
2.1.4. D-Boliger Vester 6	218 dage
Vester 6 Bolig nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6	218 dage
Aflevering af D-Boliger Vester 6 til Bygherre	0 dage
ETAPE 3	375 dage
3.1.0. Frist for beboervalg (Torv 1, 3, 5,)	0 dage
3.1 TORV	335 dage
Overdragelses periode af Torv 1, 3 og 5 til E&P	10 dage
3.1.1. Torv, 1, 3, 5	285 dage
1,1 (Nr. 1, 2, 3 og 4)	210 dage
1,2 (Nr. 5, 6, 7 og 8)	210 dage
Aflevering af område 1,1 og 1,2 til Bygherre	0 dage
1,3 (Nr. 9, 10, 11 og 12)	210 dage
1,4 (Nr. 13, 14, 15 og 16)	210 dage
Aflevering af område 1,3 og 1,4 til Bygherre	0 dage
1,5 (Nr. 17, 18, 19 og 20)	210 dage
3,1 (Nr. 1, 2, 3 og 4)	210 dage
Aflevering af område 1,5 og 3,1 til Bygherre	0 dage
3,2 (Nr. 5, 6, 7 og 8)	210 dage
3,3 (Nr. 9, 10, 11 og 12)	210 dage
Aflevering af område 3,2 og 3,3 til Bygherre	0 dage
3,4 (Nr. 13, 15, 17 og 19)	210 dage
3,5 (Nr. 17, 18, 19 og 20)	210 dage
Aflevering af område 3,4 og 3,5 til Bygherre	0 dage
5,1 (Nr. 1, 2, 3 og 4)	210 dage
5,2 (Nr. 5, 6, 7 og 8)	210 dage
Aflevering af område 5,1 og 5,2 til Bygherre	0 dage
5,3 (Nr. 9, 10, 11 og 12)	210 dage
5,4 (Nr. 13, 15, 17 og 19)	210 dage
Aflevering af område 5,3 og 5,4 til Bygherre	0 dage
3.1.0. Frist for beboervalg (Torv 7, 9)	0 dage
3.1.2. Torv, 7, 9	265 dage
Overdragelses periode af Torv 7 og 9 til E&P	10 dage
5,5 (Nr. 17, 18, 19 og 20)	210 dage
7,1 (Nr. 1, 2, 3 og 4)	210 dage
Aflevering af område 5,5 og 7,1 til Bygherre	0 dage
7,2 (Nr. 5, 6, 7 og 8)	210 dage
7,3 (Nr. 9, 10, 11 og 12)	210 dage
Aflevering af område 7,2 og 7,3 til Bygherre	0 dage

7,4 (Nr. 13, 14, 15 og 16)	210 dage
7,5 (Nr. 17, 18, 19 og 20)	210 dage
Aflevering af område 7,4 og 7,5 til Bygherre	0 dage
9,1 (Nr. 1, 2, 3 og 4)	210 dage
9,2 (Nr. 5, 6, 7 og 8)	210 dage
Aflevering af område 9,1 og 9,2 til Bygherre	0 dage
ETAPE 4	467 dage
4.1.0. Frist for beboervalg (Sønder 2, 4, 6, 8)	0 dage
4.1 SØNDER	346 dage
Overdragelses periode af Sønder 2, 4, 6 og 8 til E&P	10 dage
4.1.1. Sønder 2, 4, 6, 8	294 dage
8,1 (Nr. 7, 5, 3 og 1)	211 dage
8,2 (Nr. 8, 6, 4 og 2)	211 dage
Aflevering af område 8,1 og 8,2 til Bygherre	0 dage
6,1 (Nr. 7, 5, 3 og 1)	211 dage
6,2 (Nr. 8, 6, 4 og 2)	211 dage
Aflevering af område 6,1 og 6,2 til Bygherre	0 dage
6,3 (Nr. 15, 13, 11 og 9)	211 dage
6,4 (Nr. 16, 14, 12 og 10)	209 dage
Aflevering af område 6,3 og 6,4 til Bygherre	0 dage
4,1 (Nr. 7, 5, 3 og 1)	209 dage
4,2 (nr. 8, 6, 4 og 2)	214 dage
Aflevering af område 4,1 og 4,2 til Bygherre	0 dage
4,3 (Nr. 15, 13, 11 og 9)	214 dage
4,4 (Nr. 16, 14, 12 og 10)	214 dage
Aflevering af område 4,3 og 4,4 til Bygherre	0 dage
2,1 (Nr. 7, 5, 3 og 1)	214 dage
2,2 (Nr. 8, 6, 4 og 2)	212 dage
Aflevering af område 2,1 og 2,2 til Bygherre	0 dage
2,3 (Nr. 15, 13, 11 og 9)	212 dage
2,4 (Nr. 16, 14, 12 og 10)	212 dage
Aflevering af område 2,3 og 2,4 til Bygherre	0 dage
4.1.0. Frist for beboervalg (Sønder 1, 3, 5, 7, 9)	0 dage
4.1.2. Sønder 1, 3, 5, 7, 9	270 dage
Overdragelses periode af Sønder 1, 3, 5, 7 og 9 til E&P	10 dage
9,1 (Nr. 2, 4, 6 og 8)	213 dage
9,2 (Nr. 10, 12, 14 og 16)	213 dage
Aflevering af område 9,1 og 9,2 til Bygherre	0 dage
9,3 (Nr. 1, 3, 5 og 7)	214 dage
9,4 (Nr. 9, 11, 13 og 15)	210 dage
Aflevering af område 9,3 og 9,4 til Bygherre	0 dage
7,1 (Nr. 2, 4, og 6)	210 dage
7,2 (Nr. 8, 10 og 12)	212 dage
Aflevering af område 7,1 og 7,2 til Bygherre	0 dage
Række 1: Bolig 5.2 - 5.1 - 3.2 - 3.1 - 1.2 - 1.1	212 dage
Række 2: bolig 5.4 - 5.3 - 3.4 - 3.3 - 1.4 - 1.3	212 dage
Aflevering af Række 1 og 2 til Bygherre	0 dage
4.2.0. Frist for beboervalg (Neder 2, 4, 6, 8, 10)	0 dage
4.2 NEDER	308 dage
4.2.1. Neder 2, 4, 6, 8, 10	268 dage
Overdragelses periode af Neder 2, 4, 6, 8 og 10 til E&P	10 dage
Række 1: Bolig 10.15 - 10.13 - 10.11 - 10.9	211 dage
Række 1: Bolig 10.7 - 10.5 - 10.3 - 10.1	211 dage
Aflevering af Række 1 til Bygherre	0 dage

Række 2: Bolig 10.8 - 10.6 - 10.4 - 10.2 - 8.11	210 dage
Række 2: Bolig 8.9 - 8.7 - 8.5 - 8.3 - 8.1	213 dage
Aflevering af Række 2 til Bygherre	0 dage
Række 3: Bolig 8.4 - 6.3 - 6.4	213 dage
Række 3: Bolig 4.3 - 4.4 - 2.3 - 2.4	213 dage
Aflevering af Række 3 til Bygherre	0 dage
Række 4: Bolig 8.2 - 6.1 - 6.2	213 dage
Række 4: Bolig 4.1 - 4.2 - 2.1 - 2.2	213 dage
Aflevering af Række 4 til Bygherre	0 dage
4.2.0. Frist for beboervalg (Neder 1, 3, 5, 7, 9)	0 dage
4.2.2. Neder 1, 3, 5, 7, 9	268 dage
Overdragelses periode af Neder 1, 3, 5, 7 og 9 til E&P	10 dage
Række 1: Bolig 9.2 - 9.4 - 9.1 - 9.3	213 dage
Række 1: Bolig 9.5 - 9.7 - 9.9 - 9.11	213 dage
Aflevering af Række 1 til Bygherre	0 dage
Række 2: Bolig 7.2 - 7.4 - 7.6	213 dage
Række 2: Bolig 7.8 - 7.10 - 7.12	213 dage
Aflevering af Række 2 til Bygherre	0 dage
Række 3: Bolig 7.1 - 5.2 - 5.1	213 dage
Række 3: Bolig 3.2 - 3.1 - 1.2 - 1.1	213 dage
Aflevering af Række 3 til Bygherre	0 dage
Række 4: Bolig 7.3 - 5.4 - 5.3	213 dage
Række 4: Bolig 3.4 - 3.3 - 1.4 - 1.3	213 dage
Aflevering af Række 4 til Bygherre	0 dage
ETAPE 5	797 dage
5.1 OVER	351 dage
5.1.0. Frist for beboervalg (Over 2, 4, 6, 8)	0 dage
5.1.1. Over 2, 4, 6, 8	268 dage
Overdragelses periode af Over 2, 4, 6 og 8 til E&P	10 dage
Række 1: Bolig 10.15 - 10.13 - 10.11 - 10.9	213 dage
Række 1: Bolig 10.7 - 10.5 - 10.3 - 10.1	213 dage
Aflevering Række 1 til Bygherre	0 dage
Række 2: Bolig 10.8 - 10.6 - 10.4 - 10.2 - 8.11	213 dage
Række 2: Bolig 8.9 - 8.7 - 8.5 - 8.3 - 8.1	213 dage
Aflevering af Række 2 til Bygherre	0 dage
Række 3: Bolig 8.4 - 6.3 - 6.4	213 dage
Række 3: Bolig 4.3 - 4.4 - 2.3 - 2.4	213 dage
Aflevering af Række 3 til Bygherre	0 dage
Række 4: Bolig 8.2 - 6.1 - 6.2	213 dage
Række 4: Bolig 4.2 - 4.1 - 2.2 - 2.1	210 dage
Aflevering af Række 4 til Bygherre	0 dage
5.1.0. Frist for beboervalg (Over 1, 3, 5, 7, 9)	0 dage
5.1.2. Over 1, 3, 5, 7, 9	268 dage
Overdragelses periode af Over 1, 3, 5, 7 og 9 til E&P	10 dage
Række 1: Bolig 9.2 - 9.4 - 9.6	210 dage
Række 1: Bolig 9.8 - 9.10 - 9.12	210 dage
Aflevering af Række 1 til Bygherre	0 dage
Række 2: Bolig 9.1 - 9.3 - 9.5 - 9.7 - 9.9 - 9.11	210 dage
Række 2: Bolig 7.1 - 7.3 - 7.5 - 7.7 - 7.9 - 7.11	210 dage
Aflevering af Række 2 til Bygherre	0 dage
Række 3: Bolig 7.1 - 5.2 - 5.1	210 dage
Række 3: Bolig 3.2 - 3.1 - 1.2 - 1.1	213 dage
Aflevering af Række 3 til Bygherre	0 dage
Række 4: Bolig 7.3 - 5.4 - 5.3	213 dage

Række 4: Bolig 3.4 - 3.3 - 1.4 - 1.3	213 dage
Afl levering af Række 4 til Bygherre	0 dage
5.2 ØSTER	797 dage
5.2.0. Frist for beboervalg (Øster 2, 4, 6, 8, 10)	0 dage
5.2.1. Øster 2, 4, 6, 8, 10	268 dage
Overdragelses periode af Øster 2, 4, 6, 8 og 10 til E&P	10 dage
Række 1: Bolig 10.15 - 10.13 - 10.11 - 10.9	213 dage
Række 1: Bolig 10.7 - 10.5 - 10.3 - 10.1	213 dage
Afl levering af Række 1 til Bygherre	0 dage
Række 2: Bolig 10.12 - 10.10 - 10.8 - 10.6 - 10.4 - 10.2	213 dage
Række 2: Bolig 8.11 - 8.9 - 8.7 - 8.5 - 8.3 - 8.1	213 dage
Afl levering af Række 2 til Bygherre	0 dage
Række 3: Bolig 6.3 - 6.4 - 4.3	213 dage
Række 3: Bolig 4.4 - 2.3 - 2.4	213 dage
Afl levering af Række 3 til Bygherre	0 dage
Række 4: Bolig 6.1 - 6.2 - 4.1	215 dage
Række 4: Bolig 4.2 - 2.1 - 2.2	216 dage
Afl levering af Række 4 til Bygherre	0 dage
5.2.0. Frist for beboervalg (Øster 7, 9)	0 dage
5.2.2. Øster 7, 9	255 dage
Overdragelses periode af Øster 7 og 9 til E&P	10 dage
Række 1: Bolig 9.2 - 9.4 - 9.6 - 9.8	216 dage
Række 1: Bolig 9.10 - 9.12 - 9.14 - 9.16	213 dage
Afl levering af Række 1 til Bygherre	0 dage
Række 2: Bolig 9.1 - 9.3 - 9.5 - 9.7	214 dage
Række 2: Bolig 9.9 - 9.11 - 9.13 - 9.15	214 dage
Afl levering af Række 2 til Bygherre	0 dage
Række 3: Bolig 7.2 - 7.4 - 7.6 - 7.8	215 dage
Række 3: Bolig 7.10 - 7.12 - 7.14 - 7.16	214 dage
Afl levering af Række 3 til Bygherre	0 dage
5.2.0. Frist for beboervalg (Øster 1, 2, 3 D-boliger)	0 dage
Overdragelses periode af Øster 1, 2, 3 D-boliger til E&P	10 dage
5.2.3. D-Boliger Øster 1, 3, 5	208 dage
Øster 1 Bolig nr. 1, 2, 3, 4, 5, (6), 7, (8)	188 dage
Øster 3 Bolig nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	188 dage
Øster 5 Bolig nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	188 dage
Afl levering af D-Boliger Øster 1, 3, 5 til Bygherre	0 dage

Startdato	Slutdato
11/10/2021 8:00	11/27/2023 17:00
12/15/2021 8:00	12/15/2021 8:00
11/10/2021 8:00	6/19/2023 17:00
1/3/2022 8:00	1/14/2022 17:00
1/17/2022 8:00	1/20/2023 17:00
1/17/2022 8:00	11/25/2022 17:00
1/24/2022 8:00	11/28/2022 17:00
11/25/2022 17:00	11/25/2022 17:00
1/31/2022 8:00	12/9/2022 17:00
2/7/2022 8:00	12/12/2022 17:00
12/9/2022 17:00	12/9/2022 17:00
2/14/2022 8:00	12/16/2022 17:00
2/21/2022 8:00	12/19/2022 17:00
12/16/2022 17:00	12/16/2022 17:00
2/28/2022 8:00	1/6/2023 17:00
3/7/2022 8:00	1/9/2023 17:00
1/6/2023 17:00	1/6/2023 17:00
1/3/2022 8:00	1/3/2022 8:00
2/28/2022 8:00	3/11/2022 17:00
3/14/2022 8:00	6/19/2023 17:00
3/14/2022 8:00	4/18/2023 17:00
3/21/2022 8:00	4/24/2023 17:00
4/24/2023 17:00	4/24/2023 17:00
3/28/2022 8:00	5/1/2023 17:00
4/4/2022 8:00	5/8/2023 17:00
5/8/2023 17:00	5/8/2023 17:00
4/11/2022 8:00	5/22/2023 17:00
4/21/2022 8:00	5/30/2023 17:00
4/28/2022 8:00	6/5/2023 17:00
6/5/2023 17:00	6/5/2023 17:00
11/10/2021 8:00	11/10/2021 8:00
1/17/2022 8:00	6/19/2023 17:00
8/19/2022 8:00	6/12/2023 17:00
9/2/2022 8:00	6/19/2023 17:00
6/19/2023 17:00	6/19/2023 17:00
2/21/2022 8:00	2/21/2022 8:00
4/11/2022 8:00	10/18/2023 17:00
4/21/2022 8:00	5/4/2022 17:00
5/5/2022 8:00	10/18/2023 17:00
5/5/2022 8:00	8/28/2023 17:00
5/12/2022 8:00	9/4/2023 17:00
9/4/2023 17:00	9/4/2023 17:00
5/20/2022 8:00	9/11/2023 17:00
5/30/2022 8:00	9/15/2023 17:00
9/15/2023 17:00	9/15/2023 17:00
6/7/2022 8:00	9/25/2023 17:00
6/14/2022 8:00	10/2/2023 17:00
6/14/2022 8:00	10/4/2023 17:00
10/4/2023 17:00	10/4/2023 17:00
4/11/2022 8:00	4/11/2022 8:00
5/11/2022 17:00	5/11/2022 17:00
6/7/2022 8:00	11/27/2023 17:00
6/7/2022 8:00	6/20/2022 17:00

6/21/2022 8:00	11/27/2023 17:00
6/21/2022 8:00	10/9/2023 17:00
6/28/2022 8:00	10/16/2023 17:00
10/16/2023 17:00	10/16/2023 17:00
7/5/2022 8:00	10/23/2023 17:00
7/26/2022 8:00	10/30/2023 17:00
10/30/2023 17:00	10/30/2023 17:00
8/2/2022 8:00	11/6/2023 17:00
8/9/2022 8:00	11/13/2023 17:00
11/13/2023 17:00	11/13/2023 17:00
9/16/2022 8:00	10/26/2023 17:00
9/16/2022 8:00	10/12/2023 17:00
9/30/2022 8:00	10/26/2023 17:00
10/30/2023 17:00	10/30/2023 17:00
5/20/2022 8:00	6/18/2024 17:00
5/20/2022 8:00	5/20/2022 8:00
8/2/2022 8:00	6/18/2024 17:00
8/2/2022 8:00	8/15/2022 17:00
8/16/2022 8:00	1/9/2024 17:00
8/16/2022 8:00	11/27/2023 17:00
8/23/2022 8:00	12/4/2023 17:00
12/4/2023 17:00	12/4/2023 17:00
8/30/2022 8:00	12/11/2023 17:00
9/6/2022 8:00	12/18/2023 17:00
12/18/2023 17:00	12/18/2023 17:00
9/13/2022 8:00	1/2/2024 17:00
9/20/2022 8:00	1/9/2024 17:00
1/9/2024 17:00	1/9/2024 17:00
9/12/2022 8:00	9/12/2022 8:00
11/14/2022 8:00	1/9/2024 17:00
11/14/2022 8:00	1/5/2024 17:00
1/9/2024 17:00	1/9/2024 17:00
11/7/2022 8:00	2/19/2024 17:00
11/7/2022 8:00	11/18/2022 17:00
11/21/2022 8:00	1/15/2024 17:00
11/28/2022 8:00	1/22/2024 17:00
1/22/2024 17:00	1/22/2024 17:00
12/5/2022 8:00	1/29/2024 17:00
12/12/2022 8:00	2/5/2024 17:00
2/5/2024 17:00	2/5/2024 17:00
12/19/2022 8:00	2/12/2024 17:00
1/2/2023 8:00	2/19/2024 17:00
2/19/2024 17:00	2/19/2024 17:00
11/28/2022 8:00	3/4/2024 17:00
11/28/2022 8:00	2/2/2024 17:00
2/5/2024 17:00	2/5/2024 17:00
1/19/2023 8:00	1/19/2023 8:00
3/16/2023 8:00	6/18/2024 17:00
3/16/2023 8:00	3/29/2023 17:00
3/30/2023 8:00	2/27/2024 17:00
4/11/2023 8:00	3/5/2024 17:00
3/5/2024 17:00	3/5/2024 17:00
4/17/2023 8:00	3/12/2024 17:00
4/24/2023 8:00	3/19/2024 17:00

3/19/2024 17:00	3/19/2024 17:00
5/1/2023 8:00	3/26/2024 17:00
5/8/2023 8:00	4/5/2024 17:00
4/5/2024 17:00	4/5/2024 17:00
5/15/2023 8:00	4/9/2024 17:00
5/22/2023 8:00	4/23/2024 17:00
4/23/2024 17:00	4/23/2024 17:00
6/5/2023 8:00	5/1/2024 17:00
6/12/2023 8:00	5/7/2024 17:00
5/7/2024 17:00	5/7/2024 17:00
6/19/2023 8:00	5/15/2024 17:00
6/26/2023 8:00	5/22/2024 17:00
5/22/2024 17:00	5/22/2024 17:00
7/24/2023 8:00	5/28/2024 17:00
7/31/2023 8:00	6/4/2024 17:00
6/4/2024 17:00	6/4/2024 17:00
4/24/2023 8:00	3/26/2024 17:00
4/24/2023 8:00	3/26/2024 17:00
3/26/2024 17:00	3/26/2024 17:00
5/3/2023 8:00	12/10/2024 17:00
5/3/2023 8:00	5/3/2023 8:00
7/24/2023 8:00	12/10/2024 17:00
7/24/2023 8:00	8/4/2023 17:00
8/7/2023 8:00	10/15/2024 17:00
8/7/2023 8:00	6/11/2024 17:00
8/14/2023 8:00	6/18/2024 17:00
6/18/2024 17:00	6/18/2024 17:00
8/21/2023 8:00	6/25/2024 17:00
8/28/2023 8:00	7/2/2024 17:00
7/2/2024 17:00	7/2/2024 17:00
9/4/2023 8:00	7/30/2024 17:00
9/11/2023 8:00	8/6/2024 17:00
8/6/2024 17:00	8/6/2024 17:00
9/18/2023 8:00	8/13/2024 17:00
9/25/2023 8:00	8/20/2024 17:00
8/20/2024 17:00	8/20/2024 17:00
10/2/2023 8:00	8/27/2024 17:00
10/9/2023 8:00	9/3/2024 17:00
9/3/2024 17:00	9/3/2024 17:00
10/16/2023 8:00	9/10/2024 17:00
10/23/2023 8:00	9/17/2024 17:00
9/17/2024 17:00	9/17/2024 17:00
10/30/2023 8:00	9/24/2024 17:00
11/6/2023 8:00	10/1/2024 17:00
10/1/2024 17:00	10/1/2024 17:00
9/4/2023 8:00	9/4/2023 8:00
10/30/2023 8:00	12/10/2024 17:00
10/30/2023 8:00	11/10/2023 17:00
11/13/2023 8:00	10/8/2024 17:00
11/20/2023 8:00	10/15/2024 17:00
10/15/2024 17:00	10/15/2024 17:00
11/27/2023 8:00	10/22/2024 17:00
12/4/2023 8:00	10/29/2024 17:00
10/29/2024 17:00	10/29/2024 17:00

12/11/2023 8:00	11/5/2024 17:00
12/18/2023 8:00	11/12/2024 17:00
11/12/2024 17:00	11/12/2024 17:00
1/2/2024 8:00	11/19/2024 17:00
1/9/2024 8:00	11/26/2024 17:00
11/26/2024 17:00	11/26/2024 17:00
10/27/2023 8:00	10/28/2025 17:00
10/27/2023 8:00	10/27/2023 8:00
12/22/2023 8:00	6/16/2025 17:00
12/22/2023 8:00	1/12/2024 17:00
1/15/2024 8:00	4/8/2025 17:00
1/15/2024 8:00	12/3/2024 17:00
1/22/2024 8:00	12/10/2024 17:00
12/10/2024 17:00	12/10/2024 17:00
1/29/2024 8:00	12/17/2024 17:00
2/12/2024 8:00	1/9/2025 17:00
1/9/2025 17:00	1/9/2025 17:00
2/19/2024 8:00	1/16/2025 17:00
2/26/2024 8:00	1/21/2025 17:00
1/21/2025 17:00	1/21/2025 17:00
3/4/2024 8:00	1/28/2025 17:00
3/11/2024 8:00	2/11/2025 17:00
2/11/2025 17:00	2/11/2025 17:00
3/18/2024 8:00	2/18/2025 17:00
3/25/2024 8:00	2/25/2025 17:00
2/25/2025 17:00	2/25/2025 17:00
4/4/2024 8:00	3/4/2025 17:00
4/15/2024 8:00	3/11/2025 17:00
3/11/2025 17:00	3/11/2025 17:00
4/22/2024 8:00	3/18/2025 17:00
4/30/2024 8:00	3/25/2025 17:00
3/25/2025 17:00	3/25/2025 17:00
2/20/2024 8:00	2/20/2024 8:00
4/19/2024 8:00	6/16/2025 17:00
4/19/2024 8:00	5/3/2024 17:00
5/6/2024 8:00	4/1/2025 17:00
5/14/2024 8:00	4/8/2025 17:00
4/8/2025 17:00	4/8/2025 17:00
5/21/2024 8:00	4/15/2025 17:00
6/3/2024 8:00	4/25/2025 17:00
4/25/2025 17:00	4/25/2025 17:00
6/10/2024 8:00	5/2/2025 17:00
6/17/2024 8:00	5/13/2025 17:00
5/13/2025 17:00	5/13/2025 17:00
6/24/2024 8:00	5/21/2025 17:00
7/1/2024 8:00	5/28/2025 17:00
5/28/2025 17:00	5/28/2025 17:00
4/24/2024 8:00	4/24/2024 8:00
6/24/2024 8:00	10/28/2025 17:00
6/24/2024 8:00	9/2/2025 17:00
6/24/2024 8:00	7/5/2024 17:00
7/29/2024 8:00	6/4/2025 17:00
8/5/2024 8:00	6/13/2025 17:00
6/13/2025 17:00	6/13/2025 17:00

8/12/2024 8:00	6/19/2025 17:00
8/19/2024 8:00	7/1/2025 17:00
7/1/2025 17:00	7/1/2025 17:00
8/26/2024 8:00	7/29/2025 17:00
9/2/2024 8:00	8/5/2025 17:00
8/5/2025 17:00	8/5/2025 17:00
9/9/2024 8:00	8/12/2025 17:00
9/16/2024 8:00	8/19/2025 17:00
8/19/2025 17:00	8/19/2025 17:00
6/24/2024 8:00	6/24/2024 8:00
9/9/2024 8:00	10/28/2025 17:00
9/9/2024 8:00	9/20/2024 17:00
9/23/2024 8:00	8/26/2025 17:00
9/30/2024 8:00	9/2/2025 17:00
9/2/2025 17:00	9/2/2025 17:00
10/7/2024 8:00	9/9/2025 17:00
10/14/2024 8:00	9/16/2025 17:00
9/16/2025 17:00	9/16/2025 17:00
10/21/2024 8:00	9/23/2025 17:00
10/28/2024 8:00	9/30/2025 17:00
9/30/2025 17:00	9/30/2025 17:00
11/4/2024 8:00	10/7/2025 17:00
11/11/2024 8:00	10/14/2025 17:00
10/14/2025 17:00	10/14/2025 17:00
1/16/2023 8:00	6/9/2026 17:00
9/9/2024 8:00	3/3/2026 17:00
9/9/2024 8:00	9/9/2024 8:00
11/4/2024 8:00	12/23/2025 17:00
11/4/2024 8:00	11/15/2024 17:00
11/18/2024 8:00	10/21/2025 17:00
11/25/2024 8:00	10/28/2025 17:00
10/28/2025 17:00	10/28/2025 17:00
12/2/2024 8:00	11/4/2025 17:00
12/9/2024 8:00	11/11/2025 17:00
11/11/2025 17:00	11/11/2025 17:00
12/16/2024 8:00	11/18/2025 17:00
12/23/2024 8:00	11/25/2025 17:00
11/25/2025 17:00	11/25/2025 17:00
1/8/2025 8:00	12/2/2025 17:00
1/20/2025 8:00	12/9/2025 17:00
12/9/2025 17:00	12/9/2025 17:00
11/7/2024 8:00	11/7/2024 8:00
1/13/2025 8:00	3/3/2026 17:00
1/13/2025 8:00	1/24/2025 17:00
1/27/2025 8:00	12/16/2025 17:00
2/3/2025 8:00	12/23/2025 17:00
12/23/2025 17:00	12/23/2025 17:00
2/10/2025 8:00	1/8/2026 17:00
2/17/2025 8:00	1/15/2026 17:00
1/15/2026 17:00	1/15/2026 17:00
2/24/2025 8:00	1/22/2026 17:00
3/3/2025 8:00	2/3/2026 17:00
2/3/2026 17:00	2/3/2026 17:00
3/10/2025 8:00	2/10/2026 17:00

3/17/2025 8:00	2/17/2026 17:00
2/17/2026 17:00	2/17/2026 17:00
1/16/2023 8:00	6/9/2026 17:00
1/13/2025 8:00	1/13/2025 8:00
3/10/2025 8:00	5/4/2026 17:00
3/10/2025 8:00	3/21/2025 17:00
3/24/2025 8:00	2/24/2026 17:00
3/31/2025 8:00	3/3/2026 17:00
3/3/2026 17:00	3/3/2026 17:00
4/7/2025 8:00	3/10/2026 17:00
4/14/2025 8:00	3/17/2026 17:00
3/17/2026 17:00	3/17/2026 17:00
4/24/2025 8:00	3/24/2026 17:00
5/1/2025 8:00	3/31/2026 17:00
3/31/2026 17:00	3/31/2026 17:00
5/6/2025 8:00	4/10/2026 17:00
5/12/2025 8:00	4/17/2026 17:00
4/17/2026 17:00	4/17/2026 17:00
3/5/2025 8:00	3/5/2025 8:00
5/5/2025 8:00	6/9/2026 17:00
5/5/2025 8:00	5/19/2025 17:00
5/20/2025 8:00	4/24/2026 17:00
5/27/2025 8:00	4/28/2026 17:00
4/28/2026 17:00	4/28/2026 17:00
6/3/2025 8:00	5/6/2026 17:00
6/12/2025 8:00	5/13/2026 17:00
5/13/2026 17:00	5/13/2026 17:00
6/18/2025 8:00	5/21/2026 17:00
6/25/2025 8:00	5/28/2026 17:00
5/28/2026 17:00	5/28/2026 17:00
1/16/2023 8:00	1/16/2023 8:00
2/27/2023 8:00	3/10/2023 17:00
3/27/2023 8:00	2/16/2024 17:00
3/27/2023 8:00	1/19/2024 17:00
4/13/2023 8:00	2/2/2024 17:00
4/27/2023 8:00	2/16/2024 17:00
2/16/2024 17:00	2/16/2024 17:00

Navn	Varighed
Galgebakken	1200 dage?
Projekteringsperiode (D-Boligerne)	119 dage
Opstartsmøder	5 dage
Registrering af eksisterende forhold	10 dage
Dispositions- og projektforslag	30 dage
Myndighedsprojekt	15 dage
Sagsbehandling	40 dage
Udførelsesprojekt	24 dage
Udførelsesperiode	1098 dage?
Etablering af byggeplads	15 dage
Opstartsworkshop	2 dage
ETAPE 1	486 dage
1.1.0. Frist for beboervalg (Skrænt 1, 3)	0 dage
1.1 SKRÆNT	386 dage
Overdragelse Periode af Skrænt 1, 3 til E&P	10 dage
1.1.1. Skrænt 1, 3	244 dage
3,1 (Nr. 9, 11, 13 og 15)	209 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	15 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	45 dage
Indv. opbygning	120 dage
Udv. Opbygning	130 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	7 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	1 dag
Kontrolsyn	1 dag
3,2 (Nr. 10, 12, 14 og 16)	205 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	15 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	35 dage
Indv. opbygning	130 dage
Udv. Opbygning	140 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	7 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Teknisk mangelgennemgang	1 dag
Kontrolsyn	1 dag
Aflevering af område 3,1 og 3,2 til Bygherre	0 dage
3,3 (Nr. 1, 3, 4 og 5)	209 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	15 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	45 dage
Indv. opbygning	120 dage
Udv. Opbygning	130 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	7 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Teknisk mangelgennemgang	1 dag
Kontrolsyn	1 dag
3,4 (Nr. 2, 4, 6 og 8)	205 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	15 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	45 dage
Indv. opbygning	120 dage
Udv. Opbygning	130 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage

E&P Mangelgennemgang	7 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Teknisk mangelgennemgang	1 dag
Kontrolsyn	1 dag
Aflevering af område 3,3 og 3,4 til Bygherre	0 dage
1,1 (Nr. 9, 11, 13 og 15)	204 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	40 dage
Indv. opbygning	125 dage
Udv. Opbygning	130 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	7 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Teknisk mangelgennemgang	1 dag
Kontrolsyn	1 dag
1,2 (Nr. 10, 12, 14 og 16)	200 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	40 dage
Indv. opbygning	125 dage
Udv. Opbygning	130 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	7 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Teknisk mangelgennemgang	1 dag
Kontrolsyn	1 dag
Aflevering af område 1,1 og 1,2 til Bygherre	0 dage
1,3 (Nr. 1, 3, 5 og 7)	204 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	40 dage
Indv. opbygning	125 dage
Udv. Opbygning	130 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	7 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Teknisk mangelgennemgang	1 dag
Kontrolsyn	1 dag
1,4 (Nr. 2, 4, 6 og 8)	200 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	40 dage
Indv. opbygning	125 dage
Udv. Opbygning	130 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	7 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Teknisk mangelgennemgang	1 dag
Kontrolsyn	1 dag
Aflevering af område 1,3 og 1,4 til Bygherre	0 dage
Til reatablering terræn / afrængning af område.	10 dage
Teknisk delaflevering, Sanktionsbærende (1.1.1.) Indeholder Spildage	0 dage
1.1.0. Frist for beboervalg (Skrænt 2, 4, 6)	0 dage
Overdragelse Periode af Skrænt 2, 4, 6 + D-boliger til E&P	10 dage
1.1.2. Skrænt 2, 4, 6	304 dage
Række 1. Bolig 6.2 - 4.1 - 4.2 - 2.1	263 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage

Udv. Opbygning	129 dage
Indv. opbygning	170 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	67 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	6 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	4 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Række 2: Bolig 6.4 - 4.3 - 4.4 - 2.3	262 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Opbygning	129 dage
Indv. opbygning	170 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	66 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Aflevering af Række 1 og 2 til Bygherre	0 dage
Række 3: Bolig 6.6 - 4.5 - 4.6 - 2.5	262 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Opbygning	129 dage
Indv. opbygning	165 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	66 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	4 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	6 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Række 4: Bolig 6.8 - 4.7 - 4.8 - 2.7	261 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Opbygning	129 dage
Indv. opbygning	170 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	66 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	4 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Aflevering af Række 3 og 4 til Bygherre	0 dage
Række 5: Bolig 1, 3, 5 og 7	265 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Opbygning	129 dage
Indv. opbygning	170 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	66 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	4 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	6 dage
Mangelafhjælpning	8 dage

Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Række 5: Bolig 9, 11, 13 og 15	265 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Opbygning	129 dage
Indv. opbygning	170 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	66 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	7 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	6 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Række 5: Bolig 17 og 19	264 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Opbygning	129 dage
Indv. opbygning	170 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	66 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	7 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Aflevering af Række 5 til Bygherre	0 dage
Til reetablering terræn / afrængning af område.	10 dage
1.1.1 Frist for beboervalg (D-boliger Skrænt)	0 dage
1.1.3. D-Boliger Skrænt 2	344 dage
Projektering D-boliger	200 dage
Skrænt 2 Bolig nr. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	201 dage
Nedrivning	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	62 dage
Udv. Opbygning	80 dage
Indv. opbygning	70 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	6 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Skrænt 2 Bolig nr. 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	196 dage
Nedrivning	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	62 dage
Udv. Opbygning	80 dage
Indv. opbygning	70 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	6 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	6 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Aflevering af D-boliger Skrænt 2 til Bygherre	0 dage
Teknisk delaflevering, Sanktionsbærende (1.1.1.) Indeholder Spildage	0 dage
1.2.0. Frist for beboervalg (Mark 2, 4, 6)	0 dage
1.2 MARK	356 dage

Overdragelse Periode af Mark 2, 4, 6 til E&P	10 dage
1.2.1. Mark, 2, 4 ,6	341 dage
Række 1: Bolig 4.1 - 4.2 - 2.1 - 2.2	304 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Opbygning	129 dage
Indv. opbygning	257 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Række 2: Bolig 4.3 - 4.4 - 2.3 - 2.4	304 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Opbygning	129 dage
Indv. opbygning	257 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Aflevering af område Række 1 og 2 til Bygherre	0 dage
Række 3: Bolig 4.5 - 4.6 - 2.5 - 2.6	304 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Opbygning	129 dage
Indv. opbygning	257 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Række 4: bolig 4.7 - 4.8 - 2.7 - 2.8	303 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Opbygning	129 dage
Indv. opbygning	257 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	4 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Aflevering af Række 3 og 4 til Bygherre	0 dage
Række 5: Bolig 1, 3, 5 og 7	304 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Opbygning	129 dage
Indv. opbygning	257 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage

E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Række 5: Bolig 9, 11, 13 og 15	304 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Opbygning	129 dage
Indv. opbygning	257 dage
Udv. Kloak + opb. Forsyninger	50 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Række 5: Bolig 17 og 19	306 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Opbygning	134 dage
Indv. opbygning	170 dage
Udv. Kloak + opb. Forsyninger	50 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	19 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Aflevering af Række 5 til Bygherre	0 dage
Til reatablering terræn / afrængning af område.	10 dage
Teknisk delaflevering, Sanktionsbærende (1.2.2.) Indeholder Spilddage	0 dage
1.3.0. Frist for beboervalg (Sten 2, 4, 6)	0 dage
1.3.0.1. Frist for beboer køkkenvalg (Sten 2, 4, 6)	0 dage
1.3 STEN	349 dage
Overdragelses periode af Sten 2, 4, 6 + D-boliger til E&P	10 dage
1.3.1. Sten, 2, 4, 6	339 dage
Række 1. Bolig 6.2 - 4.1 - 4.2 - 2.1	304 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsyninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	179 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Række 2: Bolig 6.4 - 4.3 - 4.4 - 2.3	304 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsyninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	179 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag

Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Afl levering af område på 8 boliger	1 dag
Afl levering af Række 1 og 2 til Bygherre	0 dage
Række 3: Bolig 6.6 - 4.5 - 4.6 - 2.5	304 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	179 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetiget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Afl levering af område på 8 boliger	1 dag
Række 4: Bolig 6.8 - 4.7 - 4.8 - 2.8	304 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	179 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetiget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Afl levering af område på 8 boliger	1 dag
Afl levering af Række 3 og 4 til Bygherre	0 dage
Række 5: Bolig 1, 3, 5 og 7	304 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	179 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetiget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Afl levering af område på 8 boliger	1 dag
Række 5: Bolig 9, 11, 13 og 15	304 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	179 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetiget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Afl levering af område på 8 boliger	1 dag
Afl levering af Række 5 til Bygherre	0 dage
Til reatablering terræn / afrængning af område.	10 dage
1.3.2. D-Boliger	264 dage
Sten 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	254 dage
Nedrivning	10 dage

Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	80 dage
Indv. opbygning	90 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	6 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Sten 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	254 dage
Nedrivning	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	80 dage
Indv. opbygning	90 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	6 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Aflevering af D-boliger Sten 2 til Bygherre	0 dage
Teknisk delaflevering, Sanktionsbærende (1.3.1. / 1.3.2.) Indeholder Spilddage	0 dage
Etape 1, Sanktionsbærende aflevering	0 dage
ETAPE 2	493 dage?
2.1.0. Frist for beboervalg (Vester 1, 3, 5, 7, 9 + D-boliger) Del 1	0 dage
2.1 VESTER	453 dage?
Overdragelses periode af Vester 1, 3, 5, 7, 9 Del 1 til E&P	10 dage
2.1.1. Vester 1, 3, 5, 7, 9 Del 1	334 dage
Række 1: Bolig 36, 34, 32, 30, 28 og 26	309 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	80 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	133 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Række 1: Bolig 24, 22, 20, 18, 16 og 14	309 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	80 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	133 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Aflevering af Række 1 til Bygherre	0 dage
Række 2: bolig 7.8 - 7.7 - 5.8 - 5.7	309 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	80 dage

Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	133 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbettinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Afl levering af område på 8 boliger	1 dag
Række 2: Bolig 3.8 - 3.7 - 1.8	309 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsyninger	80 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	133 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbettinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Afl levering af område på 8 boliger	1 dag
Afl levering af Række 2 til Bygherre	0 dage
Række 3: Bolig 7.6 - 7.5 - 5.6 - 5.5	309 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsyninger	80 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	133 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbettinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Afl levering af område på 8 boliger	1 dag
Række 3: Bolig 3.6 - 3.5 - 1.6	309 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsyninger	80 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	133 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbettinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Afl levering af område på 8 boliger	1 dag
Afl levering af Række 3 til Bygherre	0 dage
2.1.0.1. Frist for beboervalg (Vester 1, 3, 5, 7, 9 + D-boliger) Del 2	0 dage
2.1.2.1. D-Boliger Vester 1 Del 1	270 dage
Vester 1 Bolig nr. 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23	268 dage
Nedrivning	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsyninger	50 dage
Udv. Opbygning	80 dage
Indv. opbygning	90 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbettinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	6 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage

Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Aflevering af D-Boliger Vester 1 Del 1 til Bygherre	0 dage
2.1.2. Vester 1, 3, 5, 7 og 9 Del 2	304 dage
Overdragelses periode af Vester 1, 3, 5, 7 og 9 Del 2 til E&P	10 dage
Række 4: Bolig 7.4 - 7.3 - 5.4 - 5.3	269 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	80 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	133 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	4 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Række 4: Bolig 3.4 - 3.3 - 1.4	269 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	80 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	132 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Aflevering af Række 4 til Bygherre	0 dage
Række 5: Bolig 7.2 - 7.1 - 5.2 - 5.1	269 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	80 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	132 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Række 5: Bolig 3.2 - 3.1 - 1.2	269 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	80 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	132 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Aflevering af Række 5 til Bygherre	0 dage
Række 6: Bolig 12, 10 og 8	269 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	80 dage

Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	132 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbettinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Række 6: Bolig 6, 4 og 2	269 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	80 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	132 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbettinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Aflevering af Række 6 til Bygherre	0 dage
2.1.2.1. D-Boliger Vester 1 Del 2	299 dage
Vester 1 Bolig nr. 1,3,5,7	278 dage
Nedrivning	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	80 dage
Indv. opbygning	90 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbettinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	6 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Aflevering af D-Boliger Vester 1 Del 2 til Bygherre	0 dage
Til reetablering terræn / afrængning af område.	10 dage
Teknisk delaflevering, Sanktionsbærende (2.1.1. / 2.1.2.) Indeholder spild dage	0 dage
2.1.0. Frist for beboervalg (Vester 2, 4, 6, 8 og D-boliger)	0 dage
2.1.3. Vester 2, 4, 6, 8	296 dage?
Overdragelses periode af Vester 2, 4, 6 og 8 til E&P	10 dage
8,1 (Nr. 1, 3, 5 og 7)	212 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	125 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbettinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
8,2 (Nr. 9, 11, 13 og 15)	212 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	125 dage

Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Aflevering af område 8,1 og 8,2 til Bygherre 8,3 (Nr. 17, 19, 21 og 23)	0 dage 213 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	126 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
8,4 (Nr. 2, 4, 6, 8, 10 og 12)	213 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	126 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Aflevering af område 8,3 og 8,4 til Bygherre 4,1 (Nr. 1, 2, 3 og 4)	0 dage 213 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	126 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
4,2 (Nr. 5, 6, 7 og 8)	214 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	127 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Aflevering af område 4,1 og 4,2 til Bygherre 4,3 (Nr.9, 10, 11 og 12)	0 dage 211 dage

Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	127 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	3 dage
Mangelafhjælpning	4 dage
Aflevering af område på 8 boliger 4,4 (Nr. 13, 14, 15 og 16)	1 dag 217 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	127 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	6 dage
Mangelafhjælpning	6 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Aflevering af område 4,3 og 4,4 til Bygherre 4,5 (17, 18, 19 og 20)	0 dage 213 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	126 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger 2,1(Nr. 1, 2, 3 og 4)	1 dag 212 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	126 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	4 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Aflevering af område 4,5 og 2,1 til Bygherre 2,2 (Nr. 5, 6, 7 og 8)	0 dage 212 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	126 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	4 dage

Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger 2,3 (Nr. 9, 10, 11 og 12)	1 dag 211 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	126 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	4 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	4 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Aflevering af område 2,2 og 2,3 til Bygherre 2,4 (Nr. 13, 14, 15 og 16)	0 dage 210 dage?
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	125 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag?
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	4 dage
Mangelafhjælpning	4 dage
Aflevering af område på 8 boliger 2,5(Nr. 17, 18, 19 og 20)	1 dag 210 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	125 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	4 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	4 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Aflevering af område 2,4 og 2,5 til Bygherre	0 dage
Til reatablering terræn / afrængning af område.	10 dage
2.1.4. D-Boliger Vester 6	218 dage
Vester 6 Bolig nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6	218 dage
Nedrivning	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	80 dage
Indv. opbygning	90 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	6 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Aflevering af D-Boliger Vester 6 til Bygherre	0 dage
Teknisk delaflevering, Sanktionsbærende (2.1.3. / 2.1.4.)	0 dage
Etape 2, Sanktionsbærende aflevering	0 dage
ETAPE 3	375 dage

3.1.0. Frist for beboervalg (Torv 1, 3, 5,)	0 dage
3.1 TORV	335 dage
Overdragelses periode af Torv 1, 3 og 5 til E&P	10 dage
3.1.1. Torv, 1, 3, 5	285 dage
1,1 (Nr. 1, 2, 3 og 4)	210 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	124 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	4 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
1,2 (Nr. 5, 6, 7 og 8)	210 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	124 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	4 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Aflevering af område 1,1 og 1,2 til Bygherre	0 dage
1,3 (Nr. 9, 10, 11 og 12)	210 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	123 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
1,4 (Nr. 13, 14, 15 og 16)	210 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	123 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Aflevering af område 1,3 og 1,4 til Bygherre	0 dage
1,5 (Nr. 17, 18, 19 og 20)	210 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage

Indv. opbygning	123 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
3,1 (Nr. 1, 2, 3 og 4)	210 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	123 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Aflevering af område 1,5 og 3,1 til Bygherre	0 dage
3,2 (Nr. 5, 6, 7 og 8)	210 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	123 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
3,3 (Nr. 9, 10, 11 og 12)	210 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	123 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Aflevering af område 3,2 og 3,3 til Bygherre	0 dage
3,4 (Nr. 13, 15, 17 og 19)	210 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	123 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
3,5 (Nr. 17, 18, 19 og 20)	210 dage

Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	123 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Aflevering af område 3,4 og 3,5 til Bygherre 5,1 (Nr. 1, 2, 3 og 4)	0 dage 210 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	123 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger 5,2 (Nr. 5, 6, 7 og 8)	1 dag 210 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	123 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger 5,3 (Nr. 9, 10, 11 og 12)	1 dag 210 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	123 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger 5,4 (Nr. 13, 15, 17 og 19)	1 dag 210 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	123 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage

Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Aflevering af område 5,3 og 5,4 til Bygherre	0 dage
Til reetablering terræn / afrængning af område.	10 dage
Teknisk delaflevering, Sanktionsbærende (3.1.1.)	0 dage
3.1.0. Frist for beboervalg (Torv 7, 9)	0 dage
3.1.2. Torv, 7, 9	265 dage
Overdragelses periode af Torv 7 og 9 til E&P	10 dage
5,5 (Nr. 17, 18, 19 og 20)	210 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	123 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
7,1 (Nr. 1, 2, 3 og 4)	210 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	123 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Aflevering af område 5,5 og 7,1 til Bygherre	0 dage
7,2 (Nr. 5, 6, 7 og 8)	210 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	123 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
7,3 (Nr. 9, 10, 11 og 12)	210 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	123 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Aflevering af område 7,2 og 7,3 til Bygherre	0 dage

7,4 (Nr. 13, 14, 15 og 16)	210 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	123 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
7,5 (Nr. 17, 18, 19 og 20)	210 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	123 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Aflevering af område 7,4 og 7,5 til Bygherre	0 dage
9,1 (Nr. 1, 2, 3 og 4)	210 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	123 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
9,2 (Nr. 5, 6, 7 og 8)	210 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	123 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Aflevering af område 9,1 og 9,2 til Bygherre	0 dage
Til reetablering terræn / afrængning af område.	10 dage
Teknisk delaflevering, Sanktionsbærende (3.1.2.)	0 dage
Etape 3, Sanktionsbærende aflevering	0 dage
ETAPE 4	467 dage
4.1.0. Frist for beboervalg (Sønder 2, 4, 6, 8)	0 dage
4.1 SØNDER	346 dage
Overdragelses periode af Sønder 2, 4, 6 og 8 til E&P	10 dage
4.1.1. Sønder 2, 4, 6, 8	294 dage

8,1 (Nr. 7, 5, 3 og 1)	211 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	124 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetiget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
8,2 (Nr. 8, 6, 4 og 2)	211 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	124 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetiget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Aflevering af område 8,1 og 8,2 til Bygherre	0 dage
6,1 (Nr. 7, 5, 3 og 1)	211 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	124 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetiget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
6,2 (Nr. 8, 6, 4 og 2)	211 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	124 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetiget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Aflevering af område 6,1 og 6,2 til Bygherre	0 dage
6,3 (Nr. 15, 13, 11 og 9)	211 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	124 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetiget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag

Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger 6,4 (Nr. 16, 14, 12 og 10)	1 dag 209 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	124 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	4 dage
Mangelafhjælpning	4 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Aflevering af område 6,3 og 6,4 til Bygherre 4,1 (Nr. 7, 5, 3 og 1)	0 dage 209 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	124 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	4 dage
Mangelafhjælpning	4 dage
Aflevering af område på 8 boliger 4,2 (nr. 8, 6, 4 og 2)	1 dag 214 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	127 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Aflevering af område 4,1 og 4,2 til Bygherre 4,3 (Nr. 15, 13, 11 og 9)	0 dage 214 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	127 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger 4,4 (Nr. 16, 14, 12 og 10)	1 dag 214 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	127 dage

Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Aflevering af område 4,3 og 4,4 til Bygherre 2,1 (Nr. 7, 5, 3 og 1)	0 dage 214 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	127 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
2,2 (Nr. 8, 6, 4 og 2)	212 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	125 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Aflevering af område 2,1 og 2,2 til Bygherre 2,3 (Nr. 15, 13, 11 og 9)	0 dage 212 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	125 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
2,4 (Nr. 16, 14, 12 og 10)	212 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	125 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Aflevering af område 2,3 og 2,4 til Bygherre	0 dage
Til reetablering terræn / afrængning af område.	10 dage

Teknisk delaflevering, Sanktionsbærende (4.1.1.)	0 dage
4.1.0. Frist for beboervalg (Sønder 1, 3, 5, 7, 9)	0 dage
4.1.2. Sønder 1, 3, 5, 7, 9	270 dage
Overdragelses periode af Sønder 1, 3, 5, 7 og 9 til E&P 9,1 (Nr. 2, 4, 6 og 8)	10 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	213 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	10 dage
Udv. Opbygning	50 dage
Indv. opbygning	70 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetiget BSB 9.2)	126 dage
E&P Mangelgennemgang	20 dage
Færdigmelding	5 dage
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	1 dag
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger 9,2 (Nr. 10, 12, 14 og 16)	5 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	1 dag
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	213 dage
Udv. Opbygning	10 dage
Indv. opbygning	50 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetiget BSB 9.2)	70 dage
E&P Mangelgennemgang	126 dage
Færdigmelding	20 dage
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	1 dag
Aflevering af område på 8 boliger 9,3 (Nr. 1, 3, 5 og 7)	5 dage
Aflevering af område 9,1 og 9,2 til Bygherre	5 dage
9,3 (Nr. 1, 3, 5 og 7)	1 dag
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	5 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	1 dag
Udv. Opbygning	214 dage
Indv. opbygning	10 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetiget BSB 9.2)	50 dage
E&P Mangelgennemgang	70 dage
Færdigmelding	127 dage
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	20 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger 9,4 (Nr. 9, 11, 13 og 15)	5 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	1 dag
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	210 dage
Udv. Opbygning	10 dage
Indv. opbygning	50 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetiget BSB 9.2)	70 dage
E&P Mangelgennemgang	123 dage
Færdigmelding	20 dage
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger 7,1 (Nr. 2, 4, og 6)	1 dag
Aflevering af område 9,3 og 9,4 til Bygherre	5 dage
7,1 (Nr. 2, 4, og 6)	1 dag
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	210 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	10 dage
Udv. Opbygning	50 dage
	70 dage

Indv. opbygning	123 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
7,2 (Nr. 8, 10 og 12)	212 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	124 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	7 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Aflevering af område 7,1 og 7,2 til Bygherre	0 dage
Række 1: Bolig 5.2 - 5.1 - 3.2 - 3.1 - 1.2 - 1.1	212 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	125 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Række 2: bolig 5.4 - 5.3 - 3.4 - 3.3 - 1.4 - 1.3	212 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	125 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Aflevering af Række 1 og 2 til Bygherre	0 dage
Til reatablering terræn / afrængning af område.	10 dage
Teknisk delaflevering, Sanktionsbærende (4.1.2.)	0 dage
4.2.0. Frist for beboervalg (Neder 2, 4, 6, 8, 10)	0 dage
4.2 NEDER	308 dage
4.2.1. Neder 2, 4, 6, 8, 10	268 dage
Overdragelses periode af Neder 2, 4, 6, 8 og 10 til E&P	10 dage
Række 1: Bolig 10.15 - 10.13 - 10.11 - 10.9	211 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	125 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage

E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	4 dage
Afl levering af område på 8 boliger	1 dag
Række 1: Bolig 10.7 - 10.5 - 10.3 - 10.1	211 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	125 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	4 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Afl levering af område på 8 boliger	1 dag
Afl levering af Række 1 til Bygherre	0 dage
Række 2: Bolig 10.8 - 10.6 - 10.4 - 10.2 - 8.11	210 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	125 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	4 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	4 dage
Afl levering af område på 8 boliger	1 dag
Række 2: Bolig 8.9 - 8.7 - 8.5 - 8.3 - 8.1	213 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	125 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	6 dage
Afl levering af område på 8 boliger	1 dag
Afl levering af Række 2 til Bygherre	0 dage
Række 3: Bolig 8.4 - 6.3 - 6.4	213 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	125 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	6 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Afl levering af område på 8 boliger	1 dag
Række 3: Bolig 4.3 - 4.4 - 2.3 - 2.4	213 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage

Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	126 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbettinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelfhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Aflevering af Række 3 til Bygherre	0 dage
Række 4: Bolig 8.2 - 6.1 - 6.2	213 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsyninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	126 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbettinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelfhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Række 4: Bolig 4.1 - 4.2 - -2.1 - 2.2	213 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsyninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	126 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbettinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelfhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Aflevering af Række 4 til Bygherre	0 dage
Til reetablering terræn / afrængning af område.	10 dage
Teknisk delaflevering, Sanktionsbærende (4.2.1.)	0 dage
4.2.0. Frist for beboervalg (Neder 1, 3, 5, 7, 9)	0 dage
4.2.2. Neder 1, 3, 5, 7, 9	268 dage
Overdragelses periode af Neder 1, 3, 5, 7 og 9 til E&P	10 dage
Række 1: Bolig 9.2 - 9.4 - 9.1 - 9.3	213 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsyninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	126 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbettinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelfhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Række 1: Bolig 9.5 - 9.7 - 9.9 - 9.11	213 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsyninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	126 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbettinget BSB 9.2)	20 dage

E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Aflevering af Række 1 til Bygherre	0 dage
Række 2: Bolig 7.2 - 7.4 - 7.6	213 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	126 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Række 2: Bolig 7.8 - 7.10 - 7.12	213 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	126 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Aflevering af Række 2 til Bygherre	0 dage
Række 3: Bolig 7.1 - 5.2 - 5.1	213 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	126 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Række 3: Bolig 3.2 - 3.1 - 1.2 - 1.1	213 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	126 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Aflevering af Række 3 til Bygherre	0 dage
Række 4: Bolig 7.3 - 5.4 - 5.3	213 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage

Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	126 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbettinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Række 4: Bolig 3.4 - 3.3 - 1.4 - 1.3	213 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	126 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbettinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Aflevering af Række 4 til Bygherre	0 dage
Til reetablering terræn / afrængning af område.	10 dage
Teknisk delaflevering, Sanktionsbærende (4.2.2.)	0 dage
Etape 4, Sanktionsbærende aflevering	0 dage
ETAPE 5	797 dage
5.1 OVER	351 dage
5.1.0. Frist for beboervalg (Over 2, 4, 6, 8)	0 dage
5.1.1. Over 2, 4, 6, 8	268 dage
Overdragelses periode af Over 2, 4, 6 og 8 til E&P	10 dage
Række 1: Bolig 10.15 - 10.13 - 10.11 - 10.9	213 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	126 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbettinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Række 1: Bolig 10.7 - 10.5 - 10.3 - 10.1	213 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	126 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbettinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Aflevering Række 1 til Bygherre	0 dage
Række 2: Bolig 10.8 - 10.6 - 10.4 - 10.2 - 8.11	213 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage

Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	126 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Række 2: Bolig 8.9 - 8.7 - 8.5 - 8.3 - 8.1	213 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	126 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Aflevering af Række 2 til Bygherre	0 dage
Række 3: Bolig 8.4 - 6.3 - 6.4	213 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	126 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Række 3: Bolig 4.3 - 4.4 - 2.3 - 2.4	213 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	126 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Aflevering af Række 3 til Bygherre	0 dage
Række 4: Bolig 8.2 - 6.1 - 6.2	213 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	126 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage

Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Række 4: Bolig 4.2 - 4.1 - 2.2 - 2.1	210 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	123 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Aflevering af Række 4 til Bygherre	0 dage
Til reatablering terræn / afrængning af område.	10 dage
Teknisk delaflevering, Sanktionsbærende (5.1.1.)	0 dage
5.1.0. Frist for beboervalg (Over 1, 3, 5, 7, 9)	0 dage
5.1.2. Over 1, 3, 5, 7, 9	268 dage
Overdragelses periode af Over 1, 3, 5, 7 og 9 til E&P	10 dage
Række 1: Bolig 9.2 - 9.4 - 9.6	210 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	123 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Række 1: Bolig 9.8 - 9.10 - 9.12	210 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	123 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Aflevering af Række 1 til Bygherre	0 dage
Række 2: Bolig 9.1 - 9.3 - 9.5 - 9.7 - 9.9 - 9.11	210 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	123 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Række 2: Bolig 7.1 - 7.3 - 7.5 - 7.7 - 7.9 - 7.11	210 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage

Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	123 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbettinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Aflevering af Række 2 til Bygherre	0 dage
Række 3: Bolig 7.1 - 5.2 - 5.1	210 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	123 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbettinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Række 3: Bolig 3.2 - 3.1 - 1.2 - 1.1	213 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	125 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbettinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	6 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Aflevering af Række 3 til Bygherre	0 dage
Række 4: Bolig 7.3 - 5.4 - 5.3	213 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	126 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbettinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Række 4: Bolig 3.4 - 3.3 - 1.4 - 1.3	213 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	125 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbettinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	6 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage

Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Aflevering af Række 4 til Bygherre	0 dage
Til reetablering terræn / afrængning af område.	10 dage
Teknisk delaflevering, Sanktionsbærende (5.1.2.)	0 dage
5.2 ØSTER	797 dage
5.2.0. Frist for beboervalg (Øster 2, 4, 6, 8, 10)	0 dage
5.2.1. Øster 2, 4, 6, 8, 10	268 dage
Overdragelses periode af Øster 2, 4, 6, 8 og 10 til E&P	10 dage
Række 1: Bolig 10.15 - 10.13 - 10.11 - 10.9	213 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	126 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbettinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelfhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Række 1: Bolig 10.7 - 10.5 - 10.3 - 10.1	213 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	126 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbettinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelfhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Aflevering af Række 1 til Bygherre	0 dage
Række 2: Bolig 10.12 - 10.10 - 10.8 - 10.6 - 10.4 - 10.2	213 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	126 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbettinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelfhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Række 2: Bolig 8.11 - 8.9 - 8.7 - 8.5 - 8.3 - 8.1	213 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	126 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbettinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelfhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Aflevering af Række 2 til Bygherre	0 dage

Række 3: Bolig 6.3 - 6.4 - 4.3	213 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	126 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Række 3: Bolig 4.4 - 2.3 - 2.4	213 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	126 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Aflevering af Række 3 til Bygherre	0 dage
Række 4: Bolig 6.1 - 6.2 - 4.1	215 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	128 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Række 4: Bolig 4.2 - 2.1 - 2.2	216 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	129 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Aflevering af Række 4 til Bygherre	0 dage
Til reetablering terræn / afrængning af område.	10 dage
Teknisk delaflevering, Sanktionsbærende (5.2.1.)	0 dage
5.2.0. Frist for beboervalg (Øster 7, 9)	0 dage
5.2.2. Øster 7, 9	255 dage
Overdragelses periode af Øster 7 og 9 til E&P	10 dage
Række 1: Bolig 9.2 - 9.4 - 9.6 - 9.8	216 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage

Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	129 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelfhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Række 1: Bolig 9.10 - 9.12 - 9.14 - 9.16	213 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	126 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelfhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Aflevering af Række 1 til Bygherre	0 dage
Række 2: Bolig 9.1 - 9.3 - 9.5 - 9.7	214 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	125 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelfhjælpning	7 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Række 2: Bolig 9.9 - 9.11 - 9.13 - 9.15	214 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	125 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	7 dage
Mangelfhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Aflevering af Række 2 til Bygherre	0 dage
Række 3: Bolig 7.2 - 7.4 - 7.6 - 7.8	215 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	126 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	7 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelfhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag

Række 3: Bolig 7.10 - 7.12 - 7.14 - 7.16	214 dage
Nedrivning + sanering Indv. & Udv.	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	70 dage
Indv. opbygning	127 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	5 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Aflevering af Række 3 til Bygherre	0 dage
Til reetablering terræn / afrængning af område.	8 dage
5.2.0. Frist for beboervalg (Øster 1, 2, 3 D-boliger)	0 dage
Overdragelses periode af Øster 1, 2, 3 D-boliger til E&P	10 dage
5.2.3. D-Boliger Øster 1, 3, 5	208 dage
Øster 1 Bolig nr. 1, 2, 3, 4, 5, (6), 7, (8)	188 dage
Nedrivning	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	80 dage
Indv. opbygning	90 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	6 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Øster 3 Bolig nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	188 dage
Nedrivning	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	80 dage
Indv. opbygning	90 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	6 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Øster 5 Bolig nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	188 dage
Nedrivning	10 dage
Udv. Kloak + opb. Forsygninger	50 dage
Udv. Opbygning	80 dage
Indv. opbygning	90 dage
Belægning + Beplantning (Sæsonbetinget BSB 9.2)	20 dage
E&P Mangelgennemgang	6 dage
Færdigmelding	1 dag
Teknisk mangelgennemgang (rådgivere)	5 dage
Mangelafhjælpning	5 dage
Aflevering af område på 8 boliger	1 dag
Aflevering af D-Boliger Øster 1, 3, 5 til Bygherre	0 dage
Teknisk delaflevering, Sanktionsbærende (5.2.2. / 5.2.3.)	0 dage
Etape 5, Sanktionsbærende aflevering	0 dage
Afsluttende aktiviteter	20 dage
Afrigning af byggeplads	20 dage

Aflevering
Mangelfri aflevering (Samlet)

0 dage
0 dage

Startdato	Slutdato
21. juni 2021 08:00	28. juli 2026 17:00
21. juni 2021 08:00	02. december 2021 17:00
21. juni 2021 08:00	25. juni 2021 17:00
21. juni 2021 08:00	02. juli 2021 17:00
05. juli 2021 08:00	13. august 2021 17:00
16. august 2021 08:00	03. september 2021 17:00
06. september 2021 08:00	29. oktober 2021 17:00
01. november 2021 08:00	02. december 2021 17:00
10. november 2021 08:00	28. juli 2026 17:00
25. november 2021 08:00	15. december 2021 17:00
14. december 2021 08:00	15. december 2021 17:00
10. november 2021 08:00	27. november 2023 17:00
15. december 2021 08:00	15. december 2021 08:00
10. november 2021 08:00	19. juni 2023 17:00
03. januar 2022 08:00	14. januar 2022 17:00
17. januar 2022 08:00	20. januar 2023 17:00
17. januar 2022 08:00	25. november 2022 17:00
17. januar 2022 08:00	04. februar 2022 17:00
31. januar 2022 08:00	07. oktober 2022 17:00
04. april 2022 08:00	10. oktober 2022 17:00
04. april 2022 08:00	24. oktober 2022 17:00
25. oktober 2022 08:00	21. november 2022 17:00
08. november 2022 08:00	16. november 2022 17:00
24. november 2022 08:00	24. november 2022 17:00
24. november 2022 08:00	24. november 2022 17:00
25. november 2022 08:00	25. november 2022 17:00
24. januar 2022 08:00	28. november 2022 17:00
24. januar 2022 08:00	11. februar 2022 17:00
07. februar 2022 08:00	10. oktober 2022 17:00
28. marts 2022 08:00	17. oktober 2022 17:00
28. marts 2022 08:00	31. oktober 2022 17:00
01. november 2022 08:00	28. november 2022 17:00
15. november 2022 08:00	23. november 2022 17:00
24. november 2022 08:00	24. november 2022 17:00
24. november 2022 08:00	24. november 2022 17:00
25. november 2022 08:00	25. november 2022 17:00
25. november 2022 17:00	25. november 2022 17:00
31. januar 2022 08:00	09. december 2022 17:00
31. januar 2022 08:00	18. februar 2022 17:00
14. februar 2022 08:00	07. oktober 2022 17:00
21. april 2022 08:00	24. oktober 2022 17:00
21. april 2022 08:00	07. november 2022 17:00
08. november 2022 08:00	05. december 2022 17:00
22. november 2022 08:00	30. november 2022 17:00
08. december 2022 08:00	08. december 2022 17:00
08. december 2022 08:00	08. december 2022 17:00
09. december 2022 08:00	09. december 2022 17:00
07. februar 2022 08:00	12. december 2022 17:00
07. februar 2022 08:00	25. februar 2022 17:00
21. februar 2022 08:00	11. oktober 2022 17:00
28. april 2022 08:00	31. oktober 2022 17:00
28. april 2022 08:00	14. november 2022 17:00
15. november 2022 08:00	12. december 2022 17:00

29. november 2022 08:00
08. december 2022 08:00
08. december 2022 08:00
09. december 2022 08:00
09. december 2022 17:00
14. februar 2022 08:00
14. februar 2022 08:00
28. februar 2022 08:00
28. april 2022 08:00
28. april 2022 08:00
15. november 2022 08:00
29. november 2022 08:00
15. december 2022 08:00
15. december 2022 08:00
16. december 2022 08:00
21. februar 2022 08:00
21. februar 2022 08:00
07. marts 2022 08:00
05. maj 2022 08:00
05. maj 2022 08:00
22. november 2022 08:00
06. december 2022 08:00
15. december 2022 08:00
15. december 2022 08:00
16. december 2022 08:00
16. december 2022 17:00
28. februar 2022 08:00
28. februar 2022 08:00
14. marts 2022 08:00
12. maj 2022 08:00
12. maj 2022 08:00
29. november 2022 08:00
13. december 2022 08:00
05. januar 2023 08:00
05. januar 2023 08:00
06. januar 2023 08:00
07. marts 2022 08:00
07. marts 2022 08:00
21. marts 2022 08:00
20. maj 2022 08:00
20. maj 2022 08:00
06. december 2022 08:00
20. december 2022 08:00
05. januar 2023 08:00
05. januar 2023 08:00
06. januar 2023 08:00
06. januar 2023 17:00
09. januar 2023 08:00
02. februar 2023 17:00
03. januar 2022 08:00
28. februar 2022 08:00
14. marts 2022 08:00
14. marts 2022 08:00
14. marts 2022 08:00
07. december 2022 17:00
08. december 2022 17:00
08. december 2022 17:00
09. december 2022 17:00
09. december 2022 17:00
16. december 2022 17:00
25. februar 2022 17:00
31. oktober 2022 17:00
07. november 2022 17:00
14. november 2022 17:00
12. december 2022 17:00
07. december 2022 17:00
15. december 2022 17:00
15. december 2022 17:00
16. december 2022 17:00
19. december 2022 17:00
04. marts 2022 17:00
31. oktober 2022 17:00
14. november 2022 17:00
21. november 2022 17:00
19. december 2022 17:00
14. december 2022 17:00
15. december 2022 17:00
15. december 2022 17:00
16. december 2022 17:00
16. december 2022 17:00
06. januar 2023 17:00
11. marts 2022 17:00
01. november 2022 17:00
21. november 2022 17:00
28. november 2022 17:00
02. januar 2023 17:00
21. december 2022 17:00
05. januar 2023 17:00
05. januar 2023 17:00
06. januar 2023 17:00
06. januar 2023 17:00
09. januar 2023 17:00
18. marts 2022 17:00
01. november 2022 17:00
28. november 2022 17:00
05. december 2022 17:00
09. januar 2023 17:00
04. januar 2023 17:00
05. januar 2023 17:00
05. januar 2023 17:00
06. januar 2023 17:00
06. januar 2023 17:00
20. januar 2023 17:00
02. februar 2023 17:00
03. januar 2022 08:00
11. marts 2022 17:00
19. juni 2023 17:00
18. april 2023 17:00
25. marts 2022 17:00

28. marts 2022 08:00	14. oktober 2022 17:00
28. april 2022 08:00	16. januar 2023 17:00
14. november 2022 08:00	21. februar 2023 17:00
22. februar 2023 08:00	21. marts 2023 17:00
22. marts 2023 08:00	29. marts 2023 17:00
30. marts 2023 08:00	30. marts 2023 17:00
31. marts 2023 08:00	05. april 2023 17:00
11. april 2023 08:00	17. april 2023 17:00
18. april 2023 08:00	18. april 2023 17:00
21. marts 2022 08:00	24. april 2023 17:00
21. marts 2022 08:00	01. april 2022 17:00
04. april 2022 08:00	21. oktober 2022 17:00
05. maj 2022 08:00	23. januar 2023 17:00
21. november 2022 08:00	27. februar 2023 17:00
28. februar 2023 08:00	27. marts 2023 17:00
28. marts 2023 08:00	03. april 2023 17:00
04. april 2023 08:00	04. april 2023 17:00
05. april 2023 08:00	14. april 2023 17:00
17. april 2023 08:00	21. april 2023 17:00
24. april 2023 08:00	24. april 2023 17:00
24. april 2023 17:00	24. april 2023 17:00
28. marts 2022 08:00	01. maj 2023 17:00
28. marts 2022 08:00	08. april 2022 17:00
11. april 2022 08:00	28. oktober 2022 17:00
12. maj 2022 08:00	23. januar 2023 17:00
28. november 2022 08:00	06. marts 2023 17:00
07. marts 2023 08:00	03. april 2023 17:00
04. april 2023 08:00	12. april 2023 17:00
13. april 2023 08:00	13. april 2023 17:00
14. april 2023 08:00	20. april 2023 17:00
21. april 2023 08:00	28. april 2023 17:00
01. maj 2023 08:00	01. maj 2023 17:00
04. april 2022 08:00	08. maj 2023 17:00
04. april 2022 08:00	20. april 2022 17:00
21. april 2022 08:00	04. november 2022 17:00
20. maj 2022 08:00	06. februar 2023 17:00
05. december 2022 08:00	13. marts 2023 17:00
14. marts 2023 08:00	13. april 2023 17:00
14. april 2023 08:00	19. april 2023 17:00
20. april 2023 08:00	20. april 2023 17:00
21. april 2023 08:00	27. april 2023 17:00
28. april 2023 08:00	04. maj 2023 17:00
08. maj 2023 08:00	08. maj 2023 17:00
08. maj 2023 17:00	08. maj 2023 17:00
11. april 2022 08:00	22. maj 2023 17:00
11. april 2022 08:00	27. april 2022 17:00
28. april 2022 08:00	11. november 2022 17:00
30. maj 2022 08:00	13. februar 2023 17:00
12. december 2022 08:00	20. marts 2023 17:00
21. marts 2023 08:00	20. april 2023 17:00
21. april 2023 08:00	26. april 2023 17:00
27. april 2023 08:00	27. april 2023 17:00
28. april 2023 08:00	08. maj 2023 17:00
09. maj 2023 08:00	19. maj 2023 17:00

22. maj 2023 08:00	22. maj 2023 17:00
21. april 2022 08:00	30. maj 2023 17:00
21. april 2022 08:00	04. maj 2022 17:00
05. maj 2022 08:00	18. november 2022 17:00
07. juni 2022 08:00	20. februar 2023 17:00
19. december 2022 08:00	27. marts 2023 17:00
28. marts 2023 08:00	27. april 2023 17:00
28. april 2023 08:00	09. maj 2023 17:00
10. maj 2023 08:00	10. maj 2023 17:00
11. maj 2023 08:00	17. maj 2023 17:00
19. maj 2023 08:00	26. maj 2023 17:00
30. maj 2023 08:00	30. maj 2023 17:00
28. april 2022 08:00	05. juni 2023 17:00
28. april 2022 08:00	11. maj 2022 17:00
12. maj 2022 08:00	25. november 2022 17:00
14. juni 2022 08:00	27. februar 2023 17:00
02. januar 2023 08:00	03. april 2023 17:00
04. april 2023 08:00	04. maj 2023 17:00
08. maj 2023 08:00	16. maj 2023 17:00
17. maj 2023 08:00	17. maj 2023 17:00
19. maj 2023 08:00	25. maj 2023 17:00
26. maj 2023 08:00	02. juni 2023 17:00
05. juni 2023 08:00	05. juni 2023 17:00
05. juni 2023 17:00	05. juni 2023 17:00
06. juni 2023 08:00	19. juni 2023 17:00
10. november 2021 08:00	10. november 2021 08:00
17. januar 2022 08:00	19. juni 2023 17:00
17. januar 2022 08:00	14. november 2022 17:00
19. august 2022 08:00	12. juni 2023 17:00
19. august 2022 08:00	01. september 2022 17:00
14. november 2022 08:00	14. februar 2023 17:00
14. december 2022 08:00	14. april 2023 17:00
18. januar 2023 08:00	28. april 2023 17:00
17. april 2023 08:00	15. maj 2023 17:00
16. maj 2023 08:00	24. maj 2023 17:00
25. maj 2023 08:00	25. maj 2023 17:00
26. maj 2023 08:00	02. juni 2023 17:00
05. juni 2023 08:00	09. juni 2023 17:00
12. juni 2023 08:00	12. juni 2023 17:00
02. september 2022 08:00	19. juni 2023 17:00
02. september 2022 08:00	15. september 2022 17:00
21. november 2022 08:00	21. februar 2023 17:00
20. december 2022 08:00	20. april 2023 17:00
24. januar 2023 08:00	04. maj 2023 17:00
21. april 2023 08:00	22. maj 2023 17:00
23. maj 2023 08:00	31. maj 2023 17:00
01. juni 2023 08:00	01. juni 2023 17:00
02. juni 2023 08:00	08. juni 2023 17:00
09. juni 2023 08:00	16. juni 2023 17:00
19. juni 2023 08:00	19. juni 2023 17:00
19. juni 2023 17:00	19. juni 2023 17:00
19. juni 2023 17:00	19. juni 2023 17:00
21. februar 2022 08:00	21. februar 2022 08:00
11. april 2022 08:00	18. oktober 2023 17:00

21. april 2022 08:00
05. maj 2022 08:00
05. maj 2022 08:00
05. maj 2022 08:00
20. maj 2022 08:00
21. juni 2022 08:00
28. marts 2023 08:00
14. juni 2023 08:00
04. august 2023 08:00
11. august 2023 08:00
14. august 2023 08:00
21. august 2023 08:00
28. august 2023 08:00
12. maj 2022 08:00
12. maj 2022 08:00
30. maj 2022 08:00
28. juni 2022 08:00
04. april 2023 08:00
21. juni 2023 08:00
11. august 2023 08:00
18. august 2023 08:00
21. august 2023 08:00
28. august 2023 08:00
04. september 2023 08:00
04. september 2023 17:00
20. maj 2022 08:00
20. maj 2022 08:00
07. juni 2022 08:00
05. juli 2022 08:00
14. april 2023 08:00
28. juni 2023 08:00
18. august 2023 08:00
25. august 2023 08:00
28. august 2023 08:00
04. september 2023 08:00
11. september 2023 08:00
30. maj 2022 08:00
30. maj 2022 08:00
14. juni 2022 08:00
26. juli 2022 08:00
21. april 2023 08:00
26. juli 2023 08:00
25. august 2023 08:00
01. september 2023 08:00
04. september 2023 08:00
08. september 2023 08:00
15. september 2023 08:00
15. september 2023 17:00
07. juni 2022 08:00
07. juni 2022 08:00
21. juni 2022 08:00
02. august 2022 08:00
28. april 2023 08:00
02. august 2023 08:00
04. maj 2022 17:00
18. oktober 2023 17:00
28. august 2023 17:00
19. maj 2022 17:00
02. december 2022 17:00
03. august 2023 17:00
13. juni 2023 17:00
01. august 2023 17:00
10. august 2023 17:00
11. august 2023 17:00
18. august 2023 17:00
25. august 2023 17:00
28. august 2023 17:00
04. september 2023 17:00
27. maj 2022 17:00
09. december 2022 17:00
10. august 2023 17:00
20. juni 2023 17:00
08. august 2023 17:00
17. august 2023 17:00
18. august 2023 17:00
25. august 2023 17:00
01. september 2023 17:00
04. september 2023 17:00
04. september 2023 17:00
11. september 2023 17:00
03. juni 2022 17:00
16. december 2022 17:00
17. august 2023 17:00
27. juni 2023 17:00
15. august 2023 17:00
24. august 2023 17:00
25. august 2023 17:00
01. september 2023 17:00
08. september 2023 17:00
11. september 2023 17:00
15. september 2023 17:00
13. juni 2022 17:00
23. december 2022 17:00
24. august 2023 17:00
25. juli 2023 17:00
22. august 2023 17:00
31. august 2023 17:00
01. september 2023 17:00
07. september 2023 17:00
14. september 2023 17:00
15. september 2023 17:00
15. september 2023 17:00
25. september 2023 17:00
20. juni 2022 17:00
06. januar 2023 17:00
31. august 2023 17:00
01. august 2023 17:00
29. august 2023 17:00

01. september 2023 08:00
08. september 2023 08:00
11. september 2023 08:00
18. september 2023 08:00
25. september 2023 08:00
14. juni 2022 08:00
14. juni 2022 08:00
28. juni 2022 08:00
09. august 2022 08:00
08. maj 2023 08:00
09. august 2023 08:00
08. september 2023 08:00
15. september 2023 08:00
18. september 2023 08:00
25. september 2023 08:00
02. oktober 2023 08:00
14. juni 2022 08:00
14. juni 2022 08:00
28. juni 2022 08:00
09. august 2022 08:00
15. maj 2023 08:00
16. august 2023 08:00
12. september 2023 08:00
19. september 2023 08:00
20. september 2023 08:00
27. september 2023 08:00
04. oktober 2023 08:00
04. oktober 2023 17:00
05. oktober 2023 08:00
18. oktober 2023 17:00
11. april 2022 08:00
11. maj 2022 17:00
07. juni 2022 08:00
07. juni 2022 08:00
21. juni 2022 08:00
21. juni 2022 08:00
21. juni 2022 08:00
12. september 2022 08:00
21. november 2022 08:00
05. december 2022 08:00
06. marts 2023 08:00
18. september 2023 08:00
22. september 2023 08:00
25. september 2023 08:00
02. oktober 2023 08:00
09. oktober 2023 08:00
28. juni 2022 08:00
28. juni 2022 08:00
19. september 2022 08:00
28. november 2022 08:00
12. december 2022 08:00
13. marts 2023 08:00
25. september 2023 08:00
29. september 2023 08:00
07. september 2023 17:00
08. september 2023 17:00
15. september 2023 17:00
22. september 2023 17:00
25. september 2023 17:00
02. oktober 2023 17:00
27. juni 2022 17:00
13. januar 2023 17:00
07. september 2023 17:00
08. august 2023 17:00
05. september 2023 17:00
14. september 2023 17:00
15. september 2023 17:00
22. september 2023 17:00
29. september 2023 17:00
02. oktober 2023 17:00
04. oktober 2023 17:00
27. juni 2022 17:00
20. januar 2023 17:00
13. april 2023 17:00
15. august 2023 17:00
11. september 2023 17:00
18. september 2023 17:00
19. september 2023 17:00
26. september 2023 17:00
03. oktober 2023 17:00
04. oktober 2023 17:00
04. oktober 2023 17:00
18. oktober 2023 17:00
18. oktober 2023 17:00
11. april 2022 08:00
11. maj 2022 17:00
27. november 2023 17:00
20. juni 2022 17:00
27. november 2023 17:00
09. oktober 2023 17:00
04. juli 2022 17:00
18. november 2022 17:00
03. marts 2023 17:00
15. september 2023 17:00
31. marts 2023 17:00
22. september 2023 17:00
22. september 2023 17:00
29. september 2023 17:00
06. oktober 2023 17:00
09. oktober 2023 17:00
16. oktober 2023 17:00
25. juli 2022 17:00
25. november 2022 17:00
10. marts 2023 17:00
22. september 2023 17:00
12. april 2023 17:00
29. september 2023 17:00
29. september 2023 17:00

02. oktober 2023 08:00
09. oktober 2023 08:00
16. oktober 2023 08:00
16. oktober 2023 17:00
05. juli 2022 08:00
05. juli 2022 08:00
26. september 2022 08:00
05. december 2022 08:00
19. december 2022 08:00
20. marts 2023 08:00
02. oktober 2023 08:00
06. oktober 2023 08:00
09. oktober 2023 08:00
16. oktober 2023 08:00
23. oktober 2023 08:00
26. juli 2022 08:00
26. juli 2022 08:00
03. oktober 2022 08:00
12. december 2022 08:00
02. januar 2023 08:00
27. marts 2023 08:00
09. oktober 2023 08:00
13. oktober 2023 08:00
16. oktober 2023 08:00
23. oktober 2023 08:00
30. oktober 2023 08:00
30. oktober 2023 17:00
02. august 2022 08:00
02. august 2022 08:00
10. oktober 2022 08:00
19. december 2022 08:00
09. januar 2023 08:00
03. april 2023 08:00
16. oktober 2023 08:00
20. oktober 2023 08:00
23. oktober 2023 08:00
30. oktober 2023 08:00
06. november 2023 08:00
09. august 2022 08:00
09. august 2022 08:00
17. oktober 2022 08:00
02. januar 2023 08:00
16. januar 2023 08:00
13. april 2023 08:00
23. oktober 2023 08:00
27. oktober 2023 08:00
30. oktober 2023 08:00
06. november 2023 08:00
13. november 2023 08:00
13. november 2023 17:00
14. november 2023 08:00
16. september 2022 08:00
16. september 2022 08:00
16. september 2022 08:00
06. oktober 2023 17:00
13. oktober 2023 17:00
16. oktober 2023 17:00
16. oktober 2023 17:00
23. oktober 2023 17:00
01. august 2022 17:00
02. december 2022 17:00
17. marts 2023 17:00
29. september 2023 17:00
19. april 2023 17:00
06. oktober 2023 17:00
06. oktober 2023 17:00
13. oktober 2023 17:00
20. oktober 2023 17:00
23. oktober 2023 17:00
30. oktober 2023 17:00
08. august 2022 17:00
09. december 2022 17:00
24. marts 2023 17:00
06. oktober 2023 17:00
26. april 2023 17:00
13. oktober 2023 17:00
13. oktober 2023 17:00
20. oktober 2023 17:00
27. oktober 2023 17:00
30. oktober 2023 17:00
30. oktober 2023 17:00
06. november 2023 17:00
15. august 2022 17:00
16. december 2022 17:00
31. marts 2023 17:00
13. oktober 2023 17:00
03. maj 2023 17:00
20. oktober 2023 17:00
20. oktober 2023 17:00
27. oktober 2023 17:00
03. november 2023 17:00
06. november 2023 17:00
13. november 2023 17:00
22. august 2022 17:00
23. december 2022 17:00
12. april 2023 17:00
20. oktober 2023 17:00
11. maj 2023 17:00
27. oktober 2023 17:00
27. oktober 2023 17:00
03. november 2023 17:00
10. november 2023 17:00
13. november 2023 17:00
13. november 2023 17:00
27. november 2023 17:00
26. oktober 2023 17:00
12. oktober 2023 17:00
29. september 2022 17:00

21. november 2022 08:00
06. februar 2023 08:00
20. april 2023 08:00
06. juni 2023 08:00
19. september 2023 08:00
27. september 2023 08:00
28. september 2023 08:00
05. oktober 2023 08:00
12. oktober 2023 08:00
30. september 2022 08:00
30. september 2022 08:00
05. december 2022 08:00
20. februar 2023 08:00
04. maj 2023 08:00
20. juni 2023 08:00
03. oktober 2023 08:00
11. oktober 2023 08:00
12. oktober 2023 08:00
19. oktober 2023 08:00
26. oktober 2023 08:00
30. oktober 2023 17:00
27. november 2023 17:00
27. november 2023 17:00
20. maj 2022 08:00
20. maj 2022 08:00
02. august 2022 08:00
02. august 2022 08:00
16. august 2022 08:00
16. august 2022 08:00
16. august 2022 08:00
21. november 2022 08:00
20. marts 2023 08:00
03. april 2023 08:00
25. juli 2023 08:00
03. november 2023 08:00
10. november 2023 08:00
13. november 2023 08:00
20. november 2023 08:00
27. november 2023 08:00
23. august 2022 08:00
23. august 2022 08:00
28. november 2022 08:00
27. marts 2023 08:00
13. april 2023 08:00
01. august 2023 08:00
10. november 2023 08:00
17. november 2023 08:00
20. november 2023 08:00
27. november 2023 08:00
04. december 2023 08:00
04. december 2023 17:00
30. august 2022 08:00
30. august 2022 08:00
05. december 2022 08:00

03. februar 2023 17:00
05. juni 2023 17:00
18. september 2023 17:00
24. juli 2023 17:00
26. september 2023 17:00
27. september 2023 17:00
04. oktober 2023 17:00
11. oktober 2023 17:00
12. oktober 2023 17:00
26. oktober 2023 17:00
13. oktober 2022 17:00
17. februar 2023 17:00
19. juni 2023 17:00
02. oktober 2023 17:00
07. august 2023 17:00
10. oktober 2023 17:00
11. oktober 2023 17:00
18. oktober 2023 17:00
25. oktober 2023 17:00
26. oktober 2023 17:00
30. oktober 2023 17:00
27. november 2023 17:00
27. november 2023 17:00
18. juni 2024 17:00
20. maj 2022 08:00
18. juni 2024 17:00
15. august 2022 17:00
09. januar 2024 17:00
27. november 2023 17:00
17. oktober 2022 17:00
17. marts 2023 17:00
24. juli 2023 17:00
02. november 2023 17:00
21. august 2023 17:00
09. november 2023 17:00
10. november 2023 17:00
17. november 2023 17:00
24. november 2023 17:00
27. november 2023 17:00
04. december 2023 17:00
21. oktober 2022 17:00
24. marts 2023 17:00
31. juli 2023 17:00
09. november 2023 17:00
28. august 2023 17:00
16. november 2023 17:00
17. november 2023 17:00
24. november 2023 17:00
01. december 2023 17:00
04. december 2023 17:00
04. december 2023 17:00
11. december 2023 17:00
28. oktober 2022 17:00
31. marts 2023 17:00

03. april 2023 08:00
20. april 2023 08:00
08. august 2023 08:00
17. november 2023 08:00
24. november 2023 08:00
27. november 2023 08:00
04. december 2023 08:00
11. december 2023 08:00
06. september 2022 08:00
06. september 2022 08:00
12. december 2022 08:00
13. april 2023 08:00
27. april 2023 08:00
15. august 2023 08:00
24. november 2023 08:00
01. december 2023 08:00
04. december 2023 08:00
11. december 2023 08:00
18. december 2023 08:00
18. december 2023 17:00
13. september 2022 08:00
13. september 2022 08:00
19. december 2022 08:00
20. april 2023 08:00
04. maj 2023 08:00
22. august 2023 08:00
01. december 2023 08:00
08. december 2023 08:00
11. december 2023 08:00
18. december 2023 08:00
02. januar 2024 08:00
20. september 2022 08:00
20. september 2022 08:00
02. januar 2023 08:00
27. april 2023 08:00
12. maj 2023 08:00
29. august 2023 08:00
08. december 2023 08:00
15. december 2023 08:00
18. december 2023 08:00
02. januar 2024 08:00
09. januar 2024 08:00
09. januar 2024 17:00
12. september 2022 08:00
14. november 2022 08:00
14. november 2022 08:00
14. november 2022 08:00
13. februar 2023 08:00
27. april 2023 08:00
01. august 2023 08:00
12. september 2023 08:00
05. december 2023 08:00
13. december 2023 08:00
14. december 2023 08:00

07. august 2023 17:00
16. november 2023 17:00
04. september 2023 17:00
23. november 2023 17:00
24. november 2023 17:00
01. december 2023 17:00
08. december 2023 17:00
11. december 2023 17:00
18. december 2023 17:00
04. november 2022 17:00
12. april 2023 17:00
14. august 2023 17:00
23. november 2023 17:00
11. september 2023 17:00
30. november 2023 17:00
01. december 2023 17:00
08. december 2023 17:00
15. december 2023 17:00
18. december 2023 17:00
18. december 2023 17:00
02. januar 2024 17:00
11. november 2022 17:00
19. april 2023 17:00
21. august 2023 17:00
30. november 2023 17:00
18. september 2023 17:00
07. december 2023 17:00
08. december 2023 17:00
15. december 2023 17:00
22. december 2023 17:00
02. januar 2024 17:00
09. januar 2024 17:00
21. november 2022 17:00
26. april 2023 17:00
28. august 2023 17:00
07. december 2023 17:00
25. september 2023 17:00
14. december 2023 17:00
15. december 2023 17:00
22. december 2023 17:00
08. januar 2024 17:00
09. januar 2024 17:00
09. januar 2024 17:00
12. september 2022 08:00
09. januar 2024 17:00
05. januar 2024 17:00
25. november 2022 17:00
26. april 2023 17:00
11. september 2023 17:00
04. december 2023 17:00
09. oktober 2023 17:00
12. december 2023 17:00
13. december 2023 17:00
20. december 2023 17:00

21. december 2023 08:00
05. januar 2024 08:00
09. januar 2024 17:00
07. november 2022 08:00
07. november 2022 08:00
21. november 2022 08:00
21. november 2022 08:00
09. januar 2023 08:00
04. maj 2023 08:00
22. maj 2023 08:00
05. september 2023 08:00
15. december 2023 08:00
22. december 2023 08:00
02. januar 2024 08:00
09. januar 2024 08:00
15. januar 2024 08:00
28. november 2022 08:00
28. november 2022 08:00
16. januar 2023 08:00
12. maj 2023 08:00
30. maj 2023 08:00
12. september 2023 08:00
21. december 2023 08:00
05. januar 2024 08:00
08. januar 2024 08:00
15. januar 2024 08:00
22. januar 2024 08:00
22. januar 2024 17:00
05. december 2022 08:00
05. december 2022 08:00
23. januar 2023 08:00
22. maj 2023 08:00
06. juni 2023 08:00
19. september 2023 08:00
05. januar 2024 08:00
12. januar 2024 08:00
15. januar 2024 08:00
22. januar 2024 08:00
29. januar 2024 08:00
12. december 2022 08:00
12. december 2022 08:00
30. januar 2023 08:00
30. maj 2023 08:00
13. juni 2023 08:00
26. september 2023 08:00
12. januar 2024 08:00
19. januar 2024 08:00
22. januar 2024 08:00
29. januar 2024 08:00
05. februar 2024 08:00
05. februar 2024 17:00
19. december 2022 08:00
19. december 2022 08:00
06. februar 2023 08:00
04. januar 2024 17:00
05. januar 2024 17:00
09. januar 2024 17:00
19. februar 2024 17:00
18. november 2022 17:00
15. januar 2024 17:00
02. december 2022 17:00
03. maj 2023 17:00
04. september 2023 17:00
14. december 2023 17:00
02. oktober 2023 17:00
21. december 2023 17:00
22. december 2023 17:00
08. januar 2024 17:00
12. januar 2024 17:00
15. januar 2024 17:00
22. januar 2024 17:00
09. december 2022 17:00
11. maj 2023 17:00
11. september 2023 17:00
20. december 2023 17:00
09. oktober 2023 17:00
04. januar 2024 17:00
05. januar 2024 17:00
12. januar 2024 17:00
19. januar 2024 17:00
22. januar 2024 17:00
22. januar 2024 17:00
29. januar 2024 17:00
16. december 2022 17:00
19. maj 2023 17:00
18. september 2023 17:00
04. januar 2024 17:00
16. oktober 2023 17:00
11. januar 2024 17:00
12. januar 2024 17:00
19. januar 2024 17:00
26. januar 2024 17:00
29. januar 2024 17:00
05. februar 2024 17:00
23. december 2022 17:00
26. maj 2023 17:00
25. september 2023 17:00
11. januar 2024 17:00
23. oktober 2023 17:00
18. januar 2024 17:00
19. januar 2024 17:00
26. januar 2024 17:00
02. februar 2024 17:00
05. februar 2024 17:00
05. februar 2024 17:00
12. februar 2024 17:00
06. januar 2023 17:00
05. juni 2023 17:00

06. juni 2023 08:00
20. juni 2023 08:00
03. oktober 2023 08:00
19. januar 2024 08:00
26. januar 2024 08:00
29. januar 2024 08:00
05. februar 2024 08:00
12. februar 2024 08:00
02. januar 2023 08:00
02. januar 2023 08:00
13. februar 2023 08:00
13. juni 2023 08:00
27. juni 2023 08:00
10. oktober 2023 08:00
26. januar 2024 08:00
02. februar 2024 08:00
05. februar 2024 08:00
12. februar 2024 08:00
19. februar 2024 08:00
19. februar 2024 17:00
28. november 2022 08:00
28. november 2022 08:00
28. november 2022 08:00
13. marts 2023 08:00
30. maj 2023 08:00
29. august 2023 08:00
10. oktober 2023 08:00
10. januar 2024 08:00
18. januar 2024 08:00
19. januar 2024 08:00
26. januar 2024 08:00
02. februar 2024 08:00
05. februar 2024 17:00
20. februar 2024 08:00
04. marts 2024 17:00
19. januar 2023 08:00
16. marts 2023 08:00
16. marts 2023 08:00
30. marts 2023 08:00
30. marts 2023 08:00
18. april 2023 08:00
30. juni 2023 08:00
04. august 2023 08:00
27. oktober 2023 08:00
05. februar 2024 08:00
12. februar 2024 08:00
13. februar 2024 08:00
20. februar 2024 08:00
27. februar 2024 08:00
11. april 2023 08:00
11. april 2023 08:00
25. april 2023 08:00
28. juli 2023 08:00
11. august 2023 08:00
02. oktober 2023 17:00
18. januar 2024 17:00
30. oktober 2023 17:00
25. januar 2024 17:00
26. januar 2024 17:00
02. februar 2024 17:00
09. februar 2024 17:00
12. februar 2024 17:00
19. februar 2024 17:00
13. januar 2023 17:00
12. juni 2023 17:00
09. oktober 2023 17:00
25. januar 2024 17:00
06. november 2023 17:00
01. februar 2024 17:00
02. februar 2024 17:00
09. februar 2024 17:00
16. februar 2024 17:00
19. februar 2024 17:00
19. februar 2024 17:00
04. marts 2024 17:00
02. februar 2024 17:00
09. december 2022 17:00
26. maj 2023 17:00
09. oktober 2023 17:00
09. januar 2024 17:00
06. november 2023 17:00
17. januar 2024 17:00
18. januar 2024 17:00
25. januar 2024 17:00
01. februar 2024 17:00
02. februar 2024 17:00
05. februar 2024 17:00
04. marts 2024 17:00
04. marts 2024 17:00
19. januar 2023 08:00
18. juni 2024 17:00
29. marts 2023 17:00
27. februar 2024 17:00
17. april 2023 17:00
29. juni 2023 17:00
26. oktober 2023 17:00
02. februar 2024 17:00
23. november 2023 17:00
09. februar 2024 17:00
12. februar 2024 17:00
19. februar 2024 17:00
26. februar 2024 17:00
27. februar 2024 17:00
05. marts 2024 17:00
24. april 2023 17:00
27. juli 2023 17:00
02. november 2023 17:00
09. februar 2024 17:00

03. november 2023 08:00
12. februar 2024 08:00
19. februar 2024 08:00
20. februar 2024 08:00
27. februar 2024 08:00
05. marts 2024 08:00
05. marts 2024 17:00
17. april 2023 08:00
17. april 2023 08:00
01. maj 2023 08:00
03. august 2023 08:00
17. august 2023 08:00
09. november 2023 08:00
19. februar 2024 08:00
26. februar 2024 08:00
27. februar 2024 08:00
05. marts 2024 08:00
12. marts 2024 08:00
24. april 2023 08:00
24. april 2023 08:00
09. maj 2023 08:00
10. august 2023 08:00
24. august 2023 08:00
16. november 2023 08:00
26. februar 2024 08:00
04. marts 2024 08:00
05. marts 2024 08:00
12. marts 2024 08:00
19. marts 2024 08:00
19. marts 2024 17:00
01. maj 2023 08:00
01. maj 2023 08:00
16. maj 2023 08:00
17. august 2023 08:00
31. august 2023 08:00
23. november 2023 08:00
04. marts 2024 08:00
11. marts 2024 08:00
12. marts 2024 08:00
19. marts 2024 08:00
26. marts 2024 08:00
08. maj 2023 08:00
08. maj 2023 08:00
23. maj 2023 08:00
23. august 2023 08:00
06. september 2023 08:00
29. november 2023 08:00
11. marts 2024 08:00
18. marts 2024 08:00
19. marts 2024 08:00
26. marts 2024 08:00
05. april 2024 08:00
05. april 2024 17:00
15. maj 2023 08:00
30. november 2023 17:00
16. februar 2024 17:00
19. februar 2024 17:00
26. februar 2024 17:00
04. marts 2024 17:00
05. marts 2024 17:00
05. marts 2024 17:00
12. marts 2024 17:00
28. april 2023 17:00
02. august 2023 17:00
08. november 2023 17:00
16. februar 2024 17:00
06. december 2023 17:00
23. februar 2024 17:00
26. februar 2024 17:00
04. marts 2024 17:00
11. marts 2024 17:00
12. marts 2024 17:00
19. marts 2024 17:00
08. maj 2023 17:00
09. august 2023 17:00
15. november 2023 17:00
23. februar 2024 17:00
13. december 2023 17:00
01. marts 2024 17:00
04. marts 2024 17:00
11. marts 2024 17:00
18. marts 2024 17:00
19. marts 2024 17:00
19. marts 2024 17:00
26. marts 2024 17:00
15. maj 2023 17:00
16. august 2023 17:00
22. november 2023 17:00
01. marts 2024 17:00
20. december 2023 17:00
08. marts 2024 17:00
11. marts 2024 17:00
18. marts 2024 17:00
25. marts 2024 17:00
26. marts 2024 17:00
05. april 2024 17:00
22. maj 2023 17:00
22. august 2023 17:00
28. november 2023 17:00
08. marts 2024 17:00
03. januar 2024 17:00
15. marts 2024 17:00
18. marts 2024 17:00
25. marts 2024 17:00
04. april 2024 17:00
05. april 2024 17:00
05. april 2024 17:00
09. april 2024 17:00

15. maj 2023 08:00
31. maj 2023 08:00
30. august 2023 08:00
13. september 2023 08:00
06. december 2023 08:00
18. marts 2024 08:00
25. marts 2024 08:00
26. marts 2024 08:00
03. april 2024 08:00
09. april 2024 08:00
22. maj 2023 08:00
22. maj 2023 08:00
07. juni 2023 08:00
06. september 2023 08:00
20. september 2023 08:00
13. december 2023 08:00
25. marts 2024 08:00
04. april 2024 08:00
05. april 2024 08:00
15. april 2024 08:00
23. april 2024 08:00
23. april 2024 17:00
05. juni 2023 08:00
05. juni 2023 08:00
19. juni 2023 08:00
18. september 2023 08:00
02. oktober 2023 08:00
02. januar 2024 08:00
08. april 2024 08:00
15. april 2024 08:00
16. april 2024 08:00
23. april 2024 08:00
01. maj 2024 08:00
12. juni 2023 08:00
12. juni 2023 08:00
26. juni 2023 08:00
25. september 2023 08:00
09. oktober 2023 08:00
09. januar 2024 08:00
15. april 2024 08:00
22. april 2024 08:00
23. april 2024 08:00
01. maj 2024 08:00
07. maj 2024 08:00
07. maj 2024 17:00
19. juni 2023 08:00
19. juni 2023 08:00
24. juli 2023 08:00
02. oktober 2023 08:00
16. oktober 2023 08:00
16. januar 2024 08:00
22. april 2024 08:00
30. april 2024 08:00
01. maj 2024 08:00
30. maj 2023 17:00
29. august 2023 17:00
05. december 2023 17:00
15. marts 2024 17:00
10. januar 2024 17:00
22. marts 2024 17:00
25. marts 2024 17:00
02. april 2024 17:00
08. april 2024 17:00
09. april 2024 17:00
23. april 2024 17:00
05. juni 2023 17:00
05. september 2023 17:00
12. december 2023 17:00
22. marts 2024 17:00
17. januar 2024 17:00
03. april 2024 17:00
04. april 2024 17:00
12. april 2024 17:00
22. april 2024 17:00
23. april 2024 17:00
23. april 2024 17:00
01. maj 2024 17:00
16. juni 2023 17:00
15. september 2023 17:00
22. december 2023 17:00
05. april 2024 17:00
29. januar 2024 17:00
12. april 2024 17:00
15. april 2024 17:00
22. april 2024 17:00
30. april 2024 17:00
01. maj 2024 17:00
07. maj 2024 17:00
23. juni 2023 17:00
22. september 2023 17:00
08. januar 2024 17:00
12. april 2024 17:00
05. februar 2024 17:00
19. april 2024 17:00
22. april 2024 17:00
30. april 2024 17:00
06. maj 2024 17:00
07. maj 2024 17:00
07. maj 2024 17:00
15. maj 2024 17:00
30. juni 2023 17:00
29. september 2023 17:00
15. januar 2024 17:00
19. april 2024 17:00
12. februar 2024 17:00
29. april 2024 17:00
30. april 2024 17:00
06. maj 2024 17:00

07. maj 2024 08:00
15. maj 2024 08:00
26. juni 2023 08:00
26. juni 2023 08:00
31. juli 2023 08:00
09. oktober 2023 08:00
23. oktober 2023 08:00
23. januar 2024 08:00
30. april 2024 08:00
06. maj 2024 08:00
07. maj 2024 08:00
15. maj 2024 08:00
22. maj 2024 08:00
22. maj 2024 17:00
24. juli 2023 08:00
24. juli 2023 08:00
07. august 2023 08:00
16. oktober 2023 08:00
30. oktober 2023 08:00
30. januar 2024 08:00
06. maj 2024 08:00
14. maj 2024 08:00
15. maj 2024 08:00
22. maj 2024 08:00
28. maj 2024 08:00
31. juli 2023 08:00
31. juli 2023 08:00
14. august 2023 08:00
23. oktober 2023 08:00
06. november 2023 08:00
06. februar 2024 08:00
14. maj 2024 08:00
21. maj 2024 08:00
22. maj 2024 08:00
28. maj 2024 08:00
04. juni 2024 08:00
04. juni 2024 17:00
05. juni 2024 08:00
24. april 2023 08:00
24. april 2023 08:00
24. april 2023 08:00
09. maj 2023 08:00
10. august 2023 08:00
19. oktober 2023 08:00
30. november 2023 08:00
01. marts 2024 08:00
11. marts 2024 08:00
12. marts 2024 08:00
19. marts 2024 08:00
26. marts 2024 08:00
26. marts 2024 17:00
18. juni 2024 17:00
18. juni 2024 17:00
03. maj 2023 08:00

14. maj 2024 17:00
15. maj 2024 17:00
22. maj 2024 17:00
28. juli 2023 17:00
06. oktober 2023 17:00
22. januar 2024 17:00
29. april 2024 17:00
19. februar 2024 17:00
03. maj 2024 17:00
06. maj 2024 17:00
14. maj 2024 17:00
21. maj 2024 17:00
22. maj 2024 17:00
22. maj 2024 17:00
28. maj 2024 17:00
04. august 2023 17:00
13. oktober 2023 17:00
29. januar 2024 17:00
03. maj 2024 17:00
26. februar 2024 17:00
13. maj 2024 17:00
14. maj 2024 17:00
21. maj 2024 17:00
27. maj 2024 17:00
28. maj 2024 17:00
04. juni 2024 17:00
11. august 2023 17:00
20. oktober 2023 17:00
05. februar 2024 17:00
13. maj 2024 17:00
04. marts 2024 17:00
17. maj 2024 17:00
21. maj 2024 17:00
27. maj 2024 17:00
03. juni 2024 17:00
04. juni 2024 17:00
04. juni 2024 17:00
18. juni 2024 17:00
26. marts 2024 17:00
26. marts 2024 17:00
08. maj 2023 17:00
09. august 2023 17:00
29. november 2023 17:00
29. februar 2024 17:00
04. januar 2024 17:00
08. marts 2024 17:00
11. marts 2024 17:00
18. marts 2024 17:00
25. marts 2024 17:00
26. marts 2024 17:00
26. marts 2024 17:00
18. juni 2024 17:00
18. juni 2024 17:00
10. december 2024 17:00

03. maj 2023 08:00	03. maj 2023 08:00
24. juli 2023 08:00	10. december 2024 17:00
24. juli 2023 08:00	04. august 2023 17:00
07. august 2023 08:00	15. oktober 2024 17:00
07. august 2023 08:00	11. juni 2024 17:00
07. august 2023 08:00	18. august 2023 17:00
21. august 2023 08:00	27. oktober 2023 17:00
30. oktober 2023 08:00	12. februar 2024 17:00
13. november 2023 08:00	17. maj 2024 17:00
13. februar 2024 08:00	11. marts 2024 17:00
21. maj 2024 08:00	27. maj 2024 17:00
28. maj 2024 08:00	28. maj 2024 17:00
29. maj 2024 08:00	03. juni 2024 17:00
04. juni 2024 08:00	10. juni 2024 17:00
11. juni 2024 08:00	11. juni 2024 17:00
14. august 2023 08:00	18. juni 2024 17:00
14. august 2023 08:00	25. august 2023 17:00
28. august 2023 08:00	03. november 2023 17:00
06. november 2023 08:00	19. februar 2024 17:00
20. november 2023 08:00	27. maj 2024 17:00
20. februar 2024 08:00	18. marts 2024 17:00
28. maj 2024 08:00	31. maj 2024 17:00
03. juni 2024 08:00	03. juni 2024 17:00
04. juni 2024 08:00	10. juni 2024 17:00
11. juni 2024 08:00	17. juni 2024 17:00
18. juni 2024 08:00	18. juni 2024 17:00
18. juni 2024 17:00	18. juni 2024 17:00
21. august 2023 08:00	25. juni 2024 17:00
21. august 2023 08:00	01. september 2023 17:00
04. september 2023 08:00	10. november 2023 17:00
13. november 2023 08:00	26. februar 2024 17:00
27. november 2023 08:00	31. maj 2024 17:00
27. februar 2024 08:00	25. marts 2024 17:00
03. juni 2024 08:00	07. juni 2024 17:00
10. juni 2024 08:00	10. juni 2024 17:00
11. juni 2024 08:00	17. juni 2024 17:00
18. juni 2024 08:00	24. juni 2024 17:00
25. juni 2024 08:00	25. juni 2024 17:00
28. august 2023 08:00	02. juli 2024 17:00
28. august 2023 08:00	08. september 2023 17:00
11. september 2023 08:00	17. november 2023 17:00
20. november 2023 08:00	04. marts 2024 17:00
04. december 2023 08:00	07. juni 2024 17:00
05. marts 2024 08:00	04. april 2024 17:00
10. juni 2024 08:00	14. juni 2024 17:00
17. juni 2024 08:00	17. juni 2024 17:00
18. juni 2024 08:00	24. juni 2024 17:00
25. juni 2024 08:00	01. juli 2024 17:00
02. juli 2024 08:00	02. juli 2024 17:00
02. juli 2024 17:00	02. juli 2024 17:00
04. september 2023 08:00	30. juli 2024 17:00
04. september 2023 08:00	15. september 2023 17:00
18. september 2023 08:00	24. november 2023 17:00
27. november 2023 08:00	11. marts 2024 17:00

11. december 2023 08:00
12. marts 2024 08:00
17. juni 2024 08:00
24. juni 2024 08:00
25. juni 2024 08:00
02. juli 2024 08:00
30. juli 2024 08:00
11. september 2023 08:00
11. september 2023 08:00
25. september 2023 08:00
04. december 2023 08:00
18. december 2023 08:00
19. marts 2024 08:00
24. juni 2024 08:00
01. juli 2024 08:00
02. juli 2024 08:00
30. juli 2024 08:00
06. august 2024 08:00
06. august 2024 17:00
18. september 2023 08:00
18. september 2023 08:00
02. oktober 2023 08:00
11. december 2023 08:00
02. januar 2024 08:00
26. marts 2024 08:00
01. juli 2024 08:00
29. juli 2024 08:00
30. juli 2024 08:00
06. august 2024 08:00
13. august 2024 08:00
25. september 2023 08:00
25. september 2023 08:00
09. oktober 2023 08:00
18. december 2023 08:00
09. januar 2024 08:00
05. april 2024 08:00
29. juli 2024 08:00
05. august 2024 08:00
06. august 2024 08:00
13. august 2024 08:00
20. august 2024 08:00
20. august 2024 17:00
02. oktober 2023 08:00
02. oktober 2023 08:00
16. oktober 2023 08:00
02. januar 2024 08:00
16. januar 2024 08:00
12. april 2024 08:00
05. august 2024 08:00
12. august 2024 08:00
13. august 2024 08:00
20. august 2024 08:00
27. august 2024 08:00
09. oktober 2023 08:00
14. juni 2024 17:00
11. april 2024 17:00
21. juni 2024 17:00
24. juni 2024 17:00
01. juli 2024 17:00
29. juli 2024 17:00
30. juli 2024 17:00
06. august 2024 17:00
22. september 2023 17:00
01. december 2023 17:00
18. marts 2024 17:00
21. juni 2024 17:00
18. april 2024 17:00
28. juni 2024 17:00
01. juli 2024 17:00
29. juli 2024 17:00
05. august 2024 17:00
06. august 2024 17:00
06. august 2024 17:00
13. august 2024 17:00
29. september 2023 17:00
08. december 2023 17:00
25. marts 2024 17:00
28. juni 2024 17:00
25. april 2024 17:00
05. juli 2024 17:00
29. juli 2024 17:00
05. august 2024 17:00
12. august 2024 17:00
13. august 2024 17:00
20. august 2024 17:00
06. oktober 2023 17:00
15. december 2023 17:00
04. april 2024 17:00
05. juli 2024 17:00
03. maj 2024 17:00
02. august 2024 17:00
05. august 2024 17:00
12. august 2024 17:00
19. august 2024 17:00
20. august 2024 17:00
20. august 2024 17:00
27. august 2024 17:00
13. oktober 2023 17:00
22. december 2023 17:00
11. april 2024 17:00
02. august 2024 17:00
13. maj 2024 17:00
09. august 2024 17:00
12. august 2024 17:00
19. august 2024 17:00
26. august 2024 17:00
27. august 2024 17:00
03. september 2024 17:00

09. oktober 2023 08:00
23. oktober 2023 08:00
09. januar 2024 08:00
23. januar 2024 08:00
19. april 2024 08:00
12. august 2024 08:00
19. august 2024 08:00
20. august 2024 08:00
27. august 2024 08:00
03. september 2024 08:00
03. september 2024 17:00
16. oktober 2023 08:00
16. oktober 2023 08:00
30. oktober 2023 08:00
16. januar 2024 08:00
30. januar 2024 08:00
29. april 2024 08:00
19. august 2024 08:00
26. august 2024 08:00
27. august 2024 08:00
03. september 2024 08:00
10. september 2024 08:00
23. oktober 2023 08:00
23. oktober 2023 08:00
06. november 2023 08:00
23. januar 2024 08:00
06. februar 2024 08:00
06. maj 2024 08:00
26. august 2024 08:00
02. september 2024 08:00
03. september 2024 08:00
10. september 2024 08:00
17. september 2024 08:00
17. september 2024 17:00
30. oktober 2023 08:00
30. oktober 2023 08:00
13. november 2023 08:00
30. januar 2024 08:00
13. februar 2024 08:00
14. maj 2024 08:00
02. september 2024 08:00
09. september 2024 08:00
10. september 2024 08:00
17. september 2024 08:00
24. september 2024 08:00
06. november 2023 08:00
06. november 2023 08:00
20. november 2023 08:00
06. februar 2024 08:00
20. februar 2024 08:00
22. maj 2024 08:00
09. september 2024 08:00
16. september 2024 08:00
17. september 2024 08:00
20. oktober 2023 17:00
08. januar 2024 17:00
18. april 2024 17:00
09. august 2024 17:00
21. maj 2024 17:00
16. august 2024 17:00
19. august 2024 17:00
26. august 2024 17:00
02. september 2024 17:00
03. september 2024 17:00
03. september 2024 17:00
10. september 2024 17:00
27. oktober 2023 17:00
15. januar 2024 17:00
25. april 2024 17:00
16. august 2024 17:00
28. maj 2024 17:00
23. august 2024 17:00
26. august 2024 17:00
02. september 2024 17:00
09. september 2024 17:00
10. september 2024 17:00
17. september 2024 17:00
03. november 2023 17:00
22. januar 2024 17:00
03. maj 2024 17:00
23. august 2024 17:00
04. juni 2024 17:00
30. august 2024 17:00
02. september 2024 17:00
09. september 2024 17:00
16. september 2024 17:00
17. september 2024 17:00
17. september 2024 17:00
24. september 2024 17:00
10. november 2023 17:00
29. januar 2024 17:00
13. maj 2024 17:00
30. august 2024 17:00
11. juni 2024 17:00
06. september 2024 17:00
09. september 2024 17:00
16. september 2024 17:00
23. september 2024 17:00
24. september 2024 17:00
01. oktober 2024 17:00
17. november 2023 17:00
05. februar 2024 17:00
21. maj 2024 17:00
06. september 2024 17:00
18. juni 2024 17:00
13. september 2024 17:00
16. september 2024 17:00
23. september 2024 17:00

24. september 2024 08:00 30. september 2024 17:00
01. oktober 2024 08:00 01. oktober 2024 17:00
01. oktober 2024 17:00 01. oktober 2024 17:00
02. oktober 2024 08:00 15. oktober 2024 17:00
15. oktober 2024 17:00 15. oktober 2024 17:00
04. september 2023 08:00 04. september 2023 08:00
30. oktober 2023 08:00 10. december 2024 17:00
30. oktober 2023 08:00 10. november 2023 17:00
13. november 2023 08:00 08. oktober 2024 17:00
13. november 2023 08:00 24. november 2023 17:00
27. november 2023 08:00 12. februar 2024 17:00
13. februar 2024 08:00 28. maj 2024 17:00
27. februar 2024 08:00 13. september 2024 17:00
29. maj 2024 08:00 25. juni 2024 17:00
16. september 2024 08:00 20. september 2024 17:00
23. september 2024 08:00 23. september 2024 17:00
24. september 2024 08:00 30. september 2024 17:00
01. oktober 2024 08:00 07. oktober 2024 17:00
08. oktober 2024 08:00 08. oktober 2024 17:00
20. november 2023 08:00 15. oktober 2024 17:00
20. november 2023 08:00 01. december 2023 17:00
04. december 2023 08:00 19. februar 2024 17:00
20. februar 2024 08:00 04. juni 2024 17:00
05. marts 2024 08:00 20. september 2024 17:00
05. juni 2024 08:00 02. juli 2024 17:00
23. september 2024 08:00 27. september 2024 17:00
30. september 2024 08:00 30. september 2024 17:00
01. oktober 2024 08:00 07. oktober 2024 17:00
08. oktober 2024 08:00 14. oktober 2024 17:00
15. oktober 2024 08:00 15. oktober 2024 17:00
15. oktober 2024 17:00 15. oktober 2024 17:00
27. november 2023 08:00 22. oktober 2024 17:00
27. november 2023 08:00 08. december 2023 17:00
11. december 2023 08:00 26. februar 2024 17:00
27. februar 2024 08:00 11. juni 2024 17:00
12. marts 2024 08:00 27. september 2024 17:00
12. juni 2024 08:00 30. juli 2024 17:00
30. september 2024 08:00 04. oktober 2024 17:00
07. oktober 2024 08:00 07. oktober 2024 17:00
08. oktober 2024 08:00 14. oktober 2024 17:00
15. oktober 2024 08:00 21. oktober 2024 17:00
22. oktober 2024 08:00 22. oktober 2024 17:00
04. december 2023 08:00 29. oktober 2024 17:00
04. december 2023 08:00 15. december 2023 17:00
18. december 2023 08:00 04. marts 2024 17:00
05. marts 2024 08:00 18. juni 2024 17:00
19. marts 2024 08:00 04. oktober 2024 17:00
19. juni 2024 08:00 06. august 2024 17:00
07. oktober 2024 08:00 11. oktober 2024 17:00
14. oktober 2024 08:00 14. oktober 2024 17:00
15. oktober 2024 08:00 21. oktober 2024 17:00
22. oktober 2024 08:00 28. oktober 2024 17:00
29. oktober 2024 08:00 29. oktober 2024 17:00
29. oktober 2024 17:00 29. oktober 2024 17:00

11. december 2023 08:00
11. december 2023 08:00
02. januar 2024 08:00
12. marts 2024 08:00
26. marts 2024 08:00
26. juni 2024 08:00
14. oktober 2024 08:00
21. oktober 2024 08:00
22. oktober 2024 08:00
29. oktober 2024 08:00
05. november 2024 08:00
18. december 2023 08:00
18. december 2023 08:00
09. januar 2024 08:00
19. marts 2024 08:00
05. april 2024 08:00
03. juli 2024 08:00
21. oktober 2024 08:00
28. oktober 2024 08:00
29. oktober 2024 08:00
05. november 2024 08:00
12. november 2024 08:00
12. november 2024 17:00
02. januar 2024 08:00
02. januar 2024 08:00
16. januar 2024 08:00
26. marts 2024 08:00
12. april 2024 08:00
31. juli 2024 08:00
28. oktober 2024 08:00
04. november 2024 08:00
05. november 2024 08:00
12. november 2024 08:00
19. november 2024 08:00
09. januar 2024 08:00
09. januar 2024 08:00
23. januar 2024 08:00
05. april 2024 08:00
19. april 2024 08:00
07. august 2024 08:00
04. november 2024 08:00
11. november 2024 08:00
12. november 2024 08:00
19. november 2024 08:00
26. november 2024 08:00
26. november 2024 17:00
27. november 2024 08:00
10. december 2024 17:00
10. december 2024 17:00
10. december 2024 17:00
27. oktober 2023 08:00
27. oktober 2023 08:00
22. december 2023 08:00
22. december 2023 08:00
15. januar 2024 08:00
05. november 2024 17:00
22. december 2023 17:00
11. marts 2024 17:00
25. juni 2024 17:00
11. oktober 2024 17:00
13. august 2024 17:00
18. oktober 2024 17:00
21. oktober 2024 17:00
28. oktober 2024 17:00
04. november 2024 17:00
05. november 2024 17:00
12. november 2024 17:00
08. januar 2024 17:00
18. marts 2024 17:00
02. juli 2024 17:00
18. oktober 2024 17:00
20. august 2024 17:00
25. oktober 2024 17:00
28. oktober 2024 17:00
04. november 2024 17:00
11. november 2024 17:00
12. november 2024 17:00
12. november 2024 17:00
19. november 2024 17:00
15. januar 2024 17:00
25. marts 2024 17:00
30. juli 2024 17:00
25. oktober 2024 17:00
27. august 2024 17:00
01. november 2024 17:00
04. november 2024 17:00
11. november 2024 17:00
18. november 2024 17:00
19. november 2024 17:00
26. november 2024 17:00
22. januar 2024 17:00
04. april 2024 17:00
06. august 2024 17:00
01. november 2024 17:00
03. september 2024 17:00
08. november 2024 17:00
11. november 2024 17:00
18. november 2024 17:00
25. november 2024 17:00
26. november 2024 17:00
26. november 2024 17:00
10. december 2024 17:00
10. december 2024 17:00
10. december 2024 17:00
28. oktober 2025 17:00
27. oktober 2023 08:00
16. juni 2025 17:00
12. januar 2024 17:00
08. april 2025 17:00

15. januar 2024 08:00
15. januar 2024 08:00
29. januar 2024 08:00
11. april 2024 08:00
25. april 2024 08:00
13. august 2024 08:00
11. november 2024 08:00
18. november 2024 08:00
19. november 2024 08:00
26. november 2024 08:00
03. december 2024 08:00
22. januar 2024 08:00
22. januar 2024 08:00
05. februar 2024 08:00
18. april 2024 08:00
03. maj 2024 08:00
20. august 2024 08:00
18. november 2024 08:00
25. november 2024 08:00
26. november 2024 08:00
03. december 2024 08:00
10. december 2024 08:00
10. december 2024 17:00
29. januar 2024 08:00
29. januar 2024 08:00
12. februar 2024 08:00
25. april 2024 08:00
13. maj 2024 08:00
27. august 2024 08:00
25. november 2024 08:00
02. december 2024 08:00
03. december 2024 08:00
10. december 2024 08:00
17. december 2024 08:00
12. februar 2024 08:00
12. februar 2024 08:00
26. februar 2024 08:00
13. maj 2024 08:00
28. maj 2024 08:00
10. september 2024 08:00
09. december 2024 08:00
16. december 2024 08:00
17. december 2024 08:00
02. januar 2025 08:00
09. januar 2025 08:00
09. januar 2025 17:00
19. februar 2024 08:00
19. februar 2024 08:00
04. marts 2024 08:00
21. maj 2024 08:00
04. juni 2024 08:00
17. september 2024 08:00
16. december 2024 08:00
23. december 2024 08:00
03. december 2024 17:00
26. januar 2024 17:00
10. april 2024 17:00
12. august 2024 17:00
08. november 2024 17:00
09. september 2024 17:00
15. november 2024 17:00
18. november 2024 17:00
25. november 2024 17:00
02. december 2024 17:00
03. december 2024 17:00
10. december 2024 17:00
02. februar 2024 17:00
17. april 2024 17:00
19. august 2024 17:00
15. november 2024 17:00
16. september 2024 17:00
22. november 2024 17:00
25. november 2024 17:00
02. december 2024 17:00
09. december 2024 17:00
10. december 2024 17:00
10. december 2024 17:00
17. december 2024 17:00
09. februar 2024 17:00
24. april 2024 17:00
26. august 2024 17:00
22. november 2024 17:00
23. september 2024 17:00
29. november 2024 17:00
02. december 2024 17:00
09. december 2024 17:00
16. december 2024 17:00
17. december 2024 17:00
09. januar 2025 17:00
23. februar 2024 17:00
10. maj 2024 17:00
09. september 2024 17:00
06. december 2024 17:00
07. oktober 2024 17:00
13. december 2024 17:00
16. december 2024 17:00
23. december 2024 17:00
08. januar 2025 17:00
09. januar 2025 17:00
09. januar 2025 17:00
16. januar 2025 17:00
01. marts 2024 17:00
17. maj 2024 17:00
16. september 2024 17:00
13. december 2024 17:00
14. oktober 2024 17:00
20. december 2024 17:00
23. december 2024 17:00

02. januar 2025 08:00
09. januar 2025 08:00
16. januar 2025 08:00
26. februar 2024 08:00
26. februar 2024 08:00
11. marts 2024 08:00
28. maj 2024 08:00
11. juni 2024 08:00
24. september 2024 08:00
23. december 2024 08:00
08. januar 2025 08:00
09. januar 2025 08:00
15. januar 2025 08:00
21. januar 2025 08:00
21. januar 2025 17:00
04. marts 2024 08:00
04. marts 2024 08:00
18. marts 2024 08:00
04. juni 2024 08:00
18. juni 2024 08:00
01. oktober 2024 08:00
08. januar 2025 08:00
15. januar 2025 08:00
16. januar 2025 08:00
22. januar 2025 08:00
28. januar 2025 08:00
11. marts 2024 08:00
11. marts 2024 08:00
25. marts 2024 08:00
11. juni 2024 08:00
25. juni 2024 08:00
08. oktober 2024 08:00
20. januar 2025 08:00
27. januar 2025 08:00
28. januar 2025 08:00
04. februar 2025 08:00
11. februar 2025 08:00
11. februar 2025 17:00
18. marts 2024 08:00
18. marts 2024 08:00
04. april 2024 08:00
18. juni 2024 08:00
02. juli 2024 08:00
15. oktober 2024 08:00
27. januar 2025 08:00
03. februar 2025 08:00
04. februar 2025 08:00
11. februar 2025 08:00
18. februar 2025 08:00
25. marts 2024 08:00
25. marts 2024 08:00
11. april 2024 08:00
25. juni 2024 08:00
30. juli 2024 08:00
08. januar 2025 17:00
15. januar 2025 17:00
16. januar 2025 17:00
21. januar 2025 17:00
08. marts 2024 17:00
27. maj 2024 17:00
23. september 2024 17:00
20. december 2024 17:00
21. oktober 2024 17:00
07. januar 2025 17:00
08. januar 2025 17:00
14. januar 2025 17:00
20. januar 2025 17:00
21. januar 2025 17:00
21. januar 2025 17:00
28. januar 2025 17:00
15. marts 2024 17:00
03. juni 2024 17:00
30. september 2024 17:00
07. januar 2025 17:00
28. oktober 2024 17:00
14. januar 2025 17:00
15. januar 2025 17:00
21. januar 2025 17:00
27. januar 2025 17:00
28. januar 2025 17:00
11. februar 2025 17:00
22. marts 2024 17:00
10. juni 2024 17:00
07. oktober 2024 17:00
17. januar 2025 17:00
04. november 2024 17:00
24. januar 2025 17:00
27. januar 2025 17:00
03. februar 2025 17:00
10. februar 2025 17:00
11. februar 2025 17:00
11. februar 2025 17:00
18. februar 2025 17:00
03. april 2024 17:00
17. juni 2024 17:00
14. oktober 2024 17:00
24. januar 2025 17:00
11. november 2024 17:00
31. januar 2025 17:00
03. februar 2025 17:00
10. februar 2025 17:00
17. februar 2025 17:00
18. februar 2025 17:00
25. februar 2025 17:00
10. april 2024 17:00
24. juni 2024 17:00
21. oktober 2024 17:00
31. januar 2025 17:00

22. oktober 2024 08:00	18. november 2024 17:00
03. februar 2025 08:00	07. februar 2025 17:00
10. februar 2025 08:00	10. februar 2025 17:00
11. februar 2025 08:00	17. februar 2025 17:00
18. februar 2025 08:00	24. februar 2025 17:00
25. februar 2025 08:00	25. februar 2025 17:00
25. februar 2025 17:00	25. februar 2025 17:00
04. april 2024 08:00	04. marts 2025 17:00
04. april 2024 08:00	17. april 2024 17:00
18. april 2024 08:00	01. juli 2024 17:00
02. juli 2024 08:00	28. oktober 2024 17:00
06. august 2024 08:00	07. februar 2025 17:00
29. oktober 2024 08:00	25. november 2024 17:00
10. februar 2025 08:00	14. februar 2025 17:00
17. februar 2025 08:00	17. februar 2025 17:00
18. februar 2025 08:00	24. februar 2025 17:00
25. februar 2025 08:00	03. marts 2025 17:00
04. marts 2025 08:00	04. marts 2025 17:00
15. april 2024 08:00	11. marts 2025 17:00
15. april 2024 08:00	29. april 2024 17:00
30. april 2024 08:00	31. juli 2024 17:00
01. august 2024 08:00	06. november 2024 17:00
15. august 2024 08:00	14. februar 2025 17:00
07. november 2024 08:00	04. december 2024 17:00
17. februar 2025 08:00	21. februar 2025 17:00
24. februar 2025 08:00	24. februar 2025 17:00
25. februar 2025 08:00	03. marts 2025 17:00
04. marts 2025 08:00	10. marts 2025 17:00
11. marts 2025 08:00	11. marts 2025 17:00
11. marts 2025 17:00	11. marts 2025 17:00
22. april 2024 08:00	18. marts 2025 17:00
22. april 2024 08:00	06. maj 2024 17:00
07. maj 2024 08:00	07. august 2024 17:00
08. august 2024 08:00	13. november 2024 17:00
22. august 2024 08:00	21. februar 2025 17:00
14. november 2024 08:00	11. december 2024 17:00
24. februar 2025 08:00	28. februar 2025 17:00
03. marts 2025 08:00	03. marts 2025 17:00
04. marts 2025 08:00	10. marts 2025 17:00
11. marts 2025 08:00	17. marts 2025 17:00
18. marts 2025 08:00	18. marts 2025 17:00
30. april 2024 08:00	25. marts 2025 17:00
30. april 2024 08:00	14. maj 2024 17:00
15. maj 2024 08:00	14. august 2024 17:00
15. august 2024 08:00	20. november 2024 17:00
29. august 2024 08:00	28. februar 2025 17:00
21. november 2024 08:00	18. december 2024 17:00
03. marts 2025 08:00	07. marts 2025 17:00
10. marts 2025 08:00	10. marts 2025 17:00
11. marts 2025 08:00	17. marts 2025 17:00
18. marts 2025 08:00	24. marts 2025 17:00
25. marts 2025 08:00	25. marts 2025 17:00
25. marts 2025 17:00	25. marts 2025 17:00
26. marts 2025 08:00	08. april 2025 17:00

08. april 2025 17:00
20. februar 2024 08:00
19. april 2024 08:00
19. april 2024 08:00
06. maj 2024 08:00
06. maj 2024 08:00
22. maj 2024 08:00
21. august 2024 08:00
04. september 2024 08:00
27. november 2024 08:00
10. marts 2025 08:00
17. marts 2025 08:00
18. marts 2025 08:00
25. marts 2025 08:00
01. april 2025 08:00
14. maj 2024 08:00
14. maj 2024 08:00
29. maj 2024 08:00
28. august 2024 08:00
11. september 2024 08:00
04. december 2024 08:00
17. marts 2025 08:00
24. marts 2025 08:00
25. marts 2025 08:00
01. april 2025 08:00
08. april 2025 08:00
08. april 2025 17:00
21. maj 2024 08:00
21. maj 2024 08:00
04. juni 2024 08:00
03. september 2024 08:00
17. september 2024 08:00
10. december 2024 08:00
24. marts 2025 08:00
31. marts 2025 08:00
01. april 2025 08:00
08. april 2025 08:00
15. april 2025 08:00
03. juni 2024 08:00
03. juni 2024 08:00
17. juni 2024 08:00
16. september 2024 08:00
30. september 2024 08:00
23. december 2024 08:00
31. marts 2025 08:00
07. april 2025 08:00
08. april 2025 08:00
15. april 2025 08:00
25. april 2025 08:00
25. april 2025 17:00
10. juni 2024 08:00
10. juni 2024 08:00
24. juni 2024 08:00
23. september 2024 08:00

08. april 2025 17:00
20. februar 2024 08:00
16. juni 2025 17:00
03. maj 2024 17:00
01. april 2025 17:00
21. maj 2024 17:00
20. august 2024 17:00
26. november 2024 17:00
07. marts 2025 17:00
02. januar 2025 17:00
14. marts 2025 17:00
17. marts 2025 17:00
24. marts 2025 17:00
31. marts 2025 17:00
01. april 2025 17:00
08. april 2025 17:00
28. maj 2024 17:00
27. august 2024 17:00
03. december 2024 17:00
14. marts 2025 17:00
09. januar 2025 17:00
21. marts 2025 17:00
24. marts 2025 17:00
31. marts 2025 17:00
07. april 2025 17:00
08. april 2025 17:00
08. april 2025 17:00
15. april 2025 17:00
03. juni 2024 17:00
02. september 2024 17:00
09. december 2024 17:00
21. marts 2025 17:00
15. januar 2025 17:00
28. marts 2025 17:00
31. marts 2025 17:00
07. april 2025 17:00
14. april 2025 17:00
15. april 2025 17:00
25. april 2025 17:00
14. juni 2024 17:00
13. september 2024 17:00
20. december 2024 17:00
28. marts 2025 17:00
28. januar 2025 17:00
04. april 2025 17:00
07. april 2025 17:00
14. april 2025 17:00
24. april 2025 17:00
25. april 2025 17:00
25. april 2025 17:00
02. maj 2025 17:00
21. juni 2024 17:00
20. september 2024 17:00
07. januar 2025 17:00

07. oktober 2024 08:00	04. april 2025 17:00
08. januar 2025 08:00	04. februar 2025 17:00
07. april 2025 08:00	11. april 2025 17:00
14. april 2025 08:00	14. april 2025 17:00
15. april 2025 08:00	24. april 2025 17:00
25. april 2025 08:00	01. maj 2025 17:00
02. maj 2025 08:00	02. maj 2025 17:00
17. juni 2024 08:00	13. maj 2025 17:00
17. juni 2024 08:00	28. juni 2024 17:00
01. juli 2024 08:00	27. september 2024 17:00
30. september 2024 08:00	14. januar 2025 17:00
11. oktober 2024 08:00	11. april 2025 17:00
15. januar 2025 08:00	11. februar 2025 17:00
14. april 2025 08:00	23. april 2025 17:00
24. april 2025 08:00	24. april 2025 17:00
25. april 2025 08:00	01. maj 2025 17:00
02. maj 2025 08:00	12. maj 2025 17:00
13. maj 2025 08:00	13. maj 2025 17:00
13. maj 2025 17:00	13. maj 2025 17:00
24. juni 2024 08:00	21. maj 2025 17:00
24. juni 2024 08:00	05. juli 2024 17:00
29. juli 2024 08:00	04. oktober 2024 17:00
07. oktober 2024 08:00	21. januar 2025 17:00
21. oktober 2024 08:00	25. april 2025 17:00
22. januar 2025 08:00	18. februar 2025 17:00
28. april 2025 08:00	02. maj 2025 17:00
05. maj 2025 08:00	05. maj 2025 17:00
06. maj 2025 08:00	12. maj 2025 17:00
13. maj 2025 08:00	20. maj 2025 17:00
21. maj 2025 08:00	21. maj 2025 17:00
01. juli 2024 08:00	28. maj 2025 17:00
01. juli 2024 08:00	02. august 2024 17:00
05. august 2024 08:00	11. oktober 2024 17:00
14. oktober 2024 08:00	28. januar 2025 17:00
28. oktober 2024 08:00	02. maj 2025 17:00
29. januar 2025 08:00	25. februar 2025 17:00
05. maj 2025 08:00	09. maj 2025 17:00
12. maj 2025 08:00	12. maj 2025 17:00
13. maj 2025 08:00	20. maj 2025 17:00
21. maj 2025 08:00	27. maj 2025 17:00
28. maj 2025 08:00	28. maj 2025 17:00
28. maj 2025 17:00	28. maj 2025 17:00
30. maj 2025 08:00	16. juni 2025 17:00
16. juni 2025 17:00	16. juni 2025 17:00
24. april 2024 08:00	24. april 2024 08:00
24. juni 2024 08:00	28. oktober 2025 17:00
24. juni 2024 08:00	02. september 2025 17:00
24. juni 2024 08:00	05. juli 2024 17:00
29. juli 2024 08:00	04. juni 2025 17:00
29. juli 2024 08:00	09. august 2024 17:00
12. august 2024 08:00	18. oktober 2024 17:00
21. oktober 2024 08:00	04. februar 2025 17:00
04. november 2024 08:00	09. maj 2025 17:00
05. februar 2025 08:00	04. marts 2025 17:00

12. maj 2025 08:00	19. maj 2025 17:00
20. maj 2025 08:00	20. maj 2025 17:00
21. maj 2025 08:00	27. maj 2025 17:00
28. maj 2025 08:00	03. juni 2025 17:00
04. juni 2025 08:00	04. juni 2025 17:00
05. august 2024 08:00	13. juni 2025 17:00
05. august 2024 08:00	16. august 2024 17:00
19. august 2024 08:00	25. oktober 2024 17:00
28. oktober 2024 08:00	11. februar 2025 17:00
11. november 2024 08:00	19. maj 2025 17:00
12. februar 2025 08:00	11. marts 2025 17:00
20. maj 2025 08:00	26. maj 2025 17:00
27. maj 2025 08:00	27. maj 2025 17:00
28. maj 2025 08:00	03. juni 2025 17:00
04. juni 2025 08:00	12. juni 2025 17:00
13. juni 2025 08:00	13. juni 2025 17:00
13. juni 2025 17:00	13. juni 2025 17:00
12. august 2024 08:00	19. juni 2025 17:00
12. august 2024 08:00	23. august 2024 17:00
26. august 2024 08:00	01. november 2024 17:00
04. november 2024 08:00	18. februar 2025 17:00
18. november 2024 08:00	26. maj 2025 17:00
19. februar 2025 08:00	18. marts 2025 17:00
27. maj 2025 08:00	02. juni 2025 17:00
03. juni 2025 08:00	03. juni 2025 17:00
04. juni 2025 08:00	12. juni 2025 17:00
13. juni 2025 08:00	18. juni 2025 17:00
19. juni 2025 08:00	19. juni 2025 17:00
19. august 2024 08:00	01. juli 2025 17:00
19. august 2024 08:00	30. august 2024 17:00
02. september 2024 08:00	08. november 2024 17:00
11. november 2024 08:00	25. februar 2025 17:00
25. november 2024 08:00	03. juni 2025 17:00
26. februar 2025 08:00	25. marts 2025 17:00
04. juni 2025 08:00	12. juni 2025 17:00
13. juni 2025 08:00	13. juni 2025 17:00
16. juni 2025 08:00	20. juni 2025 17:00
23. juni 2025 08:00	30. juni 2025 17:00
01. juli 2025 08:00	01. juli 2025 17:00
01. juli 2025 17:00	01. juli 2025 17:00
26. august 2024 08:00	29. juli 2025 17:00
26. august 2024 08:00	06. september 2024 17:00
09. september 2024 08:00	15. november 2024 17:00
18. november 2024 08:00	04. marts 2025 17:00
02. december 2024 08:00	12. juni 2025 17:00
05. marts 2025 08:00	01. april 2025 17:00
13. juni 2025 08:00	20. juni 2025 17:00
23. juni 2025 08:00	23. juni 2025 17:00
24. juni 2025 08:00	30. juni 2025 17:00
01. juli 2025 08:00	28. juli 2025 17:00
29. juli 2025 08:00	29. juli 2025 17:00
02. september 2024 08:00	05. august 2025 17:00
02. september 2024 08:00	13. september 2024 17:00
16. september 2024 08:00	22. november 2024 17:00

25. november 2024 08:00
09. december 2024 08:00
12. marts 2025 08:00
23. juni 2025 08:00
30. juni 2025 08:00
01. juli 2025 08:00
29. juli 2025 08:00
05. august 2025 08:00
05. august 2025 17:00
09. september 2024 08:00
09. september 2024 08:00
23. september 2024 08:00
02. december 2024 08:00
16. december 2024 08:00
19. marts 2025 08:00
30. juni 2025 08:00
28. juli 2025 08:00
29. juli 2025 08:00
05. august 2025 08:00
12. august 2025 08:00
16. september 2024 08:00
16. september 2024 08:00
30. september 2024 08:00
09. december 2024 08:00
23. december 2024 08:00
26. marts 2025 08:00
28. juli 2025 08:00
04. august 2025 08:00
05. august 2025 08:00
12. august 2025 08:00
19. august 2025 08:00
19. august 2025 17:00
20. august 2025 08:00
02. september 2025 17:00
24. juni 2024 08:00
09. september 2024 08:00
09. september 2024 08:00
23. september 2024 08:00
23. september 2024 08:00
07. oktober 2024 08:00
16. december 2024 08:00
08. januar 2025 08:00
02. april 2025 08:00
04. august 2025 08:00
11. august 2025 08:00
12. august 2025 08:00
19. august 2025 08:00
26. august 2025 08:00
30. september 2024 08:00
30. september 2024 08:00
14. oktober 2024 08:00
23. december 2024 08:00
15. januar 2025 08:00
09. april 2025 08:00
11. marts 2025 17:00
20. juni 2025 17:00
08. april 2025 17:00
27. juni 2025 17:00
30. juni 2025 17:00
28. juli 2025 17:00
04. august 2025 17:00
05. august 2025 17:00
05. august 2025 17:00
12. august 2025 17:00
20. september 2024 17:00
29. november 2024 17:00
18. marts 2025 17:00
27. juni 2025 17:00
15. april 2025 17:00
04. juli 2025 17:00
28. juli 2025 17:00
04. august 2025 17:00
11. august 2025 17:00
12. august 2025 17:00
19. august 2025 17:00
27. september 2024 17:00
06. december 2024 17:00
25. marts 2025 17:00
04. juli 2025 17:00
25. april 2025 17:00
01. august 2025 17:00
04. august 2025 17:00
11. august 2025 17:00
18. august 2025 17:00
19. august 2025 17:00
19. august 2025 17:00
02. september 2025 17:00
02. september 2025 17:00
24. juni 2024 08:00
28. oktober 2025 17:00
20. september 2024 17:00
26. august 2025 17:00
04. oktober 2024 17:00
13. december 2024 17:00
01. april 2025 17:00
01. august 2025 17:00
02. maj 2025 17:00
08. august 2025 17:00
11. august 2025 17:00
18. august 2025 17:00
25. august 2025 17:00
26. august 2025 17:00
02. september 2025 17:00
11. oktober 2024 17:00
20. december 2024 17:00
08. april 2025 17:00
08. august 2025 17:00
09. maj 2025 17:00

11. august 2025 08:00
18. august 2025 08:00
19. august 2025 08:00
26. august 2025 08:00
02. september 2025 08:00
02. september 2025 17:00
07. oktober 2024 08:00
07. oktober 2024 08:00
21. oktober 2024 08:00
08. januar 2025 08:00
22. januar 2025 08:00
16. april 2025 08:00
18. august 2025 08:00
25. august 2025 08:00
26. august 2025 08:00
02. september 2025 08:00
09. september 2025 08:00
14. oktober 2024 08:00
14. oktober 2024 08:00
28. oktober 2024 08:00
15. januar 2025 08:00
29. januar 2025 08:00
28. april 2025 08:00
25. august 2025 08:00
01. september 2025 08:00
02. september 2025 08:00
09. september 2025 08:00
16. september 2025 08:00
16. september 2025 17:00
21. oktober 2024 08:00
21. oktober 2024 08:00
04. november 2024 08:00
22. januar 2025 08:00
05. februar 2025 08:00
05. maj 2025 08:00
01. september 2025 08:00
08. september 2025 08:00
09. september 2025 08:00
16. september 2025 08:00
23. september 2025 08:00
28. oktober 2024 08:00
28. oktober 2024 08:00
11. november 2024 08:00
29. januar 2025 08:00
12. februar 2025 08:00
12. maj 2025 08:00
08. september 2025 08:00
15. september 2025 08:00
16. september 2025 08:00
23. september 2025 08:00
30. september 2025 08:00
30. september 2025 17:00
04. november 2024 08:00
04. november 2024 08:00
15. august 2025 17:00
18. august 2025 17:00
25. august 2025 17:00
01. september 2025 17:00
02. september 2025 17:00
02. september 2025 17:00
09. september 2025 17:00
18. oktober 2024 17:00
07. januar 2025 17:00
15. april 2025 17:00
15. august 2025 17:00
19. maj 2025 17:00
22. august 2025 17:00
25. august 2025 17:00
01. september 2025 17:00
08. september 2025 17:00
09. september 2025 17:00
16. september 2025 17:00
25. oktober 2024 17:00
14. januar 2025 17:00
25. april 2025 17:00
22. august 2025 17:00
26. maj 2025 17:00
29. august 2025 17:00
01. september 2025 17:00
08. september 2025 17:00
15. september 2025 17:00
16. september 2025 17:00
16. september 2025 17:00
23. september 2025 17:00
01. november 2024 17:00
21. januar 2025 17:00
02. maj 2025 17:00
29. august 2025 17:00
03. juni 2025 17:00
05. september 2025 17:00
08. september 2025 17:00
15. september 2025 17:00
22. september 2025 17:00
23. september 2025 17:00
30. september 2025 17:00
08. november 2024 17:00
28. januar 2025 17:00
09. maj 2025 17:00
05. september 2025 17:00
12. juni 2025 17:00
12. september 2025 17:00
15. september 2025 17:00
22. september 2025 17:00
29. september 2025 17:00
30. september 2025 17:00
30. september 2025 17:00
07. oktober 2025 17:00
15. november 2024 17:00

18. november 2024 08:00
05. februar 2025 08:00
19. februar 2025 08:00
20. maj 2025 08:00
15. september 2025 08:00
22. september 2025 08:00
23. september 2025 08:00
30. september 2025 08:00
07. oktober 2025 08:00
11. november 2024 08:00
11. november 2024 08:00
25. november 2024 08:00
12. februar 2025 08:00
26. februar 2025 08:00
27. maj 2025 08:00
22. september 2025 08:00
29. september 2025 08:00
30. september 2025 08:00
07. oktober 2025 08:00
14. oktober 2025 08:00
14. oktober 2025 17:00
15. oktober 2025 08:00
28. oktober 2025 17:00
28. oktober 2025 17:00
28. oktober 2025 17:00
16. januar 2023 08:00
09. september 2024 08:00
09. september 2024 08:00
04. november 2024 08:00
04. november 2024 08:00
18. november 2024 08:00
18. november 2024 08:00
02. december 2024 08:00
19. februar 2025 08:00
05. marts 2025 08:00
04. juni 2025 08:00
29. september 2025 08:00
06. oktober 2025 08:00
07. oktober 2025 08:00
14. oktober 2025 08:00
21. oktober 2025 08:00
25. november 2024 08:00
25. november 2024 08:00
09. december 2024 08:00
26. februar 2025 08:00
12. marts 2025 08:00
13. juni 2025 08:00
06. oktober 2025 08:00
13. oktober 2025 08:00
14. oktober 2025 08:00
21. oktober 2025 08:00
28. oktober 2025 08:00
28. oktober 2025 17:00
02. december 2024 08:00
02. december 2024 08:00

04. februar 2025 17:00
19. maj 2025 17:00
12. september 2025 17:00
19. juni 2025 17:00
19. september 2025 17:00
22. september 2025 17:00
29. september 2025 17:00
06. oktober 2025 17:00
07. oktober 2025 17:00
14. oktober 2025 17:00
22. november 2024 17:00
11. februar 2025 17:00
26. maj 2025 17:00
19. september 2025 17:00
26. juni 2025 17:00
26. september 2025 17:00
29. september 2025 17:00
06. oktober 2025 17:00
13. oktober 2025 17:00
14. oktober 2025 17:00
14. oktober 2025 17:00
28. oktober 2025 17:00
28. oktober 2025 17:00
28. oktober 2025 17:00
09. juni 2026 17:00
03. marts 2026 17:00
09. september 2024 08:00
23. december 2025 17:00
15. november 2024 17:00
21. oktober 2025 17:00
29. november 2024 17:00
18. februar 2025 17:00
03. juni 2025 17:00
26. september 2025 17:00
03. juli 2025 17:00
03. oktober 2025 17:00
06. oktober 2025 17:00
13. oktober 2025 17:00
20. oktober 2025 17:00
21. oktober 2025 17:00
28. oktober 2025 17:00
06. december 2024 17:00
25. februar 2025 17:00
12. juni 2025 17:00
03. oktober 2025 17:00
31. juli 2025 17:00
10. oktober 2025 17:00
13. oktober 2025 17:00
20. oktober 2025 17:00
27. oktober 2025 17:00
28. oktober 2025 17:00
28. oktober 2025 17:00
04. november 2025 17:00
13. december 2024 17:00

16. december 2024 08:00
05. marts 2025 08:00
19. marts 2025 08:00
20. juni 2025 08:00
13. oktober 2025 08:00
20. oktober 2025 08:00
21. oktober 2025 08:00
28. oktober 2025 08:00
04. november 2025 08:00
09. december 2024 08:00
09. december 2024 08:00
23. december 2024 08:00
12. marts 2025 08:00
26. marts 2025 08:00
27. juni 2025 08:00
20. oktober 2025 08:00
27. oktober 2025 08:00
28. oktober 2025 08:00
04. november 2025 08:00
11. november 2025 08:00
11. november 2025 17:00
16. december 2024 08:00
16. december 2024 08:00
08. januar 2025 08:00
19. marts 2025 08:00
02. april 2025 08:00
04. juli 2025 08:00
27. oktober 2025 08:00
03. november 2025 08:00
04. november 2025 08:00
11. november 2025 08:00
18. november 2025 08:00
23. december 2024 08:00
23. december 2024 08:00
15. januar 2025 08:00
26. marts 2025 08:00
09. april 2025 08:00
01. august 2025 08:00
03. november 2025 08:00
10. november 2025 08:00
11. november 2025 08:00
18. november 2025 08:00
25. november 2025 08:00
25. november 2025 17:00
08. januar 2025 08:00
08. januar 2025 08:00
22. januar 2025 08:00
02. april 2025 08:00
16. april 2025 08:00
08. august 2025 08:00
10. november 2025 08:00
17. november 2025 08:00
18. november 2025 08:00
25. november 2025 08:00

04. marts 2025 17:00
19. juni 2025 17:00
10. oktober 2025 17:00
07. august 2025 17:00
17. oktober 2025 17:00
20. oktober 2025 17:00
27. oktober 2025 17:00
03. november 2025 17:00
04. november 2025 17:00
11. november 2025 17:00
20. december 2024 17:00
11. marts 2025 17:00
26. juni 2025 17:00
17. oktober 2025 17:00
14. august 2025 17:00
24. oktober 2025 17:00
27. oktober 2025 17:00
03. november 2025 17:00
10. november 2025 17:00
11. november 2025 17:00
11. november 2025 17:00
18. november 2025 17:00
07. januar 2025 17:00
18. marts 2025 17:00
03. juli 2025 17:00
24. oktober 2025 17:00
21. august 2025 17:00
31. oktober 2025 17:00
03. november 2025 17:00
10. november 2025 17:00
17. november 2025 17:00
18. november 2025 17:00
25. november 2025 17:00
14. januar 2025 17:00
25. marts 2025 17:00
31. juli 2025 17:00
31. oktober 2025 17:00
28. august 2025 17:00
07. november 2025 17:00
10. november 2025 17:00
17. november 2025 17:00
24. november 2025 17:00
25. november 2025 17:00
25. november 2025 17:00
02. december 2025 17:00
21. januar 2025 17:00
01. april 2025 17:00
07. august 2025 17:00
07. november 2025 17:00
04. september 2025 17:00
14. november 2025 17:00
17. november 2025 17:00
24. november 2025 17:00
01. december 2025 17:00

02. december 2025 08:00	02. december 2025 17:00
20. januar 2025 08:00	09. december 2025 17:00
20. januar 2025 08:00	31. januar 2025 17:00
03. februar 2025 08:00	11. april 2025 17:00
14. april 2025 08:00	19. august 2025 17:00
01. maj 2025 08:00	14. november 2025 17:00
20. august 2025 08:00	16. september 2025 17:00
17. november 2025 08:00	21. november 2025 17:00
24. november 2025 08:00	24. november 2025 17:00
25. november 2025 08:00	01. december 2025 17:00
02. december 2025 08:00	08. december 2025 17:00
09. december 2025 08:00	09. december 2025 17:00
09. december 2025 17:00	09. december 2025 17:00
10. december 2025 08:00	23. december 2025 17:00
23. december 2025 17:00	23. december 2025 17:00
07. november 2024 08:00	07. november 2024 08:00
13. januar 2025 08:00	03. marts 2026 17:00
13. januar 2025 08:00	24. januar 2025 17:00
27. januar 2025 08:00	16. december 2025 17:00
27. januar 2025 08:00	07. februar 2025 17:00
10. februar 2025 08:00	23. april 2025 17:00
24. april 2025 08:00	26. august 2025 17:00
08. maj 2025 08:00	21. november 2025 17:00
27. august 2025 08:00	23. september 2025 17:00
24. november 2025 08:00	28. november 2025 17:00
01. december 2025 08:00	01. december 2025 17:00
02. december 2025 08:00	08. december 2025 17:00
09. december 2025 08:00	15. december 2025 17:00
16. december 2025 08:00	16. december 2025 17:00
03. februar 2025 08:00	23. december 2025 17:00
03. februar 2025 08:00	14. februar 2025 17:00
17. februar 2025 08:00	30. april 2025 17:00
01. maj 2025 08:00	02. september 2025 17:00
15. maj 2025 08:00	28. november 2025 17:00
03. september 2025 08:00	30. september 2025 17:00
01. december 2025 08:00	05. december 2025 17:00
08. december 2025 08:00	08. december 2025 17:00
09. december 2025 08:00	15. december 2025 17:00
16. december 2025 08:00	22. december 2025 17:00
23. december 2025 08:00	23. december 2025 17:00
23. december 2025 17:00	23. december 2025 17:00
10. februar 2025 08:00	08. januar 2026 17:00
10. februar 2025 08:00	21. februar 2025 17:00
24. februar 2025 08:00	07. maj 2025 17:00
08. maj 2025 08:00	09. september 2025 17:00
23. maj 2025 08:00	05. december 2025 17:00
10. september 2025 08:00	07. oktober 2025 17:00
08. december 2025 08:00	12. december 2025 17:00
15. december 2025 08:00	15. december 2025 17:00
16. december 2025 08:00	22. december 2025 17:00
23. december 2025 08:00	07. januar 2026 17:00
08. januar 2026 08:00	08. januar 2026 17:00
17. februar 2025 08:00	15. januar 2026 17:00
17. februar 2025 08:00	28. februar 2025 17:00

03. marts 2025 08:00
15. maj 2025 08:00
02. juni 2025 08:00
17. september 2025 08:00
15. december 2025 08:00
22. december 2025 08:00
23. december 2025 08:00
08. januar 2026 08:00
15. januar 2026 08:00
15. januar 2026 17:00
24. februar 2025 08:00
24. februar 2025 08:00
10. marts 2025 08:00
23. maj 2025 08:00
11. juni 2025 08:00
24. september 2025 08:00
22. december 2025 08:00
07. januar 2026 08:00
08. januar 2026 08:00
15. januar 2026 08:00
22. januar 2026 08:00
03. marts 2025 08:00
03. marts 2025 08:00
17. marts 2025 08:00
02. juni 2025 08:00
18. juni 2025 08:00
01. oktober 2025 08:00
09. januar 2026 08:00
16. januar 2026 08:00
19. januar 2026 08:00
27. januar 2026 08:00
03. februar 2026 08:00
03. februar 2026 17:00
10. marts 2025 08:00
10. marts 2025 08:00
24. marts 2025 08:00
11. juni 2025 08:00
25. juni 2025 08:00
08. oktober 2025 08:00
19. januar 2026 08:00
26. januar 2026 08:00
27. januar 2026 08:00
03. februar 2026 08:00
10. februar 2026 08:00
17. marts 2025 08:00
17. marts 2025 08:00
31. marts 2025 08:00
18. juni 2025 08:00
02. juli 2025 08:00
15. oktober 2025 08:00
23. januar 2026 08:00
02. februar 2026 08:00
03. februar 2026 08:00
10. februar 2026 08:00
14. maj 2025 17:00
16. september 2025 17:00
12. december 2025 17:00
14. oktober 2025 17:00
19. december 2025 17:00
22. december 2025 17:00
07. januar 2026 17:00
14. januar 2026 17:00
15. januar 2026 17:00
15. januar 2026 17:00
22. januar 2026 17:00
07. marts 2025 17:00
22. maj 2025 17:00
23. september 2025 17:00
19. december 2025 17:00
21. oktober 2025 17:00
06. januar 2026 17:00
07. januar 2026 17:00
14. januar 2026 17:00
21. januar 2026 17:00
22. januar 2026 17:00
03. februar 2026 17:00
14. marts 2025 17:00
30. maj 2025 17:00
30. september 2025 17:00
08. januar 2026 17:00
28. oktober 2025 17:00
15. januar 2026 17:00
16. januar 2026 17:00
26. januar 2026 17:00
02. februar 2026 17:00
03. februar 2026 17:00
03. februar 2026 17:00
10. februar 2026 17:00
21. marts 2025 17:00
06. juni 2025 17:00
07. oktober 2025 17:00
16. januar 2026 17:00
04. november 2025 17:00
23. januar 2026 17:00
26. januar 2026 17:00
02. februar 2026 17:00
09. februar 2026 17:00
10. februar 2026 17:00
17. februar 2026 17:00
28. marts 2025 17:00
17. juni 2025 17:00
14. oktober 2025 17:00
22. januar 2026 17:00
11. november 2025 17:00
30. januar 2026 17:00
02. februar 2026 17:00
09. februar 2026 17:00
16. februar 2026 17:00

17. februar 2026 08:00	17. februar 2026 17:00
17. februar 2026 17:00	17. februar 2026 17:00
18. februar 2026 08:00	03. marts 2026 17:00
03. marts 2026 17:00	03. marts 2026 17:00
16. januar 2023 08:00	09. juni 2026 17:00
13. januar 2025 08:00	13. januar 2025 08:00
10. marts 2025 08:00	04. maj 2026 17:00
10. marts 2025 08:00	21. marts 2025 17:00
24. marts 2025 08:00	24. februar 2026 17:00
24. marts 2025 08:00	04. april 2025 17:00
07. april 2025 08:00	24. juni 2025 17:00
25. juni 2025 08:00	21. oktober 2025 17:00
30. juli 2025 08:00	30. januar 2026 17:00
22. oktober 2025 08:00	18. november 2025 17:00
02. februar 2026 08:00	06. februar 2026 17:00
09. februar 2026 08:00	09. februar 2026 17:00
10. februar 2026 08:00	16. februar 2026 17:00
17. februar 2026 08:00	23. februar 2026 17:00
24. februar 2026 08:00	24. februar 2026 17:00
31. marts 2025 08:00	03. marts 2026 17:00
31. marts 2025 08:00	11. april 2025 17:00
14. april 2025 08:00	01. juli 2025 17:00
02. juli 2025 08:00	28. oktober 2025 17:00
06. august 2025 08:00	06. februar 2026 17:00
29. oktober 2025 08:00	25. november 2025 17:00
09. februar 2026 08:00	13. februar 2026 17:00
16. februar 2026 08:00	16. februar 2026 17:00
17. februar 2026 08:00	23. februar 2026 17:00
24. februar 2026 08:00	02. marts 2026 17:00
03. marts 2026 08:00	03. marts 2026 17:00
03. marts 2026 17:00	03. marts 2026 17:00
07. april 2025 08:00	10. marts 2026 17:00
07. april 2025 08:00	23. april 2025 17:00
24. april 2025 08:00	29. juli 2025 17:00
30. juli 2025 08:00	04. november 2025 17:00
13. august 2025 08:00	13. februar 2026 17:00
05. november 2025 08:00	02. december 2025 17:00
16. februar 2026 08:00	20. februar 2026 17:00
23. februar 2026 08:00	23. februar 2026 17:00
24. februar 2026 08:00	02. marts 2026 17:00
03. marts 2026 08:00	09. marts 2026 17:00
10. marts 2026 08:00	10. marts 2026 17:00
14. april 2025 08:00	17. marts 2026 17:00
14. april 2025 08:00	30. april 2025 17:00
01. maj 2025 08:00	05. august 2025 17:00
06. august 2025 08:00	11. november 2025 17:00
20. august 2025 08:00	20. februar 2026 17:00
12. november 2025 08:00	09. december 2025 17:00
23. februar 2026 08:00	27. februar 2026 17:00
02. marts 2026 08:00	02. marts 2026 17:00
03. marts 2026 08:00	09. marts 2026 17:00
10. marts 2026 08:00	16. marts 2026 17:00
17. marts 2026 08:00	17. marts 2026 17:00
17. marts 2026 17:00	17. marts 2026 17:00

24. april 2025 08:00	24. marts 2026 17:00
24. april 2025 08:00	07. maj 2025 17:00
08. maj 2025 08:00	12. august 2025 17:00
13. august 2025 08:00	18. november 2025 17:00
27. august 2025 08:00	27. februar 2026 17:00
19. november 2025 08:00	16. december 2025 17:00
02. marts 2026 08:00	06. marts 2026 17:00
09. marts 2026 08:00	09. marts 2026 17:00
10. marts 2026 08:00	16. marts 2026 17:00
17. marts 2026 08:00	23. marts 2026 17:00
24. marts 2026 08:00	24. marts 2026 17:00
01. maj 2025 08:00	31. marts 2026 17:00
01. maj 2025 08:00	14. maj 2025 17:00
15. maj 2025 08:00	19. august 2025 17:00
20. august 2025 08:00	25. november 2025 17:00
03. september 2025 08:00	06. marts 2026 17:00
26. november 2025 08:00	23. december 2025 17:00
09. marts 2026 08:00	13. marts 2026 17:00
16. marts 2026 08:00	16. marts 2026 17:00
17. marts 2026 08:00	23. marts 2026 17:00
24. marts 2026 08:00	30. marts 2026 17:00
31. marts 2026 08:00	31. marts 2026 17:00
31. marts 2026 17:00	31. marts 2026 17:00
06. maj 2025 08:00	10. april 2026 17:00
06. maj 2025 08:00	20. maj 2025 17:00
21. maj 2025 08:00	22. august 2025 17:00
25. august 2025 08:00	28. november 2025 17:00
08. september 2025 08:00	13. marts 2026 17:00
01. december 2025 08:00	06. januar 2026 17:00
16. marts 2026 08:00	20. marts 2026 17:00
23. marts 2026 08:00	23. marts 2026 17:00
24. marts 2026 08:00	30. marts 2026 17:00
31. marts 2026 08:00	09. april 2026 17:00
10. april 2026 08:00	10. april 2026 17:00
12. maj 2025 08:00	17. april 2026 17:00
12. maj 2025 08:00	26. maj 2025 17:00
27. maj 2025 08:00	28. august 2025 17:00
29. august 2025 08:00	04. december 2025 17:00
12. september 2025 08:00	20. marts 2026 17:00
05. december 2025 08:00	12. januar 2026 17:00
23. marts 2026 08:00	27. marts 2026 17:00
30. marts 2026 08:00	30. marts 2026 17:00
31. marts 2026 08:00	09. april 2026 17:00
10. april 2026 08:00	16. april 2026 17:00
17. april 2026 08:00	17. april 2026 17:00
17. april 2026 17:00	17. april 2026 17:00
20. april 2026 08:00	04. maj 2026 17:00
04. maj 2026 17:00	04. maj 2026 17:00
05. marts 2025 08:00	05. marts 2025 08:00
05. maj 2025 08:00	09. juni 2026 17:00
05. maj 2025 08:00	19. maj 2025 17:00
20. maj 2025 08:00	24. april 2026 17:00
20. maj 2025 08:00	03. juni 2025 17:00
04. juni 2025 08:00	04. september 2025 17:00

05. september 2025 08:00
19. september 2025 08:00
12. december 2025 08:00
30. marts 2026 08:00
09. april 2026 08:00
10. april 2026 08:00
17. april 2026 08:00
24. april 2026 08:00
27. maj 2025 08:00
27. maj 2025 08:00
13. juni 2025 08:00
12. september 2025 08:00
26. september 2025 08:00
19. december 2025 08:00
01. april 2026 08:00
13. april 2026 08:00
14. april 2026 08:00
21. april 2026 08:00
28. april 2026 08:00
28. april 2026 17:00
03. juni 2025 08:00
03. juni 2025 08:00
19. juni 2025 08:00
18. september 2025 08:00
02. oktober 2025 08:00
05. januar 2026 08:00
09. april 2026 08:00
16. april 2026 08:00
17. april 2026 08:00
24. april 2026 08:00
06. maj 2026 08:00
12. juni 2025 08:00
12. juni 2025 08:00
26. juni 2025 08:00
25. september 2025 08:00
09. oktober 2025 08:00
12. januar 2026 08:00
16. april 2026 08:00
23. april 2026 08:00
24. april 2026 08:00
06. maj 2026 08:00
13. maj 2026 08:00
13. maj 2026 17:00
18. juni 2025 08:00
18. juni 2025 08:00
02. juli 2025 08:00
01. oktober 2025 08:00
15. oktober 2025 08:00
16. januar 2026 08:00
23. april 2026 08:00
05. maj 2026 08:00
06. maj 2026 08:00
13. maj 2026 08:00
21. maj 2026 08:00
11. december 2025 17:00
27. marts 2026 17:00
19. januar 2026 17:00
08. april 2026 17:00
09. april 2026 17:00
16. april 2026 17:00
23. april 2026 17:00
24. april 2026 17:00
28. april 2026 17:00
12. juni 2025 17:00
11. september 2025 17:00
18. december 2025 17:00
31. marts 2026 17:00
26. januar 2026 17:00
10. april 2026 17:00
13. april 2026 17:00
20. april 2026 17:00
27. april 2026 17:00
28. april 2026 17:00
28. april 2026 17:00
06. maj 2026 17:00
18. juni 2025 17:00
17. september 2025 17:00
02. januar 2026 17:00
08. april 2026 17:00
30. januar 2026 17:00
15. april 2026 17:00
16. april 2026 17:00
23. april 2026 17:00
05. maj 2026 17:00
06. maj 2026 17:00
13. maj 2026 17:00
25. juni 2025 17:00
24. september 2025 17:00
09. januar 2026 17:00
15. april 2026 17:00
06. februar 2026 17:00
22. april 2026 17:00
23. april 2026 17:00
05. maj 2026 17:00
12. maj 2026 17:00
13. maj 2026 17:00
13. maj 2026 17:00
21. maj 2026 17:00
01. juli 2025 17:00
30. september 2025 17:00
15. januar 2026 17:00
22. april 2026 17:00
12. februar 2026 17:00
04. maj 2026 17:00
05. maj 2026 17:00
12. maj 2026 17:00
20. maj 2026 17:00
21. maj 2026 17:00

25. juni 2025 08:00
25. juni 2025 08:00
30. juli 2025 08:00
08. oktober 2025 08:00
22. oktober 2025 08:00
23. januar 2026 08:00
04. maj 2026 08:00
11. maj 2026 08:00
12. maj 2026 08:00
20. maj 2026 08:00
28. maj 2026 08:00
28. maj 2026 17:00
29. maj 2026 08:00
16. januar 2023 08:00
27. februar 2023 08:00
27. marts 2023 08:00
27. marts 2023 08:00
27. marts 2023 08:00
13. april 2023 08:00
27. juni 2023 08:00
15. august 2023 08:00
07. november 2023 08:00
19. december 2023 08:00
04. januar 2024 08:00
05. januar 2024 08:00
12. januar 2024 08:00
19. januar 2024 08:00
13. april 2023 08:00
13. april 2023 08:00
27. april 2023 08:00
01. august 2023 08:00
29. august 2023 08:00
21. november 2023 08:00
10. januar 2024 08:00
18. januar 2024 08:00
19. januar 2024 08:00
26. januar 2024 08:00
02. februar 2024 08:00
27. april 2023 08:00
27. april 2023 08:00
12. maj 2023 08:00
15. august 2023 08:00
12. september 2023 08:00
05. december 2023 08:00
24. januar 2024 08:00
01. februar 2024 08:00
02. februar 2024 08:00
09. februar 2024 08:00
16. februar 2024 08:00
16. februar 2024 17:00
09. juni 2026 17:00
09. juni 2026 17:00
10. juni 2026 08:00
10. juni 2026 08:00
28. maj 2026 17:00
29. juli 2025 17:00
07. oktober 2025 17:00
22. januar 2026 17:00
30. april 2026 17:00
19. februar 2026 17:00
08. maj 2026 17:00
11. maj 2026 17:00
19. maj 2026 17:00
27. maj 2026 17:00
28. maj 2026 17:00
28. maj 2026 17:00
09. juni 2026 17:00
16. januar 2023 08:00
10. marts 2023 17:00
16. februar 2024 17:00
19. januar 2024 17:00
13. april 2023 08:00
26. juni 2023 17:00
06. november 2023 17:00
18. december 2023 17:00
04. december 2023 17:00
03. januar 2024 17:00
04. januar 2024 17:00
11. januar 2024 17:00
18. januar 2024 17:00
19. januar 2024 17:00
02. februar 2024 17:00
26. april 2023 17:00
31. juli 2023 17:00
20. november 2023 17:00
09. januar 2024 17:00
18. december 2023 17:00
17. januar 2024 17:00
18. januar 2024 17:00
25. januar 2024 17:00
01. februar 2024 17:00
02. februar 2024 17:00
16. februar 2024 17:00
11. maj 2023 17:00
14. august 2023 17:00
04. december 2023 17:00
23. januar 2024 17:00
09. januar 2024 17:00
31. januar 2024 17:00
01. februar 2024 17:00
08. februar 2024 17:00
15. februar 2024 17:00
16. februar 2024 17:00
16. februar 2024 17:00
09. juni 2026 17:00
09. juni 2026 17:00
28. juli 2026 17:00
28. juli 2026 17:00

09. juni 2026 17:00
09. juni 2026 17:00

09. juni 2026 17:00
09. juni 2026 17:00

Arbejde Enheder

Enheder































































Ressource_navne

1/0/1900				
1/0/1900				
1/0/1900	1/0/1900	-7	-42	

1/0/1900	1/0/1900			
----------	----------	--	--	--

1/0/1900	1/0/1900			
1/0/1900	1/0/1900			

1/0/1900				
1/0/1900	1/0/1900			

1/0/1900
1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900
1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900

1/0/1900
1/0/1900

1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900	
1/0/1900	1/0/1900

1/0/1900	1/0/1900
----------	----------

1/0/1900	
1/0/1900	1/0/1900

1/0/1900	1/0/1900
----------	----------

1/0/1900	1/0/1900
----------	----------

1/0/1900

1/0/1900

1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900

1/0/1900

1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900	
1/0/1900	1/0/1900

1/0/1900	1/0/1900
----------	----------

1/0/1900	
1/0/1900	1/0/1900

1/0/1900	1/0/1900
----------	----------

1/0/1900	1/0/1900
----------	----------

1/0/1900

1/0/1900

1/0/1900

1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900
1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900
1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900

1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900
1/0/1900

1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900
1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900
1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900
1/0/1900 1/0/1900



1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900
1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900
1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900
1/0/1900

1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900
1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900	
1/0/1900	1/0/1900

1/0/1900	1/0/1900
----------	----------

1/0/1900	
1/0/1900	1/0/1900

1/0/1900	1/0/1900
----------	----------

1/0/1900	
1/0/1900	1/0/1900

1/0/1900

1/0/1900

1/0/1900

1/0/1900

1/0/1900

1/0/1900

1/0/1900

1/0/1900

1/0/1900

1/0/1900

1/0/1900

1/0/1900

1/0/1900

1/0/1900

1/0/1900

1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900	
1/0/1900	1/0/1900

1/0/1900	1/0/1900
----------	----------

1/0/1900	
1/0/1900	1/0/1900

1/0/1900	1/0/1900
----------	----------

1/0/1900	
1/0/1900	1/0/1900

1/0/1900	1/0/1900
----------	----------

1/0/1900	
1/0/1900	1/0/1900

1/0/1900	1/0/1900
----------	----------

1/0/1900	
1/0/1900	1/0/1900

1/0/1900	1/0/1900
----------	----------

1/0/1900	
1/0/1900	1/0/1900

1/0/1900	1/0/1900
----------	----------

1/0/1900

1/0/1900

1/0/1900

1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900

1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900

1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900
1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900 1/0/1900
1/0/1900

1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900	
1/0/1900	1/0/1900

1/0/1900	1/0/1900
----------	----------

1/0/1900	
1/0/1900	1/0/1900

1/0/1900	1/0/1900
----------	----------

1/0/1900	
1/0/1900	1/0/1900

1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900
1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900
1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900
1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900

1/0/1900
1/0/1900

1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900
1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900
1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900
1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900

1/0/1900
1/0/1900

1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900
1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900
1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900
1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900

1/0/1900

1/0/1900

1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900

1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900
1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900
1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900

1/0/1900
1/0/1900

1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900
1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900
1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900
1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900

1/0/1900
1/0/1900

1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900
1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900
1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900
1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900

1/0/1900
1/0/1900

1/0/1900

1/0/1900

1/0/1900

1/0/1900

1/0/1900

1/0/1900

1/0/1900

1/0/1900

1/0/1900

1/0/1900

1/0/1900

1/0/1900

1/0/1900

1/0/1900

1/0/1900
1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900

1/0/1900
1/0/1900

1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900
1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900
1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900 1/0/1900

1/0/1900
1/0/1900 1/0/1900



14 21 35





























































Navn	Varighed
1.1 SKRÆNT	369 dage
1.1.0. Frist for beboervalg (Skrænt 1, 3)	0 dage
1.1.1. Skrænt 1, 3	244 dage
3,1 (Nr. 9, 11, 13 og 15)	209 dage
3,2 (Nr. 10, 12, 14 og 16)	205 dage
Aflevering af område 3,1 og 3,2 til Bygherre	0 dage
3,3 (Nr. 1, 3, 4 og 5)	209 dage
3,4 (Nr. 2, 4, 6 og 8)	205 dage
Aflevering af område 3,3 og 3,4 til Bygherre	0 dage
1,1 (Nr. 9, 11, 13 og 15)	204 dage
1,2 (Nr. 10, 12, 14 og 16)	200 dage
Aflevering af område 1,1 og 1,2 til Bygherre	0 dage
1,3 (Nr. 1, 3, 5 og 7)	204 dage
1,4 (Nr. 2, 4, 6 og 8)	200 dage
Aflevering af område 1,3 og 1,4 til Bygherre	0 dage
1.1.0. Frist for beboervalg (Skrænt 2, 4, 6)	0 dage
1.1.2. Skrænt 2, 4, 6	287 dage
Række 1. Bolig 6.2 - 4.1 - 4.2 - 2.1	246 dage
Række 2: Bolig 6.4 - 4.3 - 4.4 - 2.3	246 dage
Aflevering af Række 1 og 2 til Bygherre	0 dage
Række 3: Bolig 6.6 - 4.5 - 4.6 - 2.5	246 dage
Række 4: Bolig 6.8 - 4.7 - 4.8 - 2.7	248 dage
Aflevering af Række 3 og 4 til Bygherre	0 dage
Række 5: Bolig 1, 3, 5 og 7	248 dage
Række 5: Bolig 9, 11, 13 og 15	248 dage
Række 5: Bolig 17 og 19	247 dage
Aflevering af Række 5 til Bygherre	0 dage
1.1.1 Frist for beboervalg (D-boliger Skrænt)	0 dage
1.1.3. D-Boliger	279 dage
1.2 MARK	335 dage
1.2.0. Frist for beboervalg (Mark 2, 4, 6)	0 dage
1.2.1. Mark, 2, 4, 6	285 dage
Række 1: Bolig 4.1 - 4.2 - 2.1 - 2.2	247 dage
Række 2: Bolig 4.3 - 4.4 - 2.3 - 2.4	246 dage
Aflevering af område Række 1 og 2 til Bygherre	0 dage
Række 3: Bolig 4.5 - 4.6 - 2.5 - 2.6	246 dage
Række 4: bolig 4.7 - 4.8 - 2.7 - 2.8	245 dage
Aflevering af Række 3 og 4 til Bygherre	0 dage
Række 5: Bolig 1, 3, 5 og 7	245 dage
Række 5: Bolig 9, 11, 13 og 15	245 dage
Række 5: Bolig 17 og 19	250 dage
Aflevering af Række 5 til Bygherre	0 dage
1.3 STEN	330 dage
1.3.0. Frist for beboervalg (Sten 2, 4, 6)	0 dage
1.3.0.1. Frist for beboer køkkenvalg (Sten 2, 4, 6)	0 dage
1.3.1. Sten, 2, 4, 6	285 dage
Række 1. Bolig 6.2 - 4.1 - 4.2 - 2.1	250 dage
Række 2: Bolig 6.4 - 4.3 - 4.4 - 2.3	250 dage
Aflevering af Række 1 og 2 til Bygherre	0 dage
Række 3: Bolig 6.6 - 4.5 - 4.6 - 2.5	250 dage
Række 4: Bolig 6.8 - 4.7 - 4.8 - 2.8	250 dage
Aflevering af Række 3 og 4 til Bygherre	0 dage

Række 5: Bolig 1, 3, 5 og 7	250 dage
Række 5: Bolig 9, 11, 13 og 15	250 dage
Aflevering af Række 5 til Bygherre	0 dage
1.3.2. D-Boliger	220 dage
2.1 VESTER	493 dage?
2.1.0. Frist for beboervalg (Vester 1, 3, 5, 7, 9 + D-boliger) Del 1	0 dage
2.1.1. Vester 1, 3, 5, 7, 9 Del 1	295 dage?
Række 1: Bolig 36, 34, 32, 30, 28 og 26	270 dage
Række 1: Bolig 24, 22, 20, 18, 16 og 14	270 dage
Aflevering af Række 1 til Bygherre	0 dage
Række 2: bolig 7.8 - 7.7 - 5.8 - 5.7	270 dage
Række 2: Bolig 3.8 - 3.7 - 1.8	0 dage?
Aflevering af Række 2 til Bygherre	0 dage
Række 3: Bolig 7.6 - 7.5 - 5.6 - 5.5	270 dage
Række 3: Bolig 3.6 - 3.5 - 1.6	270 dage
Aflevering af Række 3 til Bygherre	0 dage
2.1.2.1. D-Boliger (Nr. 17 til 23)	174 dage
2.1.0.1. Frist for beboervalg (Vester 1, 3, 5, 7, 9 + D-boliger) Del 2	0 dage
2.1.2. Vester 1, 3, 5, 7 og 9 Del 2	335 dage?
Række 4: Bolig 7.4 - 7.3 - 5.4 - 5.3	231 dage
Række 4: Bolig 3.4 - 3.3 - 1.4	231 dage
Aflevering af Række 4 til Bygherre	0 dage
Række 5: Bolig 7.2 - 7.1 - 5.2 - 5.1	231 dage
Række 5: Bolig 3.2 - 3.1 - 1.2	0 dage?
Aflevering af Række 5 til Bygherre	0 dage
Række 6: Bolig 12, 10 og 8	231 dage
Række 6: Bolig 6, 4 og 2	0 dage?
Aflevering af Række 6 til Bygherre	0 dage
2.1.2.1. D-Boliger (Nr. 1 til 15)	204 dage
2.1.0. Frist for beboervalg (Vester 2, 4, 6, 8 og D-boliger)	0 dage
2.1.3. Vester 2, 4, 6, 8	286 dage?
8,1 (Nr. 1, 3, 5 og 7)	212 dage
8,2 (Nr. 9, 11, 13 og 15)	212 dage
Aflevering af område 8,1 og 8,2 til Bygherre	0 dage
8,3 (Nr. 17, 19, 21 og 23)	213 dage
8,4 (Nr. 2, 4, 6, 8, 10 og 12)	213 dage
Aflevering af område 8,3 og 8,4 til Bygherre	0 dage
4,1 (Nr. 1, 2, 3 og 4)	213 dage
4,2 (Nr. 5, 6, 7 og 8)	214 dage
Aflevering af område 4,1 og 4,2 til Bygherre	0 dage
4,3 (Nr.9, 10, 11 og 12)	211 dage
4,4 (Nr. 13, 14, 15 og 16)	217 dage
Aflevering af område 4,3 og 4,4 til Bygherre	0 dage
4,5 (17, 18, 19 og 20)	213 dage
2,1(Nr. 1, 2, 3 og 4)	212 dage
Aflevering af område 4,5 og 2,1 til Bygherre	0 dage
2,2 (Nr. 5, 6, 7 og 8)	212 dage
2,3 (Nr. 9, 10, 11 og 12)	211 dage
Aflevering af område 2,2 og 2,3 til Bygherre	0 dage
2,4 (Nr. 13, 14, 15 og 16)	210 dage?
2,5(Nr. 17, 18, 19 og 20)	210 dage
Aflevering af område 2,4 og 2,5 til Bygherre	0 dage
2.1.4. D-Boliger	183 dage
3.1 TORV	375 dage

3.1.0. Frist for beboervalg (Torv 1, 3, 5,)	0 dage
3.1.1. Torv, 1, 3, 5	285 dage
1,1 (Nr. 1, 2, 3 og 4)	210 dage
1,2 (Nr. 5, 6, 7 og 8)	210 dage
Aflevering af område 1,1 og 1,2 til Bygherre	0 dage
1,3 (Nr. 9, 10, 11 og 12)	210 dage
1,4 (Nr. 13, 14, 15 og 16)	210 dage
Aflevering af område 1,3 og 1,4 til Bygherre	0 dage
1,5 (Nr. 17, 18, 19 og 20)	210 dage
3,1 (Nr. 1, 2, 3 og 4)	210 dage
Aflevering af område 1,5 og 3,1 til Bygherre	0 dage
3,2 (Nr. 5, 6, 7 og 8)	210 dage
3,3 (Nr. 9, 10, 11 og 12)	210 dage
Aflevering af område 3,2 og 3,3 til Bygherre	0 dage
3,4 (Nr. 13, 15, 17 og 19)	210 dage
3,5 (Nr. 17, 18, 19 og 20)	210 dage
Aflevering af område 3,4 og 3,5 til Bygherre	0 dage
5,1 (Nr. 1, 2, 3 og 4)	210 dage
5,2 (Nr. 5, 6, 7 og 8)	210 dage
Aflevering af område 5,1 og 5,2 til Bygherre	0 dage
5,3 (Nr. 9, 10, 11 og 12)	210 dage
5,4 (Nr. 13, 15, 17 og 19)	210 dage
Aflevering af område 5,3 og 5,4 til Bygherre	0 dage
3.1.0. Frist for beboervalg (Torv 7, 9)	0 dage
3.1.2. Torv, 7, 9	255 dage
5,5 (Nr. 17, 18, 19 og 20)	210 dage
7,1 (Nr. 1, 2, 3 og 4)	210 dage
Aflevering af område 5,5 og 7,1 til Bygherre	0 dage
7,2 (Nr. 5, 6, 7 og 8)	210 dage
7,3 (Nr. 9, 10, 11 og 12)	210 dage
Aflevering af område 7,2 og 7,3 til Bygherre	0 dage
7,4 (Nr. 13, 14, 15 og 16)	210 dage
7,5 (Nr. 17, 18, 19 og 20)	210 dage
Aflevering af område 7,4 og 7,5 til Bygherre	0 dage
9,1 (Nr. 1, 2, 3 og 4)	210 dage
9,2 (Nr. 5, 6, 7 og 8)	210 dage
Aflevering af område 9,1 og 9,2 til Bygherre	0 dage
4.1 SØNDER	386 dage
4.1.0. Frist for beboervalg (Sønder 2, 4, 6, 8)	0 dage
4.1.1. Sønder 2, 4, 6, 8	294 dage
8,1 (Nr. 7, 5, 3 og 1)	211 dage
8,2 (Nr. 8, 6, 4 og 2)	211 dage
Aflevering af område 8,1 og 8,2 til Bygherre	0 dage
6,1 (Nr. 7, 5, 3 og 1)	211 dage
6,2 (Nr. 8, 6, 4 og 2)	211 dage
Aflevering af område 6,1 og 6,2 til Bygherre	0 dage
6,3 (Nr. 15, 13, 11 og 9)	211 dage
6,4 (Nr. 16, 14, 12 og 10)	209 dage
Aflevering af område 6,3 og 6,4 til Bygherre	0 dage
4,1 (Nr. 7, 5, 3 og 1)	209 dage
4,2 (nr. 8, 6, 4 og 2)	214 dage
Aflevering af område 4,1 og 4,2 til Bygherre	0 dage
4,4 (Nr. 16, 14, 12 og 10)	214 dage
Aflevering af område 4,3 og 4,4 til Bygherre	0 dage

2,1 (Nr. 7, 5, 3 og 1)	214 dage
2,2 (Nr. 8, 6, 4 og 2)	212 dage
Aflevering af område 2,1 og 2,2 til Bygherre	0 dage
2,3 (Nr. 15, 13, 11 og 9)	212 dage
2,4 (Nr. 16, 14, 12 og 10)	212 dage
Aflevering af område 2,3 og 2,4 til Bygherre	0 dage
4.1.0. Frist for beboervalg (Sønder 1, 3, 5, 7, 9)	0 dage
4.1.2. Sønder 1, 3, 5, 7, 9	260 dage
9,1 (Nr. 2, 4, 6 og 8)	213 dage
9,2 (Nr. 10, 12, 14 og 16)	213 dage
Aflevering af område 9,1 og 9,2 til Bygherre	0 dage
9,3 (Nr. 1, 3, 5 og 7)	214 dage
9,4 (Nr. 9, 11, 13 og 15)	210 dage
Aflevering af område 9,3 og 9,4 til Bygherre	0 dage
7,1 (Nr. 2, 4, og 6)	210 dage
7,2 (Nr. 8, 10 og 12)	212 dage
Aflevering af område 7,1 og 7,2 til Bygherre	0 dage
Række 1: Bolig 5.2 - 5.1 - 3.2 - 3.1 - 1.2 - 1.1	212 dage
Række 2: bolig 5.4 - 5.3 - 3.4 - 3.3 - 1.4 - 1.3	212 dage
Aflevering af Række 1 og 2 til Bygherre	0 dage
4.2 NEDER	348 dage
4.2.0. Frist for beboervalg (Neder 2, 4, 6, 8, 10)	0 dage
4.2.1. Neder 2, 4, 6, 8, 10	258 dage
Række 1: Bolig 10.15 - 10.13 - 10.11 - 10.9	211 dage
Række 1: Bolig 10.7 - 10.5 - 10.3 - 10.1	211 dage
Aflevering af Række 1 til Bygherre	0 dage
Række 2: Bolig 10.8 - 10.6 - 10.4 - 10.2 - 8.11	210 dage
Række 2: Bolig 8.9 - 8.7 - 8.5 - 8.3 - 8.1	213 dage
Aflevering af Række 2 til Bygherre	0 dage
Række 3: Bolig 8.4 - 6.3 - 6.4	213 dage
Række 3: Bolig 4.3 - 4.4 - 2.3 - 2.4	213 dage
Aflevering af Række 3 til Bygherre	0 dage
Række 4: Bolig 8.2 - 6.1 - 6.2	213 dage
Række 4: Bolig 4.1 - 4.2 - -2.1 - 2.2	213 dage
Aflevering af Række 4 til Bygherre	0 dage
4.2.0. Frist for beboervalg (Neder 1, 3, 5, 7, 9)	0 dage
4.2.2. Neder 1, 3, 5, 7, 9	258 dage
Række 1: Bolig 9.2 - 9.4 - 9.1 - 9.3	213 dage
Række 1: Bolig 9.5 - 9.7 - 9.9 - 9.11	213 dage
Aflevering af Række 1 til Bygherre	0 dage
Række 2: Bolig 7.2 - 7.4 - 7.6	213 dage
Række 2: Bolig 7.8 - 7.10 - 7.12	213 dage
Aflevering af Række 2 til Bygherre	0 dage
Række 3: Bolig 7.1 - 5.2 - 5.1	213 dage
Række 3: Bolig 3.2 - 3.1 - 1.2 - 1.1	213 dage
Aflevering af Række 3 til Bygherre	0 dage
Række 4: Bolig 7.3 - 5.4 - 5.3	213 dage
Række 4: Bolig 3.4 - 3.3 - 1.4 - 1.3	213 dage
Aflevering af Række 4 til Bygherre	0 dage
5.1 OVER	351 dage
5.1.0. Frist for beboervalg (Over 2, 4, 6, 8)	0 dage
5.1.1. Over 2, 4, 6, 8	258 dage
Række 1: Bolig 10.15 - 10.13 - 10.11 - 10.9	213 dage
Række 1: Bolig 10.7 - 10.5 - 10.3 - 10.1	213 dage

Aflevering Række 1 til Bygherre	0 dage
Række 2: Bolig 10.8 - 10.6 - 10.4 - 10.2 - 8.11	213 dage
Række 2: Bolig 8.9 - 8.7 - 8.5 - 8.3 - 8.1	213 dage
Aflevering af Række 2 til Bygherre	0 dage
Række 3: Bolig 8.4 - 6.3 - 6.4	213 dage
Række 3: Bolig 4.3 - 4.4 - 2.3 - 2.4	213 dage
Aflevering af Række 3 til Bygherre	0 dage
Række 4: Bolig 8.2 - 6.1 - 6.2	213 dage
Række 4: Bolig 4.2 - 4.1 - 2.2 - 2.1	210 dage
Aflevering af Række 4 til Bygherre	0 dage
5.1.0. Frist for beboervalg (Over 1, 3, 5, 7, 9)	0 dage
5.1.2. Over 1, 3, 5, 7, 9	258 dage
Række 1: Bolig 9.2 - 9.4 - 9.6	210 dage
Række 1: Bolig 9.8 - 9.10 - 9.12	210 dage
Aflevering af Række 1 til Bygherre	0 dage
Række 2: Bolig 9.1 - 9.3 - 9.5 - 9.7 - 9.9 - 9.11	210 dage
Række 2: Bolig 7.1 - 7.3 - 7.5 - 7.7 - 7.9 - 7.11	210 dage
Aflevering af Række 2 til Bygherre	0 dage
Række 3: Bolig 7.1 - 5.2 - 5.1	210 dage
Række 3: Bolig 3.2 - 3.1 - 1.2 - 1.1	213 dage
Aflevering af Række 3 til Bygherre	0 dage
Række 4: Bolig 7.3 - 5.4 - 5.3	213 dage
Række 4: Bolig 3.4 - 3.3 - 1.4 - 1.3	213 dage
Aflevering af Række 4 til Bygherre	0 dage
5.2 ØSTER	332 dage
5.2.0. Frist for beboervalg (Øster 2, 4, 6, 8, 10)	0 dage
5.2.1. Øster 2, 4, 6, 8, 10	258 dage
Række 1: Bolig 10.15 - 10.13 - 10.11 - 10.9	213 dage
Række 1: Bolig 10.7 - 10.5 - 10.3 - 10.1	213 dage
Aflevering af Række 1 til Bygherre	0 dage
Række 2: Bolig 10.12 - 10.10 - 10.8 - 10.6 - 10.4 - 10.2	213 dage
Række 2: Bolig 8.11 - 8.9 - 8.7 - 8.5 - 8.3 - 8.1	213 dage
Aflevering af Række 2 til Bygherre	0 dage
Række 3: Bolig 6.3 - 6.4 - 4.3	213 dage
Række 3: Bolig 4.4 - 2.3 - 2.4	213 dage
Aflevering af Række 3 til Bygherre	0 dage
Række 4: Bolig 6.1 - 6.2 - 4.1	215 dage
Række 4: Bolig 4.2 - 2.1 - 2.2	216 dage
Aflevering af Række 4 til Bygherre	0 dage
5.2.0. Frist for beboervalg (Øster 7, 9, og D-boliger)	0 dage
5.2.2. Øster 7, 9	245 dage
Række 1: Bolig 9.2 - 9.4 - 9.6 - 9.8	216 dage
Række 1: Bolig 9.10 - 9.12 - 9.14 - 9.16	213 dage
Aflevering af Række 1 til Bygherre	0 dage
Række 2: Bolig 9.1 - 9.3 - 9.5 - 9.7	214 dage
Række 2: Bolig 9.9 - 9.11 - 9.13 - 9.15	214 dage
Aflevering af Række 2 til Bygherre	0 dage
Række 3: Bolig 7.2 - 7.4 - 7.6 - 7.8	215 dage
Række 3: Bolig 7.10 - 7.12 - 7.14 - 7.16	214 dage
Aflevering af Række 3 til Bygherre	0 dage
5.2.3. D-Boliger	154 dage

Startdato	Slutdato
11/10/2021 8:00	5/24/2023 17:00
12/15/2021 8:00	12/15/2021 8:00
1/17/2022 8:00	1/20/2023 17:00
1/17/2022 8:00	11/25/2022 17:00
1/24/2022 8:00	11/28/2022 17:00
11/25/2022 17:00	11/25/2022 17:00
1/31/2022 8:00	12/9/2022 17:00
2/7/2022 8:00	12/12/2022 17:00
12/9/2022 17:00	12/9/2022 17:00
2/14/2022 8:00	12/16/2022 17:00
2/21/2022 8:00	12/19/2022 17:00
12/16/2022 17:00	12/16/2022 17:00
2/28/2022 8:00	1/6/2023 17:00
3/7/2022 8:00	1/9/2023 17:00
1/6/2023 17:00	1/6/2023 17:00
1/3/2022 8:00	1/3/2022 8:00
3/14/2022 8:00	5/24/2023 17:00
3/14/2022 8:00	3/21/2023 17:00
3/21/2022 8:00	3/28/2023 17:00
3/28/2023 17:00	3/28/2023 17:00
3/28/2022 8:00	4/4/2023 17:00
4/4/2022 8:00	4/18/2023 17:00
4/18/2023 17:00	4/18/2023 17:00
4/11/2022 8:00	4/25/2023 17:00
4/21/2022 8:00	5/2/2023 17:00
4/28/2022 8:00	5/9/2023 17:00
5/9/2023 17:00	5/9/2023 17:00
11/10/2021 8:00	11/10/2021 8:00
1/17/2022 8:00	3/10/2023 17:00
2/21/2022 8:00	7/25/2023 17:00
2/21/2022 8:00	2/21/2022 8:00
5/5/2022 8:00	7/25/2023 17:00
5/5/2022 8:00	5/16/2023 17:00
5/12/2022 8:00	5/23/2023 17:00
5/23/2023 17:00	5/23/2023 17:00
5/20/2022 8:00	5/31/2023 17:00
5/30/2022 8:00	6/6/2023 17:00
6/6/2023 17:00	6/6/2023 17:00
6/7/2022 8:00	6/13/2023 17:00
6/14/2022 8:00	6/20/2023 17:00
6/14/2022 8:00	6/27/2023 17:00
6/27/2023 17:00	6/27/2023 17:00
4/11/2022 8:00	9/5/2023 17:00
4/11/2022 8:00	4/11/2022 8:00
5/11/2022 17:00	5/11/2022 17:00
6/21/2022 8:00	9/5/2023 17:00
6/21/2022 8:00	7/18/2023 17:00
6/28/2022 8:00	7/25/2023 17:00
7/25/2023 17:00	7/25/2023 17:00
7/5/2022 8:00	8/1/2023 17:00
7/26/2022 8:00	8/8/2023 17:00
8/8/2023 17:00	8/8/2023 17:00

8/2/2022 8:00	8/15/2023 17:00
8/9/2022 8:00	8/22/2023 17:00
8/22/2023 17:00	8/22/2023 17:00
6/21/2022 8:00	5/22/2023 17:00
5/20/2022 8:00	6/11/2024 17:00
5/20/2022 8:00	5/20/2022 8:00
8/16/2022 8:00	10/31/2023 17:00
8/16/2022 8:00	9/26/2023 17:00
8/23/2022 8:00	10/3/2023 17:00
10/3/2023 17:00	10/3/2023 17:00
8/30/2022 8:00	10/10/2023 17:00
9/6/2022 8:00	9/6/2022 8:00
10/17/2023 17:00	10/17/2023 17:00
9/13/2022 8:00	10/24/2023 17:00
9/20/2022 8:00	10/31/2023 17:00
10/31/2023 17:00	10/31/2023 17:00
8/16/2022 8:00	4/26/2023 17:00
9/12/2022 8:00	9/12/2022 8:00
8/16/2022 8:00	1/3/2024 17:00
11/21/2022 8:00	11/7/2023 17:00
11/28/2022 8:00	11/14/2023 17:00
11/14/2023 17:00	11/14/2023 17:00
12/5/2022 8:00	11/21/2023 17:00
11/29/2022 8:00	11/29/2022 8:00
11/28/2023 17:00	11/28/2023 17:00
12/19/2022 8:00	12/5/2023 17:00
12/13/2022 8:00	12/13/2022 8:00
12/12/2023 17:00	12/12/2023 17:00
8/16/2022 8:00	6/12/2023 17:00
1/19/2023 8:00	1/19/2023 8:00
3/30/2023 8:00	6/11/2024 17:00
3/30/2023 8:00	2/20/2024 17:00
4/11/2023 8:00	2/27/2024 17:00
2/27/2024 17:00	2/27/2024 17:00
4/17/2023 8:00	3/5/2024 17:00
4/24/2023 8:00	3/12/2024 17:00
3/12/2024 17:00	3/12/2024 17:00
5/1/2023 8:00	3/19/2024 17:00
5/8/2023 8:00	3/26/2024 17:00
3/26/2024 17:00	3/26/2024 17:00
5/15/2023 8:00	4/2/2024 17:00
5/22/2023 8:00	4/16/2024 17:00
4/16/2024 17:00	4/16/2024 17:00
6/5/2023 8:00	4/23/2024 17:00
6/12/2023 8:00	4/30/2024 17:00
4/30/2024 17:00	4/30/2024 17:00
6/19/2023 8:00	5/7/2024 17:00
6/26/2023 8:00	5/14/2024 17:00
5/14/2024 17:00	5/14/2024 17:00
7/17/2023 8:00	5/21/2024 17:00
7/24/2023 8:00	5/28/2024 17:00
5/28/2024 17:00	5/28/2024 17:00
3/30/2023 8:00	1/10/2024 17:00
5/3/2023 8:00	11/26/2024 17:00

5/3/2023 8:00	5/3/2023 8:00
7/31/2023 8:00	10/1/2024 17:00
7/31/2023 8:00	6/4/2024 17:00
8/7/2023 8:00	6/11/2024 17:00
6/11/2024 17:00	6/11/2024 17:00
8/14/2023 8:00	6/18/2024 17:00
8/21/2023 8:00	6/25/2024 17:00
6/25/2024 17:00	6/25/2024 17:00
8/28/2023 8:00	7/2/2024 17:00
9/4/2023 8:00	7/23/2024 17:00
7/23/2024 17:00	7/23/2024 17:00
9/11/2023 8:00	7/30/2024 17:00
9/18/2023 8:00	8/6/2024 17:00
8/6/2024 17:00	8/6/2024 17:00
9/25/2023 8:00	8/13/2024 17:00
10/2/2023 8:00	8/20/2024 17:00
8/20/2024 17:00	8/20/2024 17:00
10/9/2023 8:00	8/27/2024 17:00
10/16/2023 8:00	9/3/2024 17:00
9/3/2024 17:00	9/3/2024 17:00
10/23/2023 8:00	9/10/2024 17:00
10/30/2023 8:00	9/17/2024 17:00
9/17/2024 17:00	9/17/2024 17:00
8/28/2023 8:00	8/28/2023 8:00
11/6/2023 8:00	11/26/2024 17:00
11/6/2023 8:00	9/24/2024 17:00
11/13/2023 8:00	10/1/2024 17:00
10/1/2024 17:00	10/1/2024 17:00
11/20/2023 8:00	10/8/2024 17:00
11/27/2023 8:00	10/15/2024 17:00
10/15/2024 17:00	10/15/2024 17:00
12/4/2023 8:00	10/22/2024 17:00
12/11/2023 8:00	10/29/2024 17:00
10/29/2024 17:00	10/29/2024 17:00
12/18/2023 8:00	11/5/2024 17:00
1/2/2024 8:00	11/12/2024 17:00
11/12/2024 17:00	11/12/2024 17:00
10/20/2023 8:00	5/28/2025 17:00
10/20/2023 8:00	10/20/2023 8:00
1/8/2024 8:00	3/25/2025 17:00
1/8/2024 8:00	11/19/2024 17:00
1/15/2024 8:00	11/26/2024 17:00
11/26/2024 17:00	11/26/2024 17:00
1/22/2024 8:00	12/3/2024 17:00
2/5/2024 8:00	12/17/2024 17:00
12/17/2024 17:00	12/17/2024 17:00
2/12/2024 8:00	1/2/2025 17:00
2/19/2024 8:00	1/7/2025 17:00
1/7/2025 17:00	1/7/2025 17:00
2/26/2024 8:00	1/14/2025 17:00
3/4/2024 8:00	1/28/2025 17:00
1/28/2025 17:00	1/28/2025 17:00
3/18/2024 8:00	2/11/2025 17:00
2/11/2025 17:00	2/11/2025 17:00

3/25/2024 8:00	2/18/2025 17:00
4/8/2024 8:00	2/25/2025 17:00
2/25/2025 17:00	2/25/2025 17:00
4/15/2024 8:00	3/4/2025 17:00
4/22/2024 8:00	3/11/2025 17:00
3/11/2025 17:00	3/11/2025 17:00
2/20/2024 8:00	2/20/2024 8:00
4/29/2024 8:00	5/28/2025 17:00
4/29/2024 8:00	3/18/2025 17:00
5/6/2024 8:00	3/25/2025 17:00
3/25/2025 17:00	3/25/2025 17:00
5/13/2024 8:00	4/1/2025 17:00
5/27/2024 8:00	4/8/2025 17:00
4/8/2025 17:00	4/8/2025 17:00
6/3/2024 8:00	4/15/2025 17:00
6/10/2024 8:00	4/29/2025 17:00
4/29/2025 17:00	4/29/2025 17:00
6/17/2024 8:00	5/6/2025 17:00
6/24/2024 8:00	5/13/2025 17:00
5/13/2025 17:00	5/13/2025 17:00
4/17/2024 8:00	10/7/2025 17:00
4/17/2024 8:00	4/17/2024 8:00
7/1/2024 8:00	8/12/2025 17:00
7/1/2024 8:00	5/20/2025 17:00
7/22/2024 8:00	5/27/2025 17:00
5/27/2025 17:00	5/27/2025 17:00
7/29/2024 8:00	6/3/2025 17:00
8/5/2024 8:00	6/17/2025 17:00
6/17/2025 17:00	6/17/2025 17:00
8/12/2024 8:00	6/24/2025 17:00
8/19/2024 8:00	7/1/2025 17:00
7/1/2025 17:00	7/1/2025 17:00
8/26/2024 8:00	7/22/2025 17:00
9/2/2024 8:00	7/29/2025 17:00
7/29/2025 17:00	7/29/2025 17:00
9/9/2024 8:00	9/9/2024 8:00
9/9/2024 8:00	10/7/2025 17:00
9/9/2024 8:00	8/5/2025 17:00
9/16/2024 8:00	8/12/2025 17:00
8/12/2025 17:00	8/12/2025 17:00
9/23/2024 8:00	8/19/2025 17:00
9/30/2024 8:00	8/26/2025 17:00
8/26/2025 17:00	8/26/2025 17:00
10/7/2024 8:00	9/2/2025 17:00
10/14/2024 8:00	9/9/2025 17:00
9/9/2025 17:00	9/9/2025 17:00
10/21/2024 8:00	9/16/2025 17:00
10/28/2024 8:00	9/23/2025 17:00
9/23/2025 17:00	9/23/2025 17:00
8/26/2024 8:00	2/10/2026 17:00
8/26/2024 8:00	8/26/2024 8:00
11/4/2024 8:00	12/2/2025 17:00
11/4/2024 8:00	9/30/2025 17:00
11/11/2024 8:00	10/7/2025 17:00

10/7/2025 17:00	10/7/2025 17:00
11/18/2024 8:00	10/14/2025 17:00
11/25/2024 8:00	10/21/2025 17:00
10/21/2025 17:00	10/21/2025 17:00
12/2/2024 8:00	10/28/2025 17:00
12/9/2024 8:00	11/4/2025 17:00
11/4/2025 17:00	11/4/2025 17:00
12/16/2024 8:00	11/11/2025 17:00
1/6/2025 8:00	11/18/2025 17:00
11/18/2025 17:00	11/18/2025 17:00
10/24/2024 8:00	10/24/2024 8:00
1/13/2025 8:00	2/10/2026 17:00
1/13/2025 8:00	11/25/2025 17:00
1/20/2025 8:00	12/2/2025 17:00
12/2/2025 17:00	12/2/2025 17:00
1/27/2025 8:00	12/9/2025 17:00
2/3/2025 8:00	12/16/2025 17:00
12/16/2025 17:00	12/16/2025 17:00
2/10/2025 8:00	12/23/2025 17:00
2/17/2025 8:00	1/13/2026 17:00
1/13/2026 17:00	1/13/2026 17:00
2/24/2025 8:00	1/20/2026 17:00
3/3/2025 8:00	1/27/2026 17:00
1/27/2026 17:00	1/27/2026 17:00
12/19/2024 8:00	5/18/2026 17:00
12/19/2024 8:00	12/19/2024 8:00
3/10/2025 8:00	4/10/2026 17:00
3/10/2025 8:00	2/3/2026 17:00
3/17/2025 8:00	2/10/2026 17:00
2/10/2026 17:00	2/10/2026 17:00
3/24/2025 8:00	2/17/2026 17:00
3/31/2025 8:00	2/24/2026 17:00
2/24/2026 17:00	2/24/2026 17:00
4/7/2025 8:00	3/3/2026 17:00
4/14/2025 8:00	3/10/2026 17:00
3/10/2026 17:00	3/10/2026 17:00
4/22/2025 8:00	3/17/2026 17:00
4/28/2025 8:00	3/24/2026 17:00
3/24/2026 17:00	3/24/2026 17:00
2/19/2025 8:00	2/19/2025 8:00
5/5/2025 8:00	5/18/2026 17:00
5/5/2025 8:00	3/31/2026 17:00
5/12/2025 8:00	4/7/2026 17:00
4/7/2026 17:00	4/7/2026 17:00
5/19/2025 8:00	4/14/2026 17:00
5/26/2025 8:00	4/21/2026 17:00
4/21/2026 17:00	4/21/2026 17:00
6/2/2025 8:00	4/28/2026 17:00
6/11/2025 8:00	5/5/2026 17:00
5/5/2026 17:00	5/5/2026 17:00
5/5/2025 8:00	1/2/2026 17:00